

Protokol o změně díla

Změnový list § 222/4 č. 1

Předmět díla:	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklika v Kyjově - dodatek č. 1
Objekt:	SO.01
Objednatel:	Město Kyjov, Masarykovo Náměstí č.p.30/1
Zhotovitel:	Stavební společnost AB stavby s.r.o. s.r.o., Košíky 78, 687 04, IČ: 25524232
TDI:	T BAU s.r.o, Lískovec 70 768 05 Koryčany, IČ: 25333224,
Projektant:	Projektis s.r.o., Tř. Komenského 1357, Kyjov 697 01,

Popis změny:

Předmětem změny díla jsou neočekávané výdaje spojené se stavebními pracemi, elektroinstalací a vzduchotechniky v celkové ceně 75 788,40 Kč bez DPH.

V rámci změnového listu č. 1 (de minimis) jsou z položkového rozpočtu z dílčí části **vzduchotechnika** tyto položky:

Pol_0014 SO 01 D.1.3 - montáž zařízení	-15 000 Kč,
Pol_0015 SO 01 D.1.3 - Montážní, spojovací a těsnící materiál	- 5 000 Kč,
Pol 1 SO 01 D.1.3 - Odvodní ventilátor do kruhového potrubí	- 10 308 Kč
Pol 2 SO 01 D.1.3 - Kuchyňská akumulární digestoř - D1	- 18 000 Kč,
Pol 3 SO 01 D.1.3 - Kuchyňská akumulární digestoř - D2	- 60 000 Kč,
pc1 - digestoř mora OK 935KK vč. potřebných úprav pro jednotku TD silent	25 200 Kč,
pc14 - montážní práce	19 900 Kč

V rámci změnového listu č. 1 (de minimis) jsou z položkového rozpočtu z dílčí části **elektro** tyto položky:

Pol_0026 SO O1 D.1.5 - zásuvka domovní, 250V/16A jednoduchá (Tango)	690 Kč,
Pol_0020 SO O1 D.1.5 - krabice podlahová Legrand 054010 (AL 120x120mm)	4 200 Kč

V rámci změnového listu č. 1 (de minimis) jsou z položkového rozpočtu z dílčí části **stavební práce** tyto položky:

pracovní stůl zakončený pracovní deskou	44 700 Kč,
vestavná pečicí trouba š.600 EZB 3400AOX vč. montáže	30 800 Kč,
Pol č.70 VD SO 01 D.1.1 - Varná deska elektrická 4 plotýnky, indukční D+M	- 7 000 Kč,
005281010R - propagace	- 3500 Kč

Změny dle § 222 ods. 4 ZZVZ byly prováděny ve finančním limitu 15 % původní hodnoty závazku a při zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL1, který obsahuje celkové změny dle § 222 ZZVZ za Dodatek č. 1 = 14,63% < 15%

Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		x
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	75 788,40 Kč	4,54%
	Výše DPH sazba: 21%	15 915,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	91 703,96 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 670 297,55 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 746 085,95 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 112 764,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-118 808,00 Kč	-7,11%
	Vícepráce celkem bez DPH	125 490,00 Kč	7,51%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	244 298,00 Kč	14,63%

termíny	Termín realizace změny:	NE	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

Protokol o změně díla

Změnový list § 222/6 č. 2

Předmět díla:	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově - dodatek č. 1
Objekt:	SO.01
Objednatel:	Město Kyjov, Masarykovo Náměstí č.p.30/1
Zhotovitel:	Stavební společnost AB stavby s.r.o. s.r.o., Košíky 78, 687 04, IČ: 25524232
TDI:	T BAU s.r.o, Lískovec 70 768 05 Koryčany, IČ: 25333224,
Projektant:	Projektis s.r.o., Tř. Komenského 1357, Kyjov 697 01,

Popis změny:

Předmětem změny díla jsou neočekávané výdaje spojené se stavebními pracemi, elektroinstalací a vzduchotechnikou v celkové ceně 75 788,40 Kč bez DPH.

V rámci změnového listu č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce) jsou z položkového rozpočtu z dílčí části vzduchotechnika tyto položky:

P. č. Díl 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

méněpráce celkem -29 744 Kč bez DPH, vícepráce celkem 89 630 Kč bez DPH

Změna spočívala v nepředvídatelných stavebních pracích, kdy v rámci instalace vzduchotechniky byl využit stávající komínový sopouch pro odvod vzduchu z digestoří a nemuselo tak dojít k vývodu vzduchotechniky přes svistou obálku budovy, kde by byl vývod veden přes zeď směrem ven (zlepšení funkčního, estetického i finančního hlediska). K této variantě investor přistoupil během bouracích prací, kdy byla prověřena funkčnost tohoto řešení.

V rámci změnového listu č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce) jsou z položkového rozpočtu z dílčí části stavební práce tyto položky:

P. č. Díl 1, 2, 4, 5 vícepráce celkem 9 220,40 Kč bez DPH

Změna stavebních prací spojená s vysekáním rýh pro vodovodní potrubí, osazení nových revizních dvířek pro dílčí úzavěr vody z důvodu snížení rizika v důsledku havárie vody.

Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL2, který obsahuje celkové změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ za Dodatek č. 1 = 7,70 %

Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		x
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	75 788,40 Kč	4,54%
	Výše DPH sazba: 21%	15 915,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	91 703,96 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 670 297,55 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 746 085,95 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 112 764,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-29 744,00 Kč	-1,78%
	Vícepráce celkem bez DPH	98 850,40 Kč	5,92%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	128 594,40 Kč	7,70%
termíny	Termín realizace změny:	NE	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		