



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0133/22 ze dne 17.6.2022

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil [REDACTED]
email: mbilanic@slezska.cz – vedoucí odboru - odbor technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Miroslav Michalík, tel.: 599 410 085, mobil: [REDACTED]
e-mail: mmichalik@slezska.cz, bytový technik, energetik – odbor technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Bohumínská stavební, s.r.o.

sídlo: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516
doručovací adresa: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
ID datové schránky: 8c4798p
zástupce: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
- tel.: 596 097 742, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
- tel.: 596 097 742, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO: 29392918
DIČ: CZ29392918
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
číslo účtu: 2627424359/0800
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: SD-2022-007

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tento **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. TS/0133/22 ze dne 17.6.2022. (dále jen „**Dodatek**“)



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4952/RMOB-Sle/1822/113 ze dne 1.6.2022) o uzavření smlouvy a přidělení dílčí veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Oprava mateřské školky Bohumínská na parc. č. 1467/1, k. ú. Slezská Ostrava**“, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. TS/0133/22, přičemž cena za Dílo činila **3 413 718,65 Kč** bez DPH (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu níže uvedených změn dále specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást, oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku uvedenou v odst. 1 tohoto článku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto Dodatku o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1,26 %** původní hodnoty závazku.
2. Čl. II. odst. 3. Smlouvy se doplňuje o znění textu:
„Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této Smlouvě ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dodatku č. 1 a jeho Položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této Smlouvě.“
3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo ve výši **3 441 783,79 Kč bez DPH** ...“*
4. Smluvní strany se dohodly, že text čl. IV. odst. 2 a 3 Smlouvy se mění a nově zní:
*„2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště dojde nejpozději do 1.7.2022.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
- termín zahájení provádění Díla: **1.7.2022**
- termín dokončení Díla: **do 8 týdnů od předání Staveniště, tj. do 26.8.2022.**“*
5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a tímto Dodatkem neupravené, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže uvedenými podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

Článek IV.


Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 5198/RMOB-Sle/1822/119 ze dne 10.08.2022.


Přílohy: Položkový rozpočet
Zápis o předání a převzetí objektu

Za Objednatele



Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele



Ing. Jaroslav Sebera
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BHS_22-017
Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ

KSO: 801 31
Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126
Datum: 27. 4. 2022
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bohumínská stavební, s.r.o.

IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918

Projektant:
MPA ProjektStav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatel)

Cena bez DPH				28 065,14
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	28 065,14		5 893,68
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		33 958,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BHS_22-017

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ

Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Projektant: MPA ProjektStav s.r.o.

Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 065,14	33 958,82
99	Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdívký rozvaděčů	28 065,14	33 958,82
99v	Vicenáklady - zednické práce	34 173,30	41 349,69
99v el	Vicenáklady - Zařízení silnoproudé elektroinstalace	8 682,00	10 505,22
99m	Odpočty malby	-7 895,16	-9 553,14
99m el	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektroinstalace	-6 895,00	-8 342,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdívkový rozvaděčů
Soupis: **99v - Vícenáklady**

Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 173,30
HSV - Práce a dodávky HSV	13 264,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 869,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 784,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	499,89
997 - Přesun sutě	465,24
998 - Přesun hmot	1 644,80
PSV - Práce a dodávky PSV	20 909,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 909,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
 Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdívkový rozvaděčů
 Soupis: 99v - Vícenáklady

Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

Datum: 27. 4. 2022
 Projektant: MPA ProjektStav s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 173,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 264,28	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 869,89	
4	K	310238211	Zazdívkový otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	1,026	7 560,00	7 756,56	CS ÚRS 2022 02
	W		zazdívkový rozvaděčů		1,026			
	W		0,95*0,6*0,45*4					
38	K	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	1,770	629,00	1 113,33	CS ÚRS 2022 02
	W		0,6*2,95		1,770			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 784,46	
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,300	250,99	1 079,26	
	W		0,6*2,95		1,770			
	W		0,6*2,55		1,530			
	W		přesahy					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,300			
39	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,300	164,00	705,20	CS ÚRS 2022 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				499,89	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	62,49	249,96	
37	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	1,770	114,00	201,78	CS ÚRS 2022 02
	W		Součet		1,770			
18	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1,530	31,47	48,15	
	W		0,6*2,55		1,530			
	W		Součet		1,530			
D		997	Přesun sutě				465,24	
31	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,067	800,00	53,60	
	W		0,222*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		0,067			
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,155	800,00	124,00	
	W		0,222*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		0,155			
33	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,222	450,00	99,90	
34	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,222	126,27	28,03	
35	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4,440	27,65	122,77	
	W		0,222*20 *Přepočtené koeficientem množství		4,440			
36	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,222	166,38	36,94	
D		998	Přesun hmot				1 644,80	
26	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,617	800,00	493,60	
	W		2,056*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		0,617			
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,439	800,00	1 151,20	
	W		2,056*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		1,439			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 909,02	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 909,02	
1	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	438,620	29,80	13 070,88	CS ÚRS 2022 01
	W		m.č. 1.11+1.12					
	W		(17,7*2+7,85*2)*2,6		132,860			
	W		m.č. 2.15					
	W		((14,7*2+7,45*2)+(4,5*2+2,7*2))*2,6		152,620			
	W		m.č. 2.30					
	W		((14,7*2+7,5*2)+(4,55*2+2,7*2))*2,6		153,140			
2	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	438,620	4,27	1 872,91	CS ÚRS 2022 01
3	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sýtlým	m2	438,620	13,60	5 965,23	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdivky rozvaděčů
Soupis: **99v el - Vícenáklady - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 682,00
D1 - Materiál/montáž	6 730,00
25 - Svítidla	1 952,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdivky rozvaděčů
Soupis: **99v el - Vícenáklady - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 682,00	
D	D1		Materiál/montáž				6 730,00	
0	K	2	Rozvaděč RMS1 - dodávka dle výkresu 08	ks	1,000	2 590,00	2 590,00	
0	K	9	CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	60,000	69,00	4 140,00	
D	25		Svitidla				1 952,00	
0	K	28	C1 - LED SVÍTIDLO 26W, PŘERAŽENÉ, IP 20, PRISMA	ks	1,000	1 952,00	1 952,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdívký rozvaděčů
Soupis: **99m - Odpočty**

Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	-7 895,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-7 895,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdívký rozvaděčů
Soupis:

99m - Odpočty

Místo: p.č. 1467/1 k.ú. Slezská Ostrava
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 895,16	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 895,16	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-7 895,16	
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m	m2	438,620	18,00	-7 895,16	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdivky rozvaděčů
Soupis: **99m el - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6 895,00
25 - Svítidla	-6 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHUMÍNSKÁ
Objekt: 99 - Vícebarevné malby stěn m.č. 1.11,1.12, 2.15 a 2.30 + zazdivky rozvaděčů
Soupis: 99m el - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.

Datum: 27. 4. 2022
Projektant: MPA ProjektStav
s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 895,00	
D	25		Svitidla				-6 895,00	
0	K	33	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	-1,000	233,00	-233,00	
0	K	35	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, 10A, 230V, IP20, barva bílá	ks	-6,000	239,00	-1 434,00	
0	K	39	zásuvka dvojitá 16A/230V - strojek, kryt, rámeček, 16A, 230V, IP20, barva bílá	ks	-3,000	249,00	-747,00	
0	K	41	zásuvka do vlnka 16A/230V, IP44, barva bílá	ks	-4,000	172,00	-688,00	
0	K	43	sporáková přípojka 400V/16A, IP44, v krabici pod omítku	ks	-1,000	484,00	-484,00	
0	K	51	pohybové čidlo stropní 360°, IP20	ks	-3,000	1 103,00	-3 309,00	



Zápis o předání a převzetí objektu	
Název	„Oprava mateřské školy Bohumínská“
Místo stavby	Bohumínská 450/68, 710 00 Slezská Ostrava
Zhotovitel	Bohumínská stavební, s r.o.
Zástupce zhotovitele	Ing. Jaroslav Sebera
Technický dozor objednatele	Ing. Miroslav Michalík
Projektová dokumentace	Jan Orolín
Autorský dozor	Ing. Vladimír Gřunděl
Objednatel	MMO – městský obvod Slezská Ostrava
Přípojná místa – el. energie, voda	Dle dohody
Územní řízení, stavební řízení	Bez povolení (rekonstrukce)
Předané doklady zhotoviteli	PD
<p>Připomínky účastníků řízení:</p> <p>Na základě čl. IV. bod 2. smlouvy o Dílo, mělo dojít k předání staveniště do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy tj. k 24.6.2022 S ohledem na nemožnost vyklizení patřičných prostor z důvodů provozu MŠ Bohumínská do 30.6.2022 se termín předání staveniště posouvá na 1.7.2022</p> <p>Termín zahájení provádění Díla: v den předání staveniště, to je nejpozději od 1.7.2022 Termín dokončení Díla: 8 týdnů od předání staveniště, to je nejpozději do 26.8.2022 Na tyto termíny bude vystaven dodatek ke smlouvě.</p> <p><i>Byly předány klíče a kód (viz. předávací protokol)</i></p>	
<p>Staveniště bylo tímto převzato –</p> <p><i>s příp. - na 1. KD bude předán seznam zařízení k potvrzení převzetí zhotovitelem.</i></p>	



Staveniště předal (za objednatele)	Ing. Miroslav Michalík Tel: 603 418 293 Email: mmichalik@slezska.cz	Podp	
Staveniště převzal (za zhotovitele)	Ing. Jaroslav Sebera Tel: 732 221 222 Email: sebera@bohuminskastavebni.cz	Podp	
Zástupce uživatele	Bc. Milena Pollová Tel. 739 418 144 Email: msbohuminskacz@gmail.cz	Podp	
Ostravě dne 1.7.2022			

Datum	Denní záznamy stavby
24. 6. 22	<p>Na obědě E. H. bylo 2 směny a dílo málo dělat k pracovním staveništi do 7 dní černými územní směny tj. 24. 6. 2022.</p> <p>S očekáváním možnosti vyřízení příslušných povelů z důvodu provedení 45% kumulativně 30 k. posunutí se termínem přírodní staveništi na 17. 2022</p> <p>za objednatel za zhotovitel za uživatele</p>
17. 22	<p>Dnešního dne bylo předáno staveništi bez přípravy (viz samostatný zápis)</p> <p>Byl stanoven termín KD na úterý v 9:00 počínaje 12. 7. 22</p> <p>za objednatel za zhotovitel za uživatele</p> <p>Práce zkušební skupina, kopie, kumulativně Práce: - zkušební užitkem a vyhledání stoch - zkušební dílnička pro cel. rozvaděč 11. NP - rozvaděč elektrokontroly - likvidace stoch</p>
17. 7.	<p>Prac: kopie, kopie, kumulativně EL Práce: - zkušební dílnička 11. NP - likvidace stoch - kumulativně rozvaděč stoch</p>