



S004P01LYJ3D

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0458/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

### „ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**SBD, spol. s r.o.**

Adresa:

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

IČO:

26967731

DIČ:

CZ26967731

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., č. účtu 196233534/0300

Zastoupen:

Pavol Dvorský, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48767

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0458/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 2. Celková cena díla zůstává stejná dle dodatku č. 1 SOD viz níže.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2:

47 575 Kč bez DPH  
9 990,75 Kč DPH 21%  
57 565,75 Kč vč. DPH

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2:

-47 575 Kč bez DPH  
-9 990,75 Kč DPH 21%  
-57 565,75 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací nemění a činí tedy dle uzavřeného dodatku č.1 SOD :

65 139 522,72 Kč bez DPH  
13 679 299,77 Kč DPH 21%  
**78 818 822,49 Kč vč. DPH**

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města:* Rada Města Hodonín


*Datum a číslo usnesení:* 23. 5. 2023, usnesení č. 877

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 vč. příloh (1 – 8)


V Hodoníně, dne **14. 06. 2023**

**Objednatel**



V Hodoníně dne **- 8. 06. 2023**

**Zhotovitel**



Název akce:

## ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

„SO.06 Tělocvična – ZMĚNA TRASY VZDUCHOTECHNIKY“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0458/150

### 1. Oddíl stavby:

SO.06 Tělocvična

### 2. Zpracovatel změnového listu:

SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD č. 15 ze dne 26. 4. 2023, bod 13C1

Zápis z KD č. 16 ze dne 2. 5. 2023, bod 13C1

Zápis z KD č. 17 ze dne 10. 5. 2023, bod 13C1

### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

Ze strany uživatele ZŠ U Červených domků byl vznesen požadavek na změnu vedení trasy odvodního potrubí pro odsávání znehodnoceného vzduchu z hygienického zázemí v tělocvičně. Tento požadavek byl vznesen z provozních důvodů. Původní trasa byla projektována tak, že vedla skrze kabinet, šatny a hygienické zázemí. Nové řešení zahrnuje vedení potrubí pod stropem chodby. Posun trasy nemá vliv na dimenzování zařízení, umístění zařízení na střeše jednotky ani prostupy skrze obvodovou stěnu. Jedná se pouze o posun navržené trasy, tudíž i rozměry potrubí zůstávají zachované dle původního návrhu. V novém návrhu je brán zřetel i na skutečnost, že vedení trasy nad schodištěm nesmí zasahovat do svítidel, dále musí být zajištěno takové otevření oken, aby bylo možné je umýt zevnitř i zvenku. Dále byla na požadavek školy prodloužena trasa přívodu vzduchu až do kabinetu, u něhož se původně uvažovalo s přirozeným větráním okny. Tato změna nevyvolá změnu v množství výústek, pouze bude upravena část přívodní trasy.

### 5. Návrh technického řešení a rozsah změny

*(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)*

Navrhované technické řešení změny trasy vzduchotechniky nemění původní projektový záměr odvětrání hygienického zázemí tělocvičny, mění se pouze trasa vzduchotechniky včetně jejího prodloužení a umístění souvisejících prostupů stěnami.

### 6. Finanční náklady změny

*(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)*

Finanční náklady jsou uvedené v přílohách Změnového listu č. 2 SO.06 TĚLOCVIČNA – ZMĚNA TRASY VZDUCHNIKY – STAVEBNÍ ÚPRAVY a SO.06 TĚLOCVIČNA – ZMĚNA TRASY VZDUCHNIKY – VZDUCHOTECHNIKA s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce související se změnou. V soupisech prací jsou použité cenové úrovně ze smlouvy o dílo (SoD).

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	47 575,00	57 565,75
MÉNĚPRÁCE	-47 575,00	-57 565,75
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. DOD.č.1	65 139 522,72	78 818 822,49
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	65 139 522,72	78 818 822,49

v Hodonině dne 11.7.2023

#### 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se zadávací dokumentací a SOD:

Nejedná se o rozpor se zadávací dokumentací, hodnota změny závazku činí dle ZL č. 2 = 95 150 Kč bez DPH, což odpovídá 0,148 % z ceny bez DPH dle SoD, součet za ZL č.1 a 2 činí 1 430 427,47, tedy 2,224%, což je nižší než 15 %. Navýšení ceny dle ZL č.2 je nulové, nejde o rozpor se smlouvou o dílo, stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů ani podmínkami dotačních orgánů. Není třeba měnit harmonogram stavby ani investiční záměr, bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodonině dne 12.05.2023

#### 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.  
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).  
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Generální projektant se změnou trasy vzduchotechniky souhlasí, navrhované řešení změny trasy vzduchotechniky nebude mít negativní vliv na původní projektové řešení odvětrání hygienického zázemí tělocvičny.

GP (AD) doporučuje ZL.č.2 schválit.

v Hodonině dne 15.5.2023

#### 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č. 2 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2023 – ORG: 587112012

FI:  
Provozní náklady PO:  
Rozpočet MH – ORG 150:  
Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

v Hodovčicích dne 16.5.2023

**VEDOUcí ODBORU :**

v Hodovčicích dne 16.5.2023

**GARANT ODBORU:**





v Hodovčicích dne 16.5.2023

**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2022/0458/150 ve znění dodatků č. 1,2

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
2	ZL č. 2			
Rozpis částky na roky:	2023	0, Kč s DPH		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	587112012		0, Kč s DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: <u>16.5.2023</u>	jméno: 	podp: 
správce rozpočtu:	datum: <u>16.5.2023</u>	jméno: 	podp: 

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet - změna trasy VZT - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Příloha č. 2	Položkový rozpočet - změna trasy VZT - VZDUCHOTECHNIKA
Příloha č. 3	Technický popis Klimabott
Příloha č. 4	Půdorys 2.NP (výřez) tělocvična – původní
Příloha č. 5	Půdorys 2.NP (výřez) tělocvična – návrh změny
Příloha č. 6	Zápis z KD č. 15 ze dne 26. 4. 2023, bod 13C1
Příloha č. 7	Zápis z KD č. 16 ze dne 2. 5. 2023, bod 13C1
Příloha č. 8	Zápis z KD č. 17 ze dne 10. 5. 2023, bod 13C1

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01-2022\_P ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

Objekt: SO 06 Z TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY

Rozpočet: SO 06 Z TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY

Zadavatel: Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: 699001303  
 69535 Hodonín

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČO: 26967731  
 U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731  
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v

dne





Popis stavby: 01-2022\_P - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODC  
Popis objektu: SO 06 Z - TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY  
Popis rozpočtu: SO 06 Z - TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY

Rekar

01-2022\_P - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODC  
SO 06 Z - TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY  
SO 06 Z - TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY

HODC

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M	MÉNĚPRÁCE	HSV			-46 590,00	
V	VÍCEPRÁCE	HSV			46 590,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01-2022_P	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	SO 06 Z	TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY
R:	SO 06 Z	TĚLOCVIČNA - ZMĚNY TRASY VZDUCHOTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
							-46 690,00		
<b>Díl: M</b>		<b>MĚNĚPRÁCE</b>							
1	310271425R00	Zazdívka otvorů z porobetonových tvárníc plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení zazdívkový otvorů ve stěnách tl. 250 mm : -2 Půdorys 2.NP :	kus	-2,00000					
2	340271412R00	Zazdívka otvorů příček z porobetonových tvárníc plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 125 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívkový otvorů ve stěnách tl. 125 mm : -13 Půdorys 2.NP :	kus	-13,00000					
3	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv malty, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, omítky okolo zazdívkových otvorů : -4+2*2+13*2 omítky okolo větracích otvorů : -8*2 Půdorys 2.NP :	kus	-50,00000					
4	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 150 mm, základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), bourání otvorů ve stěnách tl. 125 mm : -(3+2+6+2+8) Půdorys 2.NP :	kus	-21,00000					
5	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 300 mm, základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), bourání otvorů ve stěnách tl. 250 mm : -2 Půdorys 2.NP :	kus	-2,00000					
							46 690,00		
<b>Díl: V</b>		<b>VICEPRÁCE</b>							
6	310271425R00	Zazdívka otvorů z porobetonových tvárníc plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení zazdívkový otvorů ve stěnách tl. 250 mm : 1 Půdorys 2.NP :	kus	1,00000					
7	340271412R00	Zazdívka otvorů příček z porobetonových tvárníc plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 125 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívkový otvorů ve stěnách tl. 125 mm : 11 Půdorys 2.NP :	kus	11,00000					
8	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv malty, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, omítky okolo zazdívkových otvorů : 4+2+11*2 omítky okolo větracích otvorů : 8*2 Půdorys 2.NP :	kus	44,00000					
9	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 150 mm, základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), bourání otvorů ve stěnách tl. 125 mm : 3+6+2+8 Půdorys 2.NP :	kus	19,00000					
10	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tloušťky do 300 mm, základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), bourání otvorů ve stěnách tl. 250 mm : 1 Půdorys 2.NP :	kus	1,00000					
11	784191201R00	Příprava povrchu Panetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná stěny místnosti 2.NP : 55,45 Půdorys 2.NP :	m <sup>2</sup>	55,45000					
12	784195322R00	Malby z malířských směsí otěrvozdušných, barevně dvojnásobné stěny místnosti 2.NP : 55,45 Půdorys 2.NP :	m <sup>2</sup>	55,45000					
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>		

Číslo zakázky: 2118070	Dodávka	Montáž	DODÁVKA+MONTÁŽ
ROZPOČET - UZNAATELNÉ NÁKLADY			
Adresa: Větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně			
Stavební objekt SO 06 TĚLOCVIČNA			
Místo stavby: Hodonín, Jihomoravský kraj			
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 33 Hodonín	Cenová úroveň		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	D+M	D+M celkem
	Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání zázemí tělocvičny v pavilonu tělocvična								
	ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ skupiny I, třída těsností "B"								
3.21.01	do obvodu 2000 mm, vč. 25% tvarovek	bm	2,50						
3.21.01	do obvodu 2000 mm, vč. 25% tvarovek	bm	-2,00						
3.21.03	do obvodu 1000 mm, vč. 30% tvarovek	bm	-1,00						
	Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání zázemí tělocvičny v pavilonu tělocvična - celkem				-780		-225		-985
	Ostatní náklady								
0.03	Montážní, spojovací a těsnící materiál materiálu (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	3,62						
	Ostatní náklady - celkem				932		53		985
	Cena celkem Kč bez DPH				173		-172		0
	Cena celkem Kč vč. 21% DPH				209		-208		0



Klimabott s.r.o.  
Masarykovo nám. 393/8  
695 01 Hodonín

Profesní část: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

## TECHNICKÝ POPIS

Zakázka č.: 2118070

Název akce: ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

Stavební objekt: SO 06 TĚLOCVIČNA

Požadavek: Změna trasy odvodního potrubí v zázemí tělocvičny

Místo stavby: U ČERVENÝCH DOMKŮ 40, 695 03 HODONÍN

Investor: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN

Stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ + PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum: 04/2023

Vypracoval:

Kontroloval:

Autorizovaný technik v oboru „technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika“, č. autorizace ČKAIT – 1006602

## 1 POPIS

Ze strany uživatele ZŠ U Červených domků byl vznesen požadavek na změnu vedení trasy odvodního potrubí pro odsávání znehodnoceného vzduchu z hygienického zázemí v tělocvičně. Tento požadavek byl vznesen z provozních důvodů. Původní trasa byla projektována tak, že vedla skrze kabinet, šatny a hygienické zázemí. Nové řešení zahrnuje vedení potrubí pod stropem chodby. Posun trasy nemá vliv na dimenzování zařízení, umístění zařízení na střeše jednotky ani prostupy skrze obvodovou stěnu. Jedná se pouze o posun navržené trasy, tudíž i rozměry potrubí zůstávají zachované dle původního návrhu. V novém návrhu je brán zřetel i na skutečnost, že vedení trasy nad schodištěm nesmí zasahovat do svítidel, dále musí být zajištěno takové otevření oken, aby bylo možné je umýt zevnitř i zvenku. Dále byla na požadavek školy prodloužena trasa přívodu vzduchu až do kabinetu, u něhož se původně uvažovalo s přirozeným větráním okny. Tato změna nevyvolá změnu v množství výústek, pouze bude upravena část přívodní trasy.

Datum:  
Vypracoval:

24.04.2023







## Zápis

z kontrolního dne č. 15 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů  
ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 26.04.2023 na staveništi

### A/ Účastníci jednání

Město Hodonín - omluveni  
ZŠ ČD - [REDACTED]  
SBD - [REDACTED]  
Klimabott - [REDACTED]  
Projektant - [REDACTED]  
Koordínátor BOZP - [REDACTED]  
PROST Hodonín, TDS [REDACTED]  
( prezenční listina je uložena u TDS)

### B/ Stav prostavěnosti

15B1 – V modrém pavilonu probíhají práce ve 2NP - zaklápění SDK, oprava soklů, pokračují práce na fasádách, provádí se bourací práce na objektu tělocvičny  
15B2 – Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

### C/ Otevřené otázky

- 10C3 – U štítu ŽP bude zjištěná šachta ÚT odbourána, stejně jako pozinkované vodovodní trubky, zachováno zůstane vedení v plastu ( bude bez vody a bude zakresleno v DSP ), kanalizační potrubí bude vyčištěno od suti a zavíčkováno ( rovněž bude zakresleno v DSP ), po provedení všech prací bude prostor dočasně z uliční strany uzavřen zídkou v tl. 15 cm - *trvá*
- 10C4 – Kondenzátní potrubí ze ŽP bude nad úrovní soklu překryto izolantem, v úrovni soklu bude výtokové koleno, pod ním zasakovací plocha, v šatně bude potrubí opatřeno bílou barvou - *trvá*
- 11C2 – Ve věci požadované úpravy próskených ploch spojovacích krčků bude svoláno jednání za účasti [REDACTED] a ředitele ZŠ - *termín 19.4.2023 v 10,30 hodin, dle požadavků pana Čamlíka poptá zhotovitel reklamní agenturu, která navrhne polep skel v UV provedení, tento návrh bude před realizací odsouhlasen panem Čamlíkem - příští středu v 11,00 hodin proběhne na místě schůzka s reklamní agenturou*
- 13C1 – Ze strany provozovatele byl vznesen návrh na změnu vedení VZT v zázemí tělocvičny, projektant posoudí možnost i s ohledem na již zajištěné dodávky, *projektant dopracuje předložené realizovatelné řešení do podoby, která bude projednána s dotačním orgánem a následně ve vedení města ( výkresové řešení, technická zpráva se zdůvodněním a změnový rozpočet ) - dnešního dne bylo požadované dodáno, následně bude projednáno*

Nové body

15C1 – Byla podána informace o dalším postupu prací

15C2 – V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis

15C1 – Příští kontrolní den bude v úterý **02.05.2023** v 9,30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 26.04.2023

zapsal

[REDACTED]

[REDACTED]

## Zápis

**z kontrolního dne č. 16 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 02.05.2023 na staveništi**

### A/ Účastníci jednání

Město Hodonín - [REDACTED]  
ZŠ ČD - [REDACTED]  
SBD [REDACTED]  
Klimabott [REDACTED]  
Projektant [REDACTED]  
PROST Hodonín, TDS [REDACTED]  
( prezenční listina je uložena u TDS)

### B/ Stav prostavěnosti

- 16B1 – V modrém pavilonu probíhají dokončovací práce ve 2NP, je zaklopeno, oprava soklů je provedena, pokračují práce na fasádách, bourací práce na obvodu objektu tělocvičny jsou provedeny
- 16B2 – Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

### C/ Otevřené otázky

- 10C3 – U štítu ŽP bude zjištěná šachta ÚT odbourána, stejně jako pozinkované vodovodní trubky, zachováno zůstane vedení v plastu ( bude bez vody a bude zakresleno v DSP ), kanalizační potrubí bude vyčištěno od suti a zavíčkováno ( rovněž bude zakresleno v DSP ), po provedení všech prací bude prostor dočasně z uliční strany uzavřen zídka v tl. 15 cm - *trvá*
- 10C4 – Kondenzátní potrubí ze ŽP bude nad úroveň soklu překryto izolantem, v úrovni soklu bude výtokové koleno, pod ním zasakovací plocha, v šatně bude potrubí opatřeno bílou barvou - *trvá*
- 11C2 – Ve věci požadované úpravy prosklených ploch spojovacích krčků bude svoláno jednání za účasti [REDACTED] a ředitele ZŠ - *termín 19.4.2023 v 10,30 hodin, dle požadavků pana Čamlíka poptá zhotovitel reklamní agenturu, která navrhne polep skel v UV provedení, tento návrh bude před realizací odsouhlasen panem [REDACTED] - z důvodu nemoci se mění termín schůzky s reklamní agenturou – 10.5.2023 v 11,00 hodin*
- 13C1 – Ze strany provozovatele byl vznesen návrh na změnu vedení VZT v zázemí tělocvičny, projektant posoudí možnost i s ohledem na již zajištěné dodávky, *projektant dopracuje předložené realizovatelné řešení do podoby, která bude projednána s dotačním orgánem a následně ve vedení města ( výkresové řešení, technická zpráva se zdůvodněním a změnový rozpočet ) - bylo dodáno, následně bude projednáno*


Nové body

16C1 – Byla podána informace o dalším postupu prací

16C2 – Příští kontrolní den bude **ve středu 10.05.2023** v 9,30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 02.05.2023

zapsal 



## Zápis

**z kontrolního dne č. 17 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů  
ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 10.05.2023 na staveništi**

### A/ Účastníci jednání

Město Hodonín - [REDACTED]  
ZŠ ČD [REDACTED]  
SBD [REDACTED]  
Klimabott [REDACTED]  
Projektant [REDACTED]  
Kordinátor BOZP [REDACTED]  
PROST Hodonín, TDS [REDACTED]  
( prezenční listina je uložena u TDS)

### B/ Stav prostavěnosti

17B1 – V modrém pavilonu probíhají malby a úklidové práce ve 2NP, pokračují práce na fasádách, v objektu tělocvičny pokračují borací práce a instalace VZT jednotek na střeše  
17B2 – Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

### C/ Otevřené otázky

- 10C3 – U štítu ŽP bude zjištěná šachta ÚT odbourána, stejně jako pozinkované vodovodní trubky, zachováno zůstane vedení v plastu ( bude bez vody a bude zakresleno v DSP ), kanalizační potrubí bude vyčištěno od suti a zavíčkováno ( rovněž bude zakresleno v DSP ), po provedení všech prací bude prostor dočasně z uliční strany uzavřen zídka v tl. 15 cm - *trvá*
- 10C4 – Kondenzátní potrubí ze ŽP bude nad úroveň soklu překryto izolantem, v úrovni soklu bude výtokové koleno, pod ním zasakovací plocha, v šatně bude potrubí opatřeno bílou barvou - *trvá*
- 11C2 – Ve věci požadované úpravy prosklených ploch spojovacích krčků bude svoláno jednání za účasti Mgr. Čamlíka a ředitele ZŠ - *termín 19.4.2023 v 10,30 hodin, dle požadavků pana [REDACTED] poptá zhotovitel reklamní agenturu, která navrhne polep skel v UV provedení, tento návrh bude před realizací odsouhlasen panem [REDACTED] - z důvodu nemoci se mění termín schůzky s reklamní agenturou – 10.5.2023 v 11,00 hodin - platí*
- 13C1 – Ze strany provozovatele byl vznesen návrh na změnu vedení VZT v zázemí tělocvičny, projektant posoudí možnost i s ohledem na již zajištěné dodávky. *projektant dopracuje předložené realizovatelné řešení do podoby, která bude projednána s dotačním orgánem a následně ve vedení města ( výkresové řešení, technická zpráva se zdůvodněním a změnový rozpočet ) - dodáno a ve vedené města schváleno, navazovat bude ZL*

### Nové body

- 17C1 – Investor zvaží možnost bezpečného vstupu na plochou střechu tělocvičny ( servis jednotek VZT ), jde o instalaci oboustranných madel - upřesní projektant
- 17C2 – Byla podána informace o dalším postupu prací
- 17C3 – V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis
- 17C4 – Příští kontrolní den bude **ve středu 17.05.2023** v 9,30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 10.05.2023

zapsal

