

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0458/150/3

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

### „ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

(dále jen „Objednatel“)

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Libor Střecha, starosta města

**Zhotovitel:**

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48767

(dále jen „Zhotovitel“)

**SBD, spol. s r.o.**

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

Pavol Dvorský, jednatel

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0458/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 3:
- 344 100 Kč bez DPH  
72 261 Kč DPH 21%  
416 361 Kč vč. DPH
- 2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 3:
- 338 303,49 Kč bez DPH  
-71 043,73 Kč DPH 21%  
-409 347,22 Kč vč. DPH
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 3 upravuje následovně:
- 65 145 319,23 Kč bez DPH  
13 680 517,04 Kč DPH 21%  
**78 825 836,27 Kč vč. DPH**
- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města:* Rada Města Hodonín

*Datum a číslo usnesení:* 27.6.2023 , usnesení č. 1084

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 3 vč. příloh (1 – 4)

V Hodoníně, dne 18.7.2023

V Hodoníně dne 12. 07. 2023

**Objednatel**

**Zhotovitel**



**Libor Střecha**  
starosta města Hodonín

**Pavol Dvorský**  
SBD, spol. s r.o.

Název akce:

## ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 3

SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce  
SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce  
Spojovací krčky – polepy skel

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0458/150

### 1. Oddíl stavby:

SO.01 Ředitelství, jídelna  
SO.06 Tělocvična  
Spojovací krčky

### 2. Zpracovatel změnového listu:

SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD č. 20 ze dne 31. 5. 2023, body 17C1, 20C2, 20C4  
Zápis z KD č. 21 ze dne 7. 6. 2023, body 17C1, 20C2, 20C4  
Cenová nabídka SBD, spol. s r.o., Hodonín

### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

**Změna č. 1 - SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce (Zápis z KD č. 20 ze dne 31. 5. 2023)**

Ve varně školní kuchyně se nachází 4 plynové varné kotle, které mají společný plechový odtah spalin. Prohlídkou odtahu spalin bylo zjištěno, že odtah je v nevyhovujícím technickém stavu (koroze, možná netěsnost) a bude v kolizi s novým větracím podhledem nad varnou. Z těchto důvodů bude nutné odtahy vyměnit za nový a přizpůsobit jej novému větracímu podhledu. Dále se ve varně nachází 2 původní vyšší nerezové skříně, které bude nutné výškově upravit, aby nebyly v kolizi s novým větracím podhledem nad varnou.

Vícepráce: **30 720 Kč**

**Změna č. 2 - SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce (Zápis z KD č. 21 ze dne 7. 6. 2023)**

Provozovatel školy nepožaduje realizovat nové venkovní ocelové mříže na oknech tělocvičny ze strany sousedního venkovního hřiště, kde se v současné době nachází nafukovací sportovní hala a nedochází k ohrožování oken jejich možným rozbitím při míčových hrách. Dále provozovatel školy nepožaduje realizovat nové vnitřní plastové okenní parapety u části oken, kde požaduje ponechání původních teracových parapetů. V rámci stavby nebude účtována jedna demontáž fasádního lešení, která je omylem projektanta v rozpočtu započtena dvakrát.

Koordinátor BOZP doporučil v rámci budoucího bezpečného užívání stavby osadit k původnímu výlezu na plochou střechu výstupní madla sloužící pracovníkům údržby střešních vzduchotechnických jednotek a jiným

pověřeným osobám k bezpečnému výlezu na střechu a provozovatel školy z tohoto důvodu požaduje taková madla k výlezu osadit.

Vícepráce: 14 000 Kč  
Méněpráce: 338 303,49 Kč

### Změna č. 3 - Spojovací krčky – polepy skel (Cenová nabídka SBD, spol. s r.o., Hodonín)

Okna všech spojovacích krčků musí být opatřené speciálními polepy proti kolizím s ptáky. Tuto ochranu skleněných ploch požaduje dotčený orgán ochrany životního prostředí (KÚ JMK, OŽP). Polepy skleněných ploch spojovacích krčků nebyly součástí projektové dokumentace, protože do skleněných ploch spojovacích krčků v rámci navrhované stavby nebylo nutné zasahovat. Ke kolaudaci stavby je nutné mít polepy skel provedené.

Vícepráce 299 380 Kč

#### 5. Návrh technického řešení a rozsah změny (Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

##### SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce

Bude provedena demontáž původního společného plechového odtahu spalin od varných plynových kotlů a montáž nového odtahu spalin z nerezového potrubí vhodného do kuchyňského provozu včetně jeho přizpůsobení novému větracím pohledu nad varnou. Původní vyšší nerezové skříně ve varně budou výškově upravené.

##### SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce

Bude provedena montáž nových systémových zasouvacích nástupních tyčí s rukojetí k původnímu výlezu na plochu střechu (systémový prvek pro šachetní žebříky), které budou osazené na stěně pod poklopem výlezu.

##### Spojovací krčky – polepy skel

Okna všech spojovacích krčků budou opatřené speciálními polepy proti kolizím s ptáky schválenými odborným zástupcem České společnosti ornitologické. Původní polepy a zbytky lepidla na sklech budou za použití zvedací plošiny odstraněny a bude provedena montáž nových barevných fólií (bílé, zelené, modré a červené).

#### 6. Finanční náklady změny (Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Finanční náklady jsou uvedené v příloze změnového listu č. 3 v souhrnném soupisu prací s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce. V soupisech prací jsou použité pro méněpráce cenové úrovně ze smlouvy o dílo (SoD) a pro vícepráce individuální kalkulace.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	344 100,00	416 361,00
MÉNĚPRÁCE	-338 303,49	-409 347,22
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. DOD č.1, č.2	65 139 522,72	78 818 822,49
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	65 145 319,23	78 825 836,27

v Hodoníně dne 26. 06. 2023

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS s realizací souhlasí. Nutnost úpravy odtahu spalin v kuchyni je zřejmá až v souvislosti se zahájením prací. Neprovádění osazení ocelových mříží je logickým požadavkem provozovatele. Obdobné platí i pro neosazování části okenních parapetů. V rámci činnosti koordinátora BOZP bude upraven bezpečný výlez na plochou střechu (výstupní madla). V rámci úspory finančních prostředků pak bude zrealizován i požadavek z dokladové části PD na polepy oken ve spojovacích krčcích.

### **Kontrola souladu změny zejména se:**

- *zadávací dokumentací VZ*

**TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD**

- *Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)*

**TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 1335274,47 Kč bez DPH, což odpovídá 2,076 % z ceny bez DPH dle SoD**

**TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 2 = 0**

**TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 3 = 682403,49 Kč bez DPH, což odpovídá 1,061 % z ceny bez DPH dle SoD**

**TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 až 3 = 2017677,96 Kč bez DPH, což odpovídá 3,137 % z ceny bez DPH dle SoD, což je menší než 15%**

- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)*

**TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD  
stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím**

**TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky  
dotčených orgánů**

*podmínkami dotačního programu*

**TDS: *Není zde rozpor***

### **Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:**

- *Úprava harmonogramu stavby*

**Nemá vliv na harmonogram stavby**

- *Dodatek IZ*

**TDS: Dle TDS není potřeba**

- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)*

**TDS: Dle TDS není potřeba**

- *Dodatek Smlouvy o dílo*

**TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek SoD**

- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

### **Doporučení**

**TDS doporučuje ZL č. 03 schválit.**

v *Hodonose* dne 26. 06. 2023



Ing. Petr Urubek

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD))

### SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce

Generální projektant s provedením víceprací souhlasí, vzniklé vícepráce jsou skutečnosti zjištěné na stavbě v průběhu prací, které projektant nemohl předpokládat, a jsou nutné k provedení díla.

### SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce

Generální projektant s provedením víceprací souhlasí, vzniklé vícepráce jsou na doporučení koordinátora BOZP ohledně zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zjištěné na stavbě v průběhu prací, které projektant nemohl předpokládat (projektant není odborně způsobilá osoba v oblasti posuzování rizik) a jsou nutné k provedení díla.

### Spojovací krčky – polepy skel

Generální projektant s provedením polepů skel (vícepráce) souhlasí, vzniklé vícepráce jsou na požadavek dotčeného orgánu ochrany životního prostředí, který projektant nemohl předpokládat (v projektové dokumentaci nebylo nutné v rámci návrhu stavby zasahovat do skleněných ploch spojovacích krčků) a jsou nutné k provedení díla.

**GP (AD) doporučuje ZL č. 3 schválit.**

V Hodonín dne 26. 06. 2023



Ing. Petr Brichta

## 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Změny vycházejí z potřeb zjištěných v průběhu stavby a budou zapracovány do PD skutečného provedení stavby.

Návrh finančního krytí:

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonín dne 26. 06. 2023



Bc. Marcel Džuba

VEDOUcí ODBORU:

V Hodonín dne 26. 06. 2023



Ing. Martin Křížan

GARANT ODBORU:

V Hodonín dne 26. 06. 2023



Libor Střecha

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2022/0458/150 ve znění dodatků č. 1,2

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2023	5 796,51 Kč bez DPH

### Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	587112015		5 796,51 Kč bez DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: <b>26. 06. 2023</b>	jméno: Ing. Martin Křížan	podpis:
správce rozpočtu:	datum: <b>26. 06. 2023</b>	jméno: Ing. Marián Maňák	podpis:

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Zápis z KD č. 20 ze dne 31. 5. 2023, body 17C1, 20C2, 20C4
- Příloha č. 3 Zápis z KD č. 21 ze dne 7. 6. 2023, body 17C1, 20C2, 20C4
- Příloha č. 4 Cenová nabídka SBD, spol. s r.o., Hodonín

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 01-2022\_Z ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ

**Zadavatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: 699001303  
 69535 Hodonín

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o. IČO: 26967731  
 U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731  
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 796,51
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 796,51</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 796,51 CZK
Základní DPH	21 %	1 217,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **7 013,78 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
ZL č. 3	<b>SO.01 Ředitelství, jídelna, SO.06 Tělocvična, Spojovací krčky</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,51</b>	<b>1 217,27</b>	<b>7 013,78</b>	<b>100</b>
ZL č. 3	SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce - uznatelné náklady	0,00	30 720,00	6 451,20	37 171,20	530
ZL č. 3	SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce - uznatelné náklady	0,00	-324 303,49	-68 103,73	-392 407,22	-5 595
ZL č. 3	Spojovací krčky – polepy skel - neuznatelné náklady	0,00	299 380,00	62 869,80	362 249,80	5 165
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,51</b>	<b>1 217,27</b>	<b>7 013,78</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 01-2022\_Z - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONĚ

Popis objektu: ZL č. 3 - SO.01 Ředitelství, jídelna, SO.06 Tělocvična, Spojovací krčky

Popis rozpočtu: ZL č. 3 - SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: ZL č. 3 - SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: ZL č. 3 - Spojovací krčky – polepy skel - neuznatelné náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MNP	MÉNĚPRÁCE	HSV			-338 303,49	-5 836,3
VCP	VÍCEPRÁCE	HSV			344 100,00	5 936,3
Cena celkem					5 796,51	100,0

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	01-2022_Z	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	ZL č. 3	SO.01 Ředitelství, jídelna, SO.06 Tělocvična, Spojovací krčky
R:	ZL č. 3	SO.01 Ředitelství, jídelna – vícepráce - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						<b>30 720,00</b>			
<b>Díl: VCP</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>							
1	VCP-1	Výměna odtahu spalin pro plynové varné kotle odtah spalin v kuchyni : 1	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
2	VCP-2	Úprava stávajících nerezových skříní úprava skříně v kuchyni : 2	soubor	2,00000				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>30 720,00</b>			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	01-2022_Z	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	ZL č. 3	SO.01 Ředitelství, jídelna, SO.06 Tělocvična, Spojovací krčky
R:	ZL č. 3	SO.06 Tělocvična – méněpráce, vícepráce - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: MNP MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-338 303,49</b>			
1	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, do okna 1.NP - pohled JV : -0,9*4 okna 2.NP - pohled JV : -0,9*2 okna 2.NP - pohled SZ : -0,9*4	m	-9,00000			801-1	RTS 23/ I	SoD
2	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m fasáda - pohled JV : -((24,63+2*1)*7,5-2,65*3,01) fasáda - pohled SZ : -(24,63+2*1)*7,5 fasáda - pohled JZ : -30,5*7,5 fasáda - pohled SV : -30,5*7,5	m2	-848,97350			800-3	RTS 23/ I	SoD
3	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg nové okenní mříže - rám, půdorys 1.NP : -9*(2,5*4+2*4)*4,35 hmotnost 4,35 kg/m' : nové okenní mříže - úchyty, půdorys 1.NP : -9*8*0,4*1,18 hmotnost 1,18 kg/m' : nové okenní mříže - výplně, půdorys 1.NP : -9*2*26,64 hmotnost 26,64 kg/ks :	kg	-1 218,20400			800-767	RTS 23/ I	SoD
4	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-1,33671			800-767	RTS 23/ I	SoD
5	13358466R	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 3,00 mm; š = 50,0 mm nové okenní mříže - úchyty, půdorys 1.NP : -9*8*0,4*1,18/1000 hmotnost 1,18 kg/m' :	t	-0,03398				Vlastní	SoD
6	13890206R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg nové okenní mříže - rám, půdorys 1.NP : -9*(2,5*4+2*4)*4,35 hmotnost 4,35 kg/m' : nové okenní mříže - úchyty, půdorys 1.NP : -9*8*0,4*1,18 hmotnost 1,18 kg/m' : nové okenní mříže - výplně, půdorys 1.NP : -9*2*26,64 hmotnost 26,64 kg/ks :	kg	-1 218,20400				Vlastní	SoD
7	14587263R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm nové okenní mříže - rám, půdorys 1.NP : -9*(2,5*4+2*4)*4,35/1000 hmotnost 4,35 kg/m' :	t	-0,70470				Vlastní	SoD
8	31316660R	sít ocelová svařovaná mat. žebírk.dráty tvář. za studena; KH 30; d drátu 6,0/6,0 mm; rozměry oka 100/100 mm; l = 3000,0 mm; š = 2 000 mm nové okenní mříže - výplně, půdorys 1.NP : -9*2 hmotnost 26,64 kg/ks :	kus	-18,00000				Vlastní	SoD
<b>Díl: VCP VÍCEPRÁCE</b>						<b>14 000,00</b>			
9	VCP-1	Nástupní tyč k upevnění na stěnu, zasunovací, dl. 1,60 m, pozinkovaná ocel, dodávka nástupní tyč k výjezu na plochou střechu : 2	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
10	VCP-2	Nástupní tyč k upevnění na stěnu, zasunovací, dl. 1,60 m, pozinkovaná ocel, montáž nástupní tyč k výjezu na plochou střechu : 2	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>-324 303,49</b>			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	01-2022_Z	ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
O:	ZL č. 3	SO.01 Ředitelství, jídelna, SO.06 Tělocvična, Spojovací krčky
R:	ZL č. 3	Spojovací krčky – polepy skel - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VCP</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>299 380,00</b>			
1	VCP-1	Technická příprava, zaměření, grafické návrhy příprava na polepy : 40	hod	40,00000				Vlastní	Indiv
				40,00000					
2	VCP-2	Realizace polepu (životnost fólie - barevná 8 let / bílá 10 let) realizace polepů : 179	ks	179,00000				Vlastní	Indiv
				179,00000					
3	VCP-3	Pronájem plošiny pronájem plošiny : 14	den	14,00000				Vlastní	Indiv
				14,00000					
4	VCP-5	Odstranění původních polepů odstranění starých polepů : 19	soubor	19,00000				Vlastní	Indiv
				19,00000					
<b>Celkem</b>						<b>299 380,00</b>			

# Zápis

z kontrolního dne č. 20 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů  
ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 31.05.2023 na staveništi

## A/ Účastníci jednání

Město Hodonín - omluven  
ZŠ ČD - Slezák, Blecha  
SBD - Dvorský, Krupica, Vargová  
Klimabott - Bíza, Czerenyi  
Projektant - Brichta  
Koordinátor BOZP - Trnečka  
PROST Hodonín, TDS - Urubek  
(prezenční listina je uložena u TDS)

## B/ Stav prostavěnosti

- 20B1 – V modrém pavilonu probíhá v INP zaklápění SDK a výmalby, pokračují práce na fasádách, v objektu tělocvičny je postaveno lešení a probíhají práce na fasádách, u červeného pavilonu probíhají práce na fasádách  
20B2 – Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

## C/ Otevřené otázky

- 10C3 – U štítu ŽP bude zjištěná šachta ÚT odbourána, stejně jako pozinkované vodovodní trubky, zachováno zůstane vedení v plastu ( bude bez vody a bude zakresleno v DSP ), kanalizační potrubí bude vyčištěno od suti a zavíčkováno ( rovněž bude zakresleno v DSP ), po provedení všech prací bude prostor dočasně z uliční strany uzavřen zídka v tl. 15 cm - *trvá*
- 10C4 – Kondenzátní potrubí ze ŽP bude nad úroveň soklu překryto izolantem, v úrovni soklu bude výtokové koleno, pod ním zasakovací plocha, v šatně bude potrubí opatřeno bílou barvou - *trvá*
- 11C2 – Ve věci požadované úpravy prosklených ploch spojovacích krčků bude svoláno jednání za účasti Mgr. Čamlíka a ředitele ZŠ - *termín 19.4.2023 v 10,30 hodin, dle požadavků pana Čamlíka poptá zhotovitel reklamní agenturu, která navrhne polep skel v UV provedení, tento návrh byl odsouhlasen panem Čamlíkem, následně byl předložen cenový návrh pro vybranou variantu ( rozpočet pro případný ZL: 299380,- Kč bez DPH ), projednán bude způsob financování*
- 17C1 – Investor zváží možnost bezpečného vstupu na plochou střechu tělocvičny ( servis jednotek VZT ), jde o instalaci oboustranných madel - upřesní projektant - *návrh byl předložen ( vysouvací madlo ), projednáno bylo za přítomnosti koordinátora, projektant dále prověří*
- 19C1 – Dle požadavku provozovatele bude na rozdíl od ostatních pavilonů vzduchotechnika v kuchyňském pavilonu funkční ihned po dokončení objektu - *trvá*

### Nové body

- 20C1 – Byla podána informace, že práce na interiéru červeném pavilonu ( 3NP ) budou zahájeny 5.6.2023
- 20C2 – Zhotovitel potvrdil skutečnost, že na oknech z tělocvičny není třeba osazovat po zateplení mříže
- 20C3 – Zhotovitel připraví aktuální cenové vyjádření ( - mříže, - parapety, + polepy )
- 20C4 – Budou prověřeny odtahy spalin od plynových spotřebičů v kuchyni
- 20C5 – V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis
- 20C6 – Byla podána informace o dalším postupu prací
- 10C7 – Příští kontrolní den bude ve středu 07.06.2023 ve 9,30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 31.05.2023  
zapsal Urubek, TDS





# Zápis

z kontrolního dne č. 21 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů  
ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 07.06.2023 na staveništi

## A/ Účastníci jednání

Město Hodonín - Džuba  
ZŠ ČD - Slezák, Blecha  
SBD - Dvorský, Krupica, Vargová  
Klimabott - Bíza  
Projektant - Brichta  
PROST Hodonín, TDS - Urubek  
( prezenční listina je uložena u TDS)

## B/ Stav prostavěnosti

- 21B1 – V modrém pavilonu se dokončuje v 1NP zakládání SDK a výmalby, pokračují práce na fasádách, v objektu tělocvičny pokračují práce na fasádách, u červeného pavilonu jsou zahájeny práce ve 3NP a probíhají práce na fasádách  
21B2 – Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

## C/ Otevřené otázky

- 10C3 – U štítu ŽP bude zjištěná šachta ÚT odbourána, stejně jako pozinkované vodovodní trubky, zachováno zůstane vedení v plastu ( bude bez vody a bude zakresleno v DSP ), kanalizační potrubí bude vyčištěno od suti a zavíčkováno ( rovněž bude zakresleno v DSP ), po provedení všech prací bude prostor dočasně z uliční strany uzavřen zídka v tl. 15 cm - *trvá*
- 10C4 – Kondenzátní potrubí ze ŽP bude nad úroveň soklu překryto izolantem, v úrovni soklu bude výtokové koleno, pod ním zasakovací plocha, v šatně bude potrubí opatřeno bílou barvou - *trvá*
- 17C1 – Investor zváží možnost bezpečného vstupu na plochou střechu tělocvičny ( servis jednotek VZT ), jde o instalaci oboustranných madel - upřesní projektant - *návrh byl předložen ( vysouvací madlo ), projednáno bylo za přítomnosti koordinátora, projektant dále prověří, projektant určil typ nástupních zasunovacích tyčí na stěnu, koordinátor souhlasí*
- 19C1 – Dle požadavku provozovatele bude na rozdíl od ostatních pavilonů vzduchotechnika v kuchyňském pavilonu funkční ihned po dokončení objektu - *trvá*
- 20C2 – Zhotovitel potvrdil skutečnost, že na oknech z tělocvičny není třeba osazovat po zateplení mříže - *trvá*
- 20C3 – Zhotovitel připraví aktuální cenové vyjádření ( - mříže, - parapety, + polepy ), *bylo předloženo, bude předjednáno ve vedené Města*
- 20C4 – Budou prověřeny odtahy spalin od plynových spotřebičů v kuchyni – *stávající odtahové potrubí od 4 spotřebičů musí být zachováno, je z pozinkovaného plechu a místy koroduje, je rovněž v kolizi s novým pohledem, navrhuje se tak nové provedení v nerez, bude dále projednáno*

**Nové body**

21C6 – Byla podána informace o dalším postupu prací ( vyklizení kuchyně 28.5.2023, zahájení zkušebního provozu 28.8.2023

21C7 – Příští kontrolní den bude **ve středu 07.06.2023 ve 9,30 hodin** se srazem na staveništi

Hodonín, 07.06.2023  
zapsal Urubek, TDS



# POLEPY SKLENĚNÝCH PLOCH SPOJOVACÍCH KRČKŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN

## CENOVÁ NABÍDKA

### 1) Technická příprava, zaměření, grafické návrhy

40 hodin x 500,- Kč/hod. = 20.000,- Kč bez DPH

### 2) Realizace polepu (životnost fólie - barevná 8 let / bílá 10 let)

(výřez grafiky + loupání + nanášení montážní fólie + technická příprava skel + lepení + finální zařezání rozměru)

- bílá barva fólie - 69 skel
- zelená barva fólie - 30 skel
- modrá barva fólie - 40 skel
- červená barva fólie - 40 skel

179 skel x 1.220,- Kč/sklo = 218.380,- Kč bez DPH

### 3) Pronájem plošiny

- plošina kloubová diesel 18m - pronájem na den 3.000,- Kč bez DPH
- odhad potřebné doby pronájmu - 14 dní

14 dní x 3.000,- Kč/den = 42.000,- Kč bez DPH

### 4) Odstranění původních polepů

- sloupání + odstranění zbytkového lepidla u 19 ks oken

19 oken x 1.000,- Kč/okno = 19.000,- Kč bez DPH

Technická příprava, zaměření, grafické návrhy .....	20.000,- Kč
Realizace polepu (životnost fólie - barevná 8 let / bílá 10 let) ....	218.380,- Kč
Pronájem plošiny .....	42.000,- Kč
Odstranění původních polepů .....	19.000,- Kč

---

**Cena celkem bez DPH:**

**299.380,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH:**

**362.250,- Kč**

