



S004P01LYKMJ

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0462/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem a oprava věže
na objektu radnice v Hodoníně“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína,
v technických záležitostech [redacted]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: VALDAV elektro s.r.o.
Adresa: Šalounova 470/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (ČR)
IČO: 07755210
DIČ : CZ07755210
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 115-8519390267/0100
Zastoupen: Ing. Davidem Valenčínem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 77134.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0462/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy, čl. 6.7. Smlouvy a čl. 16.4. Smlouvy dohodly na **provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla – vícepráce a méněpráce**, uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou **úpravou ceny díla** uvedené v čl. 6.2. Smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena výsledných víceprací dle Změnového listy č. 1 činí:

227 254,00 Kč (bez DPH)

47 723,34 Kč (DPH 21%)

274 977,34 Kč (vč. DPH 21%)

- 3.2. Cena výsledných méněprací dle Změnového listy č. 1 činí:

25 473,55 Kč (bez DPH)

5 349,45 Kč (DPH 21%)

30 823,00 Kč (vč. DPH 21%)

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|--------------|
| VÍCEPRÁCE | 227 254,00 | 274 977,34 |
| MÉNĚPRÁCE | 25 473,55 | 30 823,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 5 555 595,09 | 6 722 270,06 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 5 757 375,54 | 6 966 424,40 |

- 3.3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění čl. 6.2. Smlouvy v původní znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

5 555 595,09 Kč bez DPH

1 166 674,97 Kč DPH 21%

6 722 270,06 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č.1, na úpravě celkové ceny za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Dodatku č.2, která činí:

5 757 375,54 Kč bez DPH

1 209 048,86 Kč DPH 21%

6 966 424,40 Kč včetně DPH

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 18.07.2023, usnesení č. 1168

V Hodoníně, dne **20. 07. 2023**

V Hodoníně, dne **21. 07. 2023**

Objednatel

Zhotovitel

...
L
sta

Ing. David Valenčín
jednatel společnosti

Název akce:
**Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem a oprava věže
na objektu radnice v Hodoníně**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

„Dokončení kompletní stavby včetně barevného sladění HVI vodičů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0462/150

- 1. Oddíl stavby: SO 01 Oprava radniční věže
SO 02 Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem**

- 2. Zpracovatel změnového listu: VALDAV elektro s.r.o., Ing. David Valenčín, jednatel společnosti**

- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: (dle KD č.3 a KD č.7 a odsouhlasené mailové nabídky ze 29.6.2023, viz bod č.4)
 - 3.3 jiné související dokumenty:

- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**

KD.č.3 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek na demontáž nefunkčních antén na věži, položka obsahuje práci techniků a likvidaci demontovaných zařízení. (Vícepráce 2.400,- Kč bez DPH).

KD.č.3 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek na demontáž a odvoz historického zvonu, v původní PD s tímto nebylo kalkulován, položka obsahuje práci techniků, jeřábu a dopravy zvonu na místo určení. (Vícepráce 11.546,- Kč bez DPH).

KD.č.3 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl v rámci BOZP a koordinátorem BOZP vznesen požadavek na zhotovení ochranných sítí okolo postaveného lešení, k zajištění bezpečnosti pracovníků a taky k zachycení případného pádu břemen přepravovaných na místo věže, původně nebylo uvedeno v PD a v rozpočtu. (Vícepráce 84.384,- Kč bez DPH).

KD.č.3 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek na sondáž a kontrolu stávajících sloupů pod oplechováním na plošině, Práce obsahovala demontáž titan-zinkového plechu, sonda do dřeva, zpětná montáž plechu a vyhodnocení, celkem 8 sloupů (vícepráce 4.400,- Kč bez DPH).

KD.č.7 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek z odboru památkové péče na barevné sladění HVI vodičů a konstrukcí na střeše budovy, bude proveden dodatečný nátěr vodičů ve dvou vrstvách na celé střeše i v části obvodových stěn. Práce obsahují výškové práce z plošiny viz. CN z rozpočtu, položka č. 59 (vícepráce 36.800,- Kč bez DPH).

KD.č.7 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek z odboru památkové péče na barevné sladění HVI vodičů a konstrukcí na střeše budovy, bude proveden dodatečný nátěr vodičů ve dvou vrstvách na celé střeše i v části obvodových stěn. Práce obsahují dodání barvy na PVC UV a voděodolné RAL dle odsouhlasení (vícepráce 4.960,- Kč bez DPH).

KD.č.7 a dle odsouhlasené nabídky ze dne 29.6.2023 byl vznesen požadavek z odboru památkové péče na barevné sladění HVI vodičů a konstrukcí na střeše budovy, bude proveden dodatečný nátěr vodičů ve dvou vrstvách na celé střeše i v části obvodových stěn. Práce obsahují dopravu a použití kloubové plošiny do 40m, včetně záboru veřejného prostranství, viz CN položka z rozpočtu dle SoD, č57. (vícepráce 82.800,- Kč bez DPH).

Dle PD a rozpočtu byla uvažována položka č. 2 ozn. 762088116R00 - Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč.odstranění, tato položka byla upravena dle skutečnosti (méněpráce – 13.973,55 Kč bez DPH).

Dle PD a rozpočtu položka č. 66 bylo kalkulováno s možným jednáním s dotčenými orgány NPÚ, což nakonec neproběhlo a tato položka byla vyškrtuta (méněpráce – 11.500,- Kč bez DPH).

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz bod. č. 4

6. Finanční náklady změny

Způsob ocenění položek proběhl dle rozpočtu SoD a individuální kalkulací.

| Položka | Množství | Cena/jednotku | Celkem | Sazba DPH | Celkem vč. DPH |
|---|----------|---------------|------------|-----------|----------------|
| VÍCEPRÁCE | | | | | |
| Sondáž stávajících sloupů pod oplechováním - demontáž plechů, sonda, zpětná montáž | 8 | | | | |
| Ochranné sítě kolem věže, vč. přepočtu statiky - požadavek BOZP | 1 | | | | |
| Demontáž a odvoz historického zvonu - práce techniků 4x2hod, naložení a odvoz | 1 | | | | |
| Demontáž 5G vysílačem, satelitu a ozvučení, zpětná montáž reproduktorů | 4 | | | | |
| Dodatečný nátěr HVI vodičů, dvě vrstvy - střecha, komíny, stěny | 32 | | | | |
| Pronájem plošiny 3 dny - nátěr HVI vodičů | 3 | | | | |
| Barvy pro nátěr HVI vodičů - odstíny dle povrchu povrchu (4 odstíny), UV odolné, 2 vrstvy | 1 | | | | |
| MÉNĚPRÁCE | | | | | |
| Koordinace s dotčenými orgány (NPÚ) | 1 | | | | |
| Ochranné sítě kolem věže na ležení - původní | 1 | | | | |
| VÍCEPRÁCE | | | 227 254,00 | | 274 977,34 |
| MÉNĚPRÁCE | | | 25 473,55 | | 30 823,00 |
| CELKEM: | | | 201 780,45 | | 244 154,34 |

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|--------------|
| VÍCEPRÁCE | 227 254,00 | 274 977,34 |
| MÉNĚPRÁCE | 25 473,55 | 30 823,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 5 555 595,09 | 6 722 270,06 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 5 757 375,54 | 6 966 424,40 |

V Ostravě dne 10.7.2023

Ing. David Valenčín

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru IaÚ MÚH.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Ze strany investora byl vznesen požadavek na demontáž nefunkčních antén.

Ze strany TDS a investora vznesen požadavek na demontáž nefunkčního zvonu, který byl pozůstatkem odbijecích hodin budovy radnice. Zvon již dlouhodobě neplnil svou funkci, z pohledu statiky by se jednalo o zbytečné zatížení konstrukce věže.

Na základě vyjádření statika, nebylo možné instalovat svíslé sítě (zvýšení vodorovného zařízení od povětrnostních vlivů, zvýšení kotvicích reakcí). Vzhledem k nutnosti dodržet požadavky v rámci BOZP bylo rozhodnuto o dodatečném umístění vodorovných sítí.

Byla provedena sondáž osmi nosných sloupů z důvodů zjištění jejich technického stavu před realizací horní části věže.

Povrchový nátěr HVI vodičů byl odsouhlasen na základě požadavků požadavků pracovníků památkové péče.

Ze strany TDS proběhla kontrola výkazů výměr a nacenění viceprací a méněprací dle podmínek SOD.

Realizace byla provedena v souladu s SoD, PD, zadávacích podmínek VZ a se stanovisky dotčených orgánů.

Návrh dalšího postupu

Navrhuji uzavřít Dodatek smlouvy o dílo č. 2

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

11. 07. 2023

V Hodoníně, dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD)

Demontáž nefunkčních antén: V době zpracování PD nebylo zřejmé, že antény nejsou funkční. Proto nebylo uvažováno s jejich demontáží. Teprve až v průběhu realizace vyšlo najevo, že tyto neplní žádnou funkci a tudíž je zbytečné je zachovávat.

Barevné sladění HVI vodičů s pláštěm budovy: V době zpracování PD se toto barevné sladěníjevilo jako nežádoucí. Teprve až v průběhu realizace vyšlo najevo, že světle šedá barva HVI vodiče je na plášti budovy příliš zřetelná a bude vhodnější sladit barvu HVI vodičů s jednotlivými plochami pláště budovy.

GP a AD doporučuje ZL č. 1 schválit.

11. 07. 2023

V Hodoníně, dne

.....
části

Demontáž zvonu byla rozhodnuta po dokončení PD.

Na základě vyjádření statika, nebylo možné instalovat svíslé síť (zvýšení vodorovného zatížení od povětrnostních vlivů, zvýšení kotvicích reakcí). Vzhledem k nutnosti dodržet požadavky v rámci BOZP bylo rozhodnuto o dodatečném umístění vodorovných sítí.

V Hodonině, dne 11. 07. 2023

GP a AD stavební části

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Nedochází ke změně závazných technických parametrů ani ke změně termínu realizace.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

Vzhledem k tomu, že vícepráce vedou k navýšení finančního limitu, bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Finančního krytí změnového listu bude provedeno z rozpočtu MH: ORJ 150 - ORG: 14866

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině, dne 11. 07. 2023

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině, dne 11. 07. 2023

VEDOUcí ODBORU:

V Hodonině, dne 11. 07. 2023

GARANT ODBORU:

V Hodonině, dne 12. 07. 2023

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0462/150 ve znění dodatků č. 2

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka |
| 1 | Dokončení kompletní stavby včetně barevného sladení HVI vodičů | |
| Rozpis částky na roky: | 2023 | 244 154,34 |
| | | |
| | | |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|-----|-------|---------|-------------|
| 2023 | 150 | 14866 | | 244 154,34 |
| | | | | |
| | | | | |

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---|
| příkazce operace: | datum: 11. 07. 2023 | jméno: [REDAKCE] | P |
| správce rozpočtu: | datum: 11. 07. 2023 | jméno: [REDAKCE] | P |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru IaÚ MÚH.