

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SD/02/2023 ze dne 26.01.2023
uzavřený

mezi:

Objednatel: Obec Horní Bludovice
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
zastoupena: Ing. Mgr. Bc. Romanem Nytrou, starostou
IČ: 00296686
DIČ: neplátce
právní forma: 801 – Obec
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 168 205 0359/0800
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Chroboček - místostarosta
e-mail: chrobocek@volny.cz
telefon: +420 602 719 974
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: **MIRMAR STAVBY, spol. s r.o.**
se sídlem: Nad Poštou 900, 735 11 Orlová-Město
zastoupeným: Miroslavem Čečotkou, jednatelem
IČ: 06321534
DIČ: CZ06321534
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4967569369/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Miroslav Čečotka
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Čečotka
E-mail: mirmarstavby@seznam.cz
Telefon: +420 725 974 308
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71504
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

(1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.01.2023 Smlouvu o dílo č. SD/02/2023, jejímž předmětem je provedení stavby „Výstavba šaten ve sportovním areálu_III. opakování“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohody na změně bodu 3.6 článku III. Doba plnění tak, že se mění závazný termín zhotovení a předání díla z původního nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli nově na nejpozději do 228 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Důvodem uvedené změny jsou dlouhé dodací lhůty ze strany dodavatelů, a to např. vnitřních sanitárních příček, solárního systému ohřevu TUV, skleněných stříšek nad vstupy, šatních skříněk, kuchyňské linky aj. Objednání nebylo možné urychlit ze strany zhotovitele stavebních prací z důvodu nutného zaměření rozměrů dle skutečných rozměrů objektu, z důvodu plných kapacit ze strany některých

dodavatelů nebo nedostatečným skladovým portfoliím materiálů. Bod 3.6 článku III. Smlouvy se tak doplňuje a mění takto:

Původní znění:

3. 6 *Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. **Závazný termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.***

Nové znění:

3. 6 *Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle této smlouvy. **Závazný termín zhotovení a předání díla je nejpozději do 228 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.***

(2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

- (1) Osoby podepisující tento dodatek Smlouvy svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- (2) Obě strany dodatku Smlouvy prohlašují, že si dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- (3) Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- (4) Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu dodatku Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
- (5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodla Rada obce Horní Bludovice dne 07.11.2023 usnesením č. 584/ZO/50/2023.

Přílohy: -

V Horních Bludovicích dne 10.11.2023

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686



Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta

V Orlové dne 10.11.2023



Miroslav Čečotka, jednatel