

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10526/23-1
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic (ORM-OI),
[REDAKCE]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDAKCE]

1.02. Zhotovitel:

ZESS, a.s.
Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice
Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice
Dagmar Dvouletá, předsedkně představenstva
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku nebo jiné evidenci vedeném KS V Brně, B 462
Zástupce ve věcech stavby: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních: Dagmar Dvouletá, předsedkně představenstva
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]
IČ: 155 47 906
DIČ: CZ 155 47 906
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDAKCE]

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10526/23 uzavřené dne 26.05.2023 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy na zhotovení díla (stavby) s názvem:

„ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sociálního zařízení u šaten tělocvičny“

2. Preambule

Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, chybějících položek v rozpočtu, na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr), (dále jen „změny stavby“).

Změny stavby jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami stavby uvedenými ve změnovém listu č. 1 a podrobně specifikovanými ve změnovém položkovém rozpočtu

3.02. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna ceny v rozsahu změny stavby

Vícepráce - Dívky	46.116,39 Kč
Méněpráce - Dívky	-74.101,80 Kč
Vícepráce - Chlapci	26.806,02 Kč
Méněpráce - Chlapci	-45.933,47 Kč
Vícepráce - elektroinstalace	27.922,84 Kč
Změna ceny bez DPH	-19.190,88 Kč
DPH 21%	-4.030,12 Kč
Změna ceny včetně DPH	-23.221,00 Kč

Změna celkové ceny díla - přehled

Cena celkem bez DPH	1 029 143,25 Kč
Změna ceny díla dodatkem	-19.190,88 Kč
Cena díla celkem bez DPH (nová)	1.009.952,37 Kč
DPH 21%	212.090,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.222.042,37 Kč

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
19. schůze konaná dne 04.05.2023
č. usnesení 451/R19/23

Boršice, dne 3.8.2023


Uherský Brod, dne 04. 08. 2023

Zhotovitel:



Dagmar Dvoulétá
předsedkyně představenstva

Objednatel:



Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0108 ZŠ Pod Vinohrady - změny**

Objednatel: **Město Uherský Brod**
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod-Uherský Brod

IČ: **00291463**
 DIČ: **CZ00291463**

Zhotovitel: **ZESS, a.s.**
Boršice č. ev. 89
68709 Boršice

IČ: **15547906**
 DIČ: **CZ15547906**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-1 442,77
PSV			-37 269,95
MON			23 021,84
Vedlejší náklady			-3 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 190,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 190,88 CZK
Základní DPH	21 %	-4 030,00 CZK

Zaokrouhlení -0,12 CZK

Cena celkem s DPH -23 221,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	ZŠ Pod Vinohrady - VCP	0	100 843,39	21 177	122 021	-525
1	Dívky	0	46 115,53	9 684	55 800	-240
2	Chlapci	0	26 806,02	5 629	32 435	-140
3	Elektromontáže	0	27 921,84	5 864	33 785	-145
2	ZŠ Pod Vinohrady - MCP	0	-120 034,27	-25 207	-145 241	625
1	Dívky	0	-74 100,80	-15 561	-89 662	386
1	Chlapci	0	-45 933,47	-9 646	-55 580	239
Celkem za stavbu		0	-19 190,88	-4 030	-23 221	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 515,31	-8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 037,62	-5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 691,28	-9
64	Výplně otvorů	HSV			-5 200,00	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			-909,00	5
97	Prorážení otvorů	HSV			422,02	-2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 159,42	-11
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 563,58	-138
725	Zařizovací předměty	PSV			-560,00	3
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-18 000,00	94
734	Armatury	PSV			-1 700,22	9
735	Otopná tělesa	PSV			-18 992,00	99
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-800,00	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			579,21	-3
781	Obklady keramické	PSV			-26 428,51	138
784	Malby	PSV			-91,43	0
M21	Elektromontáže	MON			23 021,84	-120

VN	Vedlejší náklady	VN			-3 500,00	18
Cena celkem					-19 190,88	100

Položkový rozpočet

S:	0108	ZŠ Pod Vinohrady - změny
O:	1	ZŠ Pod Vinohrady - VCP
R:	1	Dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 245,31
	1 342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm, dozdění stupačky obezdívka stávající stupačky	m2	0,67625	1 250,00	845,31
	2 342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,20000	2 000,00	12 400,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 223,76
	3 602022143R00	Štuk na stěnách vnitřních, BASF, ručně, ostění místo zárubně ostění místo zárubně	m2	0,18400	265,00	48,76
	4 PC5	SDK kastlík z voděodolné sádry	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
	5 28375460R	Polystyren extrudovaný XPS vč. montáže, okenní parapety	m2	1,50000	450,00	675,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				749,70
	6 631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, dobetonování podlahy pod původními sprchami dobetonování podlahy pod původními sprchami	m3	0,21000	3 570,00	749,70
Díl:	64	Výplně otvorů				2 000,00
	7 PC1	Kování (klika/klika)	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				24 361,86
	8 722178114RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	26,00000	396,61	10 311,86
	9 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	26,00000	25,00	650,00
	10 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	26,00000	50,00	1 300,00
	11 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	9,00000	450,00	4 050,00
	12 PC2	Příplatek za podélný žlab	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
	13 PC3	Demontáže	h	9,00000	450,00	4 050,00
Díl:	781	Obklady keramické				3 534,90
	14 781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr weber.podklad A, ostění, okno ostění místo zárubně 0,36m2 parapety 0,9m2 ostění oken 1,2m2	m2	2,46000	35,00	86,10
	15 781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně, , ostění, okno ostění místo zárubně 0,36m2 parapety 0,9m2 ostění oken 1,2m2	m2	2,46000	40,00	98,40
	16 781475114RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, , ostění, okno ostění místo zárubně 0,36m2 parapety 0,9m2 ostění oken 1,2m2	m2	2,46000	750,00	1 845,00
	17 597813600R	Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá mat, , ostění, okno ostění místo zárubně 0,36m2 parapety 0,9m2	m2	2,70600	550,00	1 488,30

18	998781101R00	ostění oken 1,2m2 +10% Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m ostění místo zárubně	t	0,04699	364,00	17,10
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	0108	ZŠ Pod Vinohrady - změny
O:	1	ZŠ Pod Vinohrady - VCP
R:	2	Chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				48,76
	1 602022143R00	Štuk na stěnách vnitřních, BASF, ručně, ostění místo zárubně ostění místo zárubně	m2	0,18400	265,00	48,76
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				941,58
	2 631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, dobetonávka podlahy pod původními sprchami dobetonávka podlahy pod původními sprchami	m3	0,21000	3 570,00	749,70
	3 632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa, vstup do koupelny	m2	0,36000	533,00	191,88
Díl:	64	Výplně otvorů				7 000,00
	4 D02	Dveře	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
	5 PC1	Kování (klika/klika)	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				422,02
	6 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,88070	25,00	422,02
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 162,50
	7 721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,00000	431,00	862,00
	8 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	450,00	1 800,00
	9 PC4	Demontáže	h	4,00000	450,00	1 800,00
	10 28654846R	Kus čistící D 75	kus	1,00000	341,50	341,50
	11 7220001	Drobný montážní materiál (vsuvky, přechody, šroubení)	soubor	1,00000	1 359,00	1 359,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				6 014,64
	12 722178113RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,00000	303,66	1 214,64
	13 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	4,00000	25,00	100,00
	14 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	4,00000	50,00	200,00
	15 PC2	Příplatek za podélný žlab	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
	16 PC3	Voděodolný nátěr na parapet	m2	0,50000	1 000,00	500,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 000,00
	17 766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				579,21
	18 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, vchod do koupelny	m2	0,36000	35,00	12,60
	19 771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapezil AC (fa Mapei), vchod do koupelny	m	1,70000	40,00	68,00
	20 771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, vchod do koupelny	m2	0,36000	25,00	9,00
	21 771575109RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Prince Color Z 301 CL Profi (lep),FM-SX(spár) BASF, vchod do koupelny	m2	0,36000	750,00	270,00
	22 59761001R1	Dlažba, Nordic, vchod do koupelny	m2	0,36000	600,00	216,00
	23 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00991	364,00	3,61
Díl:	781	Obklady keramické				4 437,31

24	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr weber.podklad, ostění, vchod do koupelny, okno ostění místo zárubně 0,368m2 ostění ven z koupelny 1,28m2 okno 1,44m2	m2	3,08800	35,00	108,08
25	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně, , ostění, vchod do koupelny, okno ostění místo zárubně 0,368m2 ostění ven z koupelny 1,28m2 okno 1,44m2	m2	3,08800	40,00	123,52
26	781475114RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, , ostění, vchod do koupelny, okno ostění místo zárubně 0,368m2 ostění ven z koupelny 1,28m2 okno 1,44m2	m2	3,08800	750,00	2 316,00
27	597813600R	Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá mat, , ostění, vchod do koupelny, okno ostění místo zárubně 0,368m2 ostění ven z koupelny 1,28m2 okno 1,44m2 +10%	m2	3,39680	550,00	1 868,24
28	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05898	364,00	21,47
Díl: M21		Elektromontáže				200,00
29	738119549R00	Záslepka elektroinstalační krabičky	kus	1,00000	200,00	200,00

Položkový rozpočet

S:	0108	ZŠ Pod Vinohrady - změny
O:	1	ZŠ Pod Vinohrady - VCP
R:	3	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				27 921,84
1	PC1	Elektromontáže, viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	27 921,84	27 921,84

Položkový rozpočet

S:	0108	ZŠ Pod Vinohrady - změny
O:	2	ZŠ Pod Vinohrady - MCP
R:	1	Chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	1 342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	-4,69200	1 250,00	-5 865,00
Díl:	64	Výplně otvorů				
	2 642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	3 550,00	-3 550,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
	3 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-1,00000	51,54	-51,54
	4 721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
	5 722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,00000	137,75	-551,00
	6 722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	-1,00000	300,00	-300,00
	7 722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	-2,00000	314,73	-629,46
	8 722200001T00	Nástěnka Ivar press	ks	-1,00000	426,00	-426,00
Díl:	734	Armatury				
	9 734223125RT2	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD EK x DN 15, s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000	kus	-1,00000	533,61	-533,61
	10 734263135R00	Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 305 EK x DN 15	kus	-1,00000	177,22	-177,22
	11 734263772R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK	kus	-2,00000	69,64	-139,28
Díl:	735	Otopná tělesa				
	12 735151162R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 600/ 600	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
	13 767883212RT2	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubové	ks	-10,00000	136,00	-1 360,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
	14 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-2,00000	150,00	-300,00
	15 61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00000	300,00	-300,00
	16 61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	-1,00000	300,00	-300,00
Díl:	781	Obklady keramické				
	17 781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	-23,50000	731,93	-17 200,36
Díl:	M21	Elektromontáže				
	18 210004	Spínač jednopólový, D+M	ks	-2,00000	400,00	-800,00
	19 VRN 002	Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00

Položkový rozpočet

S:	0108	ZŠ Pod Vinohrady - změny
O:	2	ZŠ Pod Vinohrady - MCP
R:	1	Dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 865,00
	1 342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	-4,69200	1 250,00	-5 865,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-1 234,90
	2 601022142R00	Štuková omítka stropů, BASF, ručně Včetně pomocného lešení.	m2	-4,66000	265,00	-1 234,90
Díl:	64	Výplně otvorů				-10 650,00
	3 642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	3 550,00	-7 100,00
	4 642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	3 550,00	-3 550,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-909,00
	5 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,81800	500,00	-909,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-2 001,54
	6 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-1,00000	51,54	-51,54
	7 721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-1 906,46
	8 722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,00000	137,75	-551,00
	9 722191111R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	-1,00000	300,00	-300,00
	10 722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	-2,00000	314,73	-629,46
	11 722200001T00	Nástěnka lvar press	ks	-1,00000	426,00	-426,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				-560,00
	12 725814105R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	-2,00000	280,00	-560,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				-18 000,00
	13 726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	-2,00000	9 000,00	-18 000,00
Díl:	734	Armatury				-850,11
	14 734223125RT2	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD EK x DN 15, s termostatickou hlavici IVAR.T 5000	kus	-1,00000	533,61	-533,61
	15 734263135R00	Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 305 EK x DN 15	kus	-1,00000	177,22	-177,22
	16 734263772R00	Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK	kus	-2,00000	69,64	-139,28
Díl:	735	Otopná tělesa				-9 632,00
	17 735151162R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 600/ 600	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
	18 767883212RT2	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubové	ks	-12,00000	136,00	-1 632,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-900,00
	19 766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-2,00000	150,00	-300,00
	20 61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00000	300,00	-300,00
	21 61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,00000	300,00	-300,00
Díl:	781	Obklady keramické				-17 200,36
	22 781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	-23,50000	731,93	-17 200,36
Díl:	784	Malby				-91,43
	23 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-4,66000	19,62	-91,43
Díl:	M21	Elektromontáže				-800,00
	24 210004	Spínač jednopólový, D+M	ks	-2,00000	400,00	-800,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-3 500,00
	25 VRN 002	Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
<i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i>									
KO125/1L 155x155x64	ks	2,00	253,40	506,80		111,20	222,40	364,60	729,20
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)</i>									
A14 100x100 mm	ks	8,00	57,20	457,60		88,13	705,04	145,33	1 162,64
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>									
LHD30x25 hranatá	m	20,00	88,60	1 772,00		90,07	1 801,40	178,67	3 573,40
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>									
H07V-U 4 mm ² žz, pevně	m	64,00	14,10	902,40		40,20	2 572,80	54,30	3 475,20
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>									
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	98,00	19,40	1 901,20		40,20	3 939,60	59,60	5 840,80
<i>SVITIDLO</i>									
čidlo pohybu vestavné IP44	Ks	2,00	830,00	1 660,00		200,00	400,00	1 030,00	2 060,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00		430,00	1 720,00	430,00	1 720,00
OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00	2 530,20	7 590,60		190,00	570,00	2 720,20	8 160,60
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>DLE CSN 331500</i>									
Revizní technik - neodsouhlaseno viz VRN	ks	0,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Podružný materiál				1 200,00					1 200,00
Montážní materiál a práce - celkem				15 990,60			11 931,24		27 921,84