

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „ITI - Pokročilé metody ve vzdělávání, stavební úpravy“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Základní školy Bohumínská, Škrobálkova, Pěší, Chrustova - Slezská Ostrava | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1 /</div> | Číslo změny stavby: <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">01</div> |
|---|---|--|

Smluvní strany dle smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, č. smlouvy objednatele: INV/0288/23; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81, Otice, IČO: 28607376

Gen.projektant (autorsky dohled):, se sídlem, IČO:

Technický dozor stavebníka (TDS):, se sídlem, IČO:

| |
|---|
| Přílohy: I. ETAPA 1) ZŠ Bohumínská, učebna pro výuku cizích jazyků a informatiky - změnový rozpočet víceprací: + 66 448,14,- Kč bez DPH 2) ZŠ Škrobálkova, jazyková učebna - změnový rozpočet víceprací: + 9 249,08,- Kč bez DPH 3) ZŠ Škrobálkova, multimediální učebna - změnový rozpočet víceprací: + 10 633,38,- Kč bez DPH 4) ZŠ Chrustova, multimediální učebna - změnový rozpočet víceprací: + 133 295,51,- Kč bez DPH 5) ZŠ Pěší, multimediální učebna - změnový rozpočet víceprací: + 89 320,63,- Kč bez DPH II. ETAPA 6) ZŠ Bohumínská, multimediální učebna - změnový rozpočet víceprací: + 27 284,60,- Kč bez DPH 7) ZŠ Chrustova, jazyková učebna - změnový rozpočet víceprací: + 136 881,53,- Kč bez DPH 8) ZŠ Pěší, jazyková učebna - změnový rozpočet víceprací: + 82 954,93,- Kč bez DPH 9) ZŠ Pěší, jazyková učebna - změnový rozpočet méněprací: - 15 520,82,- Kč bez DPH |
|---|

| | |
|-------------|------------|
| Počet paré: | Příjemce: |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | Zhotovitel |

Popis a zdůvodnění změny:

| |
|--|
| I. ETAPA Popis: 1) VCP ZŠ Bohumínská - učebna pro výuku cizích jazyků a informatiky: při provádění prací bylo zjištěno, že je zapotřebí doplnit novou podlahu ze stavebních desek odolných proti vlhku z důvodu, že původní již nevyhovovala požadovaným standardům. 2) VCP ZŠ Škrobálkova - jazyková učebna: na základě požadavku objednatele budou obnoveny zárubně vč. dveří do učebny a nově natřeny otopná tělesa a topná vedení, změna pólových jističů. 3) VCP ZŠ Škrobálkova - multimediální učebna: při provádění prací bylo zjištěno, že je nutno provést zazdění jednoho otvoru, provést opravu omítek a nátěr otopných těles a topného vedení. 4) VCP ZŠ Chrustova - multimediální učebna: na základě požadavku Objednatele bude provedena výměna nášlapné vrstvy podlahy z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, budou provedeny zazdívkové otvory a doplnění omítek malých ploch, vč. odvozu a uložení vzniklého odpadu, které vykazují prasklin, nátěr otopných těles a topného vedení. 5) VCP ZŠ Pěší - multimediální učebna: při provádění prací bylo zjištěno, že je zapotřebí doplnit novou podlahu ze stavebních desek odolných proti vlhku z důvodu, že původní již nevyhovovala požadovaným standardům, je nutné provést nátěr otopných těles a topného vedení, doplnit elektromontážní materiál. |
| II. ETAPA Popis: 6) VCP ZŠ Bohumínská - multimediální učebna: na základě požadavku Objednatele budou obnoveny zárubně vč. dveří do učebny a nově natřeny otopná tělesa a topné vedení. 7) VCP ZŠ Chrustova - jazyková učebna: na základě požadavku Objednatele bude doplněna o stavební desky odolné proti vlhkosti z důvodu nevyhovujícího stavu stávající podlahy, bude provedena zazdívková otvoru, doplnění omítek malých ploch vč. odvozu a uložení vzniklého odpadu, které vykazují praskliny, nátěr otopných těles vč. topného vedení. 8) VCP ZŠ Pěší - jazyková učebna: na základě požadavku objednatele bude proveden větší rozsah otlučení omítek vč. nových omítkovních ploch, které vykazují značné praskliny, bude provedeno zazdění otvoru, zakrytí trubního vedení SDK konstrukcemi vč. doplnění o revizní dvířka, je nutné provést vybourání stávajících dlaždič, které byly objeveny po odkrytí stávajících konstrukcí. Současně budou obnoveny nátěry otopných těles a topného vedení. Stavební suť bude odstarována a uložena. 9) MNP ZŠ Pěší - jazyková učebna: nebude osazeno umyvadlo vč. baterie a s tím související práce, jedná se o učebnu, kde není požadováno Objednatelem a bylo od realizace upuštěno. |

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -15 520,82 | -0,45% | 556 067,80 | 16,12% | 540 546,98 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorsky dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Filip Holuša | datum 29.4.2024 podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ing. Markéta Nováková | datum 29.4.2024 podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|