

**DODATEK Č. 6**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0240/180**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran  
na dodávku stavby:

**„NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ  
DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních věcech: starosta Libor Střecha, v technických záležitostech: Ing. Dalibor Novák, Ing. Tomáš Klimeš

/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel:** FLORSTYL s.r.o.  
**Adresa:** Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, Česká republika  
**IČO:** 60731346  
**DIČ:** CZ60731346  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., 272699038/0300  
**Zastoupen:** Ing. Aleš Galář

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0051/160 (dále jen „**Smlouva**“).

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 06 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

**2.2.** Cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí:

124 236,60 Kč bez DPH

26 089,69 Kč DPH 21%

**150 326,29 Kč vč. DPH 21%**

**Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č.1 – ve Změnovém listu č. 06.**

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 06 upravuje následovně:

10 226 774,47 Kč bez DPH

2 147 622,64 Kč DPH 21%

**12 374 397,11 Kč vč. DPH**

**2.3.** Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během realizace, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody**“.

**2.4.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 6 zůstávají v platnosti.

### **3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

**3.2.** Dodatek bude uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku s připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran. Dodatek bude vyhotoven v jednom stejnopise.

*Příloha č.1 – Změnový list č. 06*

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 16. 4. 2024, Usnesení č. 2388

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Libor  
Střecha**

Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2024.06.18  
09:59:44 +02'00'

.....  
Libor Střecha  
starosta města

**Ing.  
ALEŠ  
GALÁŘ**

Digitálně  
podepsal Ing.  
ALEŠ GALÁŘ  
Datum:  
2024.06.18  
16:12:13 +02'00'

.....  
Ing. Aleš Galář  
jednatel

**SCHVALOVACÍ DOLOŽKA**

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě:  
SD/2023/0240/180.

V ..... dne .....



Digitálně podepsal  
Luboš Veselý  
Datum: 2024.06.17  
16:54:30 +02'00'

.....  
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Název akce:  
**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ  
DÚBRAVA**  
– Venkovní expozice Domu přírody

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. 06**

„*NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ  
DÚBRAVA - Venkovní expozice Domu přírody*“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0240/180

**1. Oddíl stavby: *Stavební objekt, Provozní soubor***

**2. Zpracovatel změnového listu:** **FLORSTYL s.r.o.,**  
Náměstí Svobody 362  
686 04 Kunovice  
IČO: 60731346

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)  
kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)  
jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu,  
požadavek uživatele apod.)

**4. Zdůvodnění a příčina změny:**

*A - Lavice na gabion - na žádost investora se bude instalovat dubová lavice na gabionovou zeď, která bude sloužit k posezení u ohniště.*

*B - Dodláždění - na žádost investora proběhne pokládka betonové dlažby v místě stávajícího záhonu a to z důvodu umístění poštovní schránky na fasádu budovy.*

**5. Návrh technického řešení a rozsah změny**

A - Lavice na gabion - jedná se o půlkruhové posezení umístěné na gabionové zdi v průměru 4 m o celkové délce 13,5 m. Napříč do gabionu budou přes trny vloženy po cca 80 cm ocelové plotny o šířce 100 mm. Ocelové plotny budou mírně zapuštěny do zdi a vodorovně osazeny, tak, aby se srovnala nerovnost drátového koše. Betonové lože bude pouze pod ocelovou plotnou tak, aby nenarušil pohledovou zeď gabionu. Na ocelové plotny budou kotveny 2 dubové hranoly o rozměrech 100x50 mm a budou řezány do úhlu dle kruhu. Tento rošt bude opatřen pohledovými prkny o tloušťce 25x100 mm, které budou šroubovány v radiusu kruhu do dubových hranolů.

## 6. Finanční náklady změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE ZL01	113 416,48	137 233,94
MÉNĚPRÁCE ZL 01		
VÍCEPRÁCE ZL 02	116 074,81	140 450,52
MÉNĚPRÁCE ZL 02	79 583,29	96 295,78
VÍCEPRÁCE ZL 03	292 301,00	353 684,21
MÉNĚPRÁCE ZL 03	70 851,81	85 730,69
VÍCEPRÁCE ZL 04	76 197,43	92 198,89
MÉNĚPRÁCE ZL 04	71 115,09	86 049,26
VÍCEPRÁCE ZL 05	327 689,90	396 504,78
MÉNĚPRÁCE ZL 05	47 872,55	57 925,79
VÍCEPRÁCE ZL 06	124 236,60	150 326,29
MÉNĚPRÁCE ZL 06	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	9 446 280,99	11 430 000,00
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>10 226 774,47</b>	<b>12 374 397,11</b>

Ing. ALEŠ GALÁŘ  
 Digitálně podepsal  
 Ing. ALEŠ GALÁŘ  
 Datum: 2024.05.27  
 08:50:07 +02'00'

V ..... dne .....

Ing. Aleš Galář

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD*

### Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů

- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 06 schválit.

ve V. Bělčicích dne 24.05.2024

  
SAIKA aták s.r.o.  
1. máje 125, 691 02  
IČ: 069 59 512  
www.saika.cz  
Ing. Katerina Šalanci

**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).


Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

A - Lavice na gabion - dubová lavice vhodně doplní možnosti využití prostoru kolem ohniště. S navrhovanou změnou souhlasíme.

B - Dodláždění - Byly prověřeny i další možnosti umístění schránky, ale žádná z lokalit nesplňovala všechny požadavky. S navrhovanou změnou souhlasíme.

GP (AD) doporučuje ZL.06 schválit.

V ..... dne .....

  
Digitálně podepsal Lukáš  
Lattenberg  
DN: cn=Lukáš Lattenberg,  
o=Atelier per partes s.r.o., ou,  
email=lukas.lattenberg@ma  
il.com, c=<č  
Datum: 2024.05.24 18:08:24  
+02'00'

.....  
Ing. Lukáš Lattenberg

## 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení Radou města (RMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí: v rámci ÚR

### ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne .....

.....  
[Redacted Signature]

### VEDOUCÍ ODBORU:

V Hodoníně dne .....

**Dalibor Novák** Digitálně podepsal Dalibor Novák  
Datum: 2024.05.28 08:17:41  
+02'00'

.....  
Ing. Dalibor Novák

### GARANT ODBORU/AKCE:

V Hodoníně dne .....

**Ing. Ondřej Fialík** Digitally signed by  
Ing. Ondřej Fialík  
Date: 2024.05.28  
11:43:33+02'00'

.....  
Ing. Ondřej Fialík

## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce


Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2023/0240/180 ve znění dodatku č. 6

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
6	ZL č. 6	
Rozpis částky na roky:	2024	150 326,29 Kč

### Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	180	103	6121	12 374 397,11
			5169	

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno: Marián Maňák	podpis: 

Digitálně podepsal Marián Maňák  
Datum: 2024.05.29 13:33:19 +02'00'

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
Příloha č. 2 vizualizace



Položkový rozpočet						
S:	01 -0516	Návštěvnické středisko Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava – Venkovní expozice Domu přírody				
C:	<28>	Změny č. 6				
#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl</b>	<b>83</b>	<b>VCP - lavice na gabion</b>				<b>121 007,60</b>
1	R684555d54	řezivo - dub	m3	0,543	32 200,00	17 484,60
2	R57412d25	Montáž	kompl	1	58 995,00	58 995,00
3	R5485d4545	ocelová pásovina + osazení	ks	27	483	13 041,00
4	R254d555	beton + nerez spojovací materiála	kompl	1	16 997,00	16 997,00
5	R25781d454	impregnace	kompl	1	2 415,00	2 415,00
6	R57931d5454	povrchová úprava kovových částí - RAL7016	kompl	1	3 105,00	3 105,00
7	R574d5744	Doprava	kompl	1	8 970,00	8 970,00
<b>Díl</b>	<b>4</b>	<b>VCP - dodláždění u vchodu</b>				<b>3 229,00</b>
1	564861011IM	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,6	330,12	528,19
2	564801112IM	Lože z drti 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1,6	68,61	109,78
3	596211111IM	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	1,6	481,76	770,82
4	113202111IM	Vytrhání obrubníků stojatých	m	2,5	165,06	412,65
5	11111282865	Dlažba zámková - trojkombinace <i>obdelník 300x200mm, obdelník 200x100 mm, čtverec 200x200 mm</i>	m2	2	703,78	1 407,56