

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU V KYJOVĚ**“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města
Ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČ: 499 71 379
DIČ: CZ49971379
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 673873543/0300
Zastoupený: Ing. Ludkem Šebestou, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2024/0378/ORM dne 13. 5. 2024, která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 4. 9. 2024. Na stavbě se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí položkového rozpočtu a projektové dokumentace a objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvidat a tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se zejména o práce spojené se sanací nosného obvodového zdiva, z vnitřní i vnější strany, příček a podlah podzemního podlaží pod stávajícím zázemím restaurace. Provedení těchto prací si vyžádá prodloužení termínu dokončení z důvodu nutnosti dodržení správného technologického postupu pro sanační práce, což je nanášení jednotlivých sanačních vrstev a dále špatného vysychání zdiva a podlah před provedením sanací a následně před montáží obkladů a dlažeb v suterénu. Zároveň má provedení výše uvedených prací vliv na finální dokončení povrchů v 1. NP z důvodu zvýšené vlhkosti, a to z důvodu přímého propojení 1. NP a 1. PP – otevřené schodiště. Provedení těchto prací si vyžádá i nutnost zvýšení ceny díla, která bude provedena v následujícím dodatku po jejich řádném vyčištění.

2. Tímto dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo č. objednatel 2024/0378/ORM ze dne 13. 5. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 9. 2024 následovně:

Čl. 4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení stavebních prací a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení doby plnění): do 20.4. 2025.“

- Termín dokončení veřejného sociálního zařízení v 1.NP dle dohody do 30.10. 2024
- Termín dokončení 2.NP mimo bar do 30. 11. 2024 (bar 2.NP bude dokončen do 15.12.2024)
- Termín dokončení 1.PP do 15.1.2025
- Termín dokončení 1.NP včetně restaurace do 15.12.2024
- Termín venkovní plochy do 28.2.2025
- Termín dokončení fasády (dle klimatických podmínek) do 20.4. 2025

3. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č. 2 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 59. schůzi konané dne 21. 10. 2024.

V Kyjově dne

Daniel
Čmelík
Digitálně podepsal
Daniel Čmelík
Datum: 2024.10.29
14:52:20 +01'00'

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města

V Kyjově dne

Luděk
Šebesta
Digitálně podepsal
Luděk Šebesta
Datum: 2024.10.29
13:21:16 +01'00'

Ing. Luděk Šebesta
jednatel