



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – I. VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech ve smluvních záležitostech Liborem Střechou,
starostou města
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo: Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu [REDACTED]
ČSOB, a.s., číslo účtu [REDACTED]
Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu [REDACTED]
Zastoupen: ve smluvních záležitostech Petrem Uříčářem, vedoucím oddělení Obchod,
v plné moci
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 41915

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0070/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla, uvedenou ve Změnovém listu č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

1 088 900,40 Kč bez DPH

228 669,08 Kč DPH 21%

1 317 569,48 Kč vč. DPH

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

1 890 139,77 Kč bez DPH

396 929,35 Kč DPH 21%

2 287 069,12 Kč vč. DPH

Celkem změna ceny díla dle ZL č.2: 801 239,37 Kč bez DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2	1 890 139,77	2 287 069,12
MÉNĚPRÁCE DODATEK Č. 2	-1 088 900,40	-1 317 569,48
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	4 314 049,59	5 220 000,00
DODATEK Č. 1	641 826,62	776 610,21
DODATEK Č. 2	801 239,37	969 499,64
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	5 757 115,58	6 966 109,85

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje následovně:

5 757 115,58 Kč bez DPH

1 208 994,27 Kč DPH 21%

6 966 109,85 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 3.12.2024 č.u. 3500

V Hodoníně, dne 5.12.2024

V Hodoníně, dne 5.12.2024

Objednatel

Razítko:

Podpis:

.....
Libor Stránský
starosta

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

.....
Petr Uříčář
vedoucí oddělení Obchod

Název akce:
**SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN –
VÍCEUČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 02
„Změna povrchů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0070/150

1. Oddíl stavby: ASŘ

2. Zpracovatel změnového listu: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 44, datum 9.10.2024)
3.2 kontrolní den: (KD č. 9, ze dne 2.8.2024. Dále KD č. 15, ze dne 9.10.2024)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

(§ 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb odst. 6) Z důvodu zjištění písčitého podloží bylo nutné změnit způsob odvodnění všech vrstev hrště. V dodatku č. 1 byly řešeny spodní vrstvy, dále je nutné změnit i skladu horních vrstev. Propustné asfalty společně s propustným polyuretanem nejsou vyhovující k nově navržené podkladní konstrukci. Je žádoucí, aby se dešťová voda sváděla do žlabů, odkud následně oteče do retenčních nádrží. Z tohoto důvodu je nutno změnit i vrchní litý sportovní povrch a propustné asfaltové vrstvy změnit na nepropustné.

(§ 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb odst. 4) Písčité podloží nedovolí hloubit patky sloupků liniovým způsobem. Kopání patek komplikuje blízká nafukovací hala, práce budou muset probíhat tak, aby nebyla narušena statika haly.

Mezi asfaltovou vrstvou a polyuretanem by vznikla nepříznivá chemická reakce a docházelo by k odlepování. Pro zvýšení přidržitosti a voděnepropustnosti je nutný adhezni můstek, který uzavře asfaltové vrstvy a zajistí správnou přilnavost polyuretanu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(odst. 6) Po konzultaci s projekci doporučujeme pryžový povrch zaměnit za nepropustný. Dále doporučujeme zaměnit za asfaltový koberec otevřený na asfalt nepropustný.

(odst. 4) S ohledem na výsledek tlakových zkoušek navrhujeme realizaci výkopu patek sloupků provádět strojně za pomoci vrtáku. Vrtání by probíhalo na 3 etapy, aby nedošlo k narušení statiky haly. Mezi asfaltový koberec a polyuretanový povrch se zrealizuje adhezni můstek.

6. Finanční náklady změny

Změnový list byl naceněn posloupným způsobem. V první řadě jsme vybírali ceny ze smlouvy o dílo. Následně dle platného ceníku RTS a v poslední řadě individuálním způsobem.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2	1 890 139,77	2 287 069,12
MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2	-1 088 900,40	-1 317 569,48
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	4 314 049,59	5 220 000,00
DODATEK Č. 1	641 826,62	776 610,21
DODATEK Č. 2	801 239,37	969 499,64
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	5 757 115,58	6 966 109,85

V Hodoníně..... dne 29.10.2024..... p. Petr Uříčář.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ činí 3,48%
- Hodnota změny závazku dle odst. 6 číni 22,97 %

Uvedené změny byly řádně projednány na jednotlivých KD za účasti AD, který zpracoval rozpočet k změnovému listu č. 2.

Doporučení

TDS)doporučuje ZL č. 02 schválit.

V Hodoníně..... dne 29.10.2024 Ing. Jaroslav Hortvik.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změna svrchních vrstev multifunkčního hřiště (tj. asfaltového souvrství a finální sportovní EPDM vrstvy) z propustných na nepropustné přímo navazuje na podkladní vrstvy (viz Dodatek č. 1). Dotváří se tím ucelenost celé nepropustné skladby hřiště. Primárním cílem je odvedení veškeré dešťových vody mimo prostor hřiště do zasakovacích bloků v jižní části území. Změna technologie výkopových prací pro založení sloupků oplocení a osvětlení hřiště z kopaného liniového na lokální vrtané je jednak reakcí na zjištěné písčité podloží, zároveň však zajišťuje nenarušení stability přímo sousedící nafukovací haly.

GP (AD) doporučuje ZL.02 schválit.

V Hodoníně..... dne 4.11.2024..... Ing. David Šrom.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH – ORG 150:682

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně..... dne 4.11.2024..... Lenka Pravdová.....
 (jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně..... dne ...4.11.2024..... Ing. Martin Křížan.....
 (jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne
 (jméno, podpis)

10. Důkaz o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
 Smlouva/objednávka: SD/2024/0070/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
2	ZL č. 2			
Rozpis částky na roky:	2024			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	150	682		

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operací schvalují:

příkazce operace:	datum: 4.11.2024	jméno: MARTIN KRÍŽAN	podpis: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 12.11.24	jméno:	podpis: [redacted]

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-24-058 HODONÍN - Město - Sportovní areál u Červených domků**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšfanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Město Hodonín**
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČO: **00284891**
DIČ: **CZ699001303**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **12 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **801 239,37 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH: 801 239,37 CZK

V _____ dne _____

12

tel:

Za objednatele

Stavba:	02-24-058	HODONÍN - Město - Sportovní areál u Červených domků	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		801 239,37	0,00	801 239,37
ZR	Změnové řízení	801 239,37	0,00	801 239,37
058-ZR-02	DODATEK 02 Paragraf 4	150 122,10	0,00	150 122,10
058-ZR-02	DODATEK 02 Paragraf 6	651 117,27	0,00	651 117,27

Stavba:	02-24-058	HODONÍN - Město - Sportovní areál u Červených domků	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	651 117,27	79,00048
711	Izolace proti vodě	PSV	82 154,10	0,23418
M46	Zemní práce při montážích	MON	67 968,00	0,00000
			801 239,37	79,23466

Stavba:	02-24-058	HODONÍN - Město - Sportovní areál u Červených domků	List č. 4
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	058-ZR-02	DODATEK 02 Paragraf 6	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5 Komunikace					
1	576141111	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		
2	577112123	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2		
3	577142112	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2		
4	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2		
5	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2		
6	579221221	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2		
7	579221221	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2		
Celkem za: 5 Komunikace					651 117,27

Stavba:	02-24-058	HODONÍN - Město - Sportovní areál u Červených domků	List č. 5
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	058-ZR-02	DODATEK 02 Paragraf 4	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M46 Zemní práce při montážích					
1	460300102 Vrtání jámy pro stožár do D 80 cm	kus			67 968,00
Celkem za: M46 Zemní práce při montážích					67 968,00
Díl: 711 Izolace proti vodě					
2	x02 Nátěr asfaltový penetrační včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			82 154,10
Celkem za: 711 Izolace proti vodě					82 154,10