

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy: SMLD/2024/0049/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	WSAEKO s.r.o.
sídlo:	Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov
zapsaný v Obchodním rejstříku:	vedeným KS Brno, oddíl C, vložka 55137
IČ:	27730352
DIČ:	CZ27730352
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Kurfürst, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Jan Kurfürst, jednatel
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	č.ú.

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0049/ORI v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD Dukelská a P. Užíka, Bystřice pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	123 009,00 Kč
DPH (12 %)	14 761,08 Kč
Cena méněprací vč. DPH	137 770,08 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	458 102,93 Kč
DPH (12 %)	54 972,35 Kč
Cena víceprací vč. DPH	513 075,28 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	1 434 999,85 Kč
DPH (12 %)	172 200,35 Kč
Celková cena vč. DPH	1 607 200,20 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 09.08.2024 na nový termín 30.09.2024. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 30.09.2024**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

II.3 Veškerá další ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 07.08.2024, číslo usnesení: 9/20/2024.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 09.08.2024

V Chvalčově, dne 09.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Jan Kurfürst
jednatel