

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Vřesovice – úprava návsi před OÚ“

Objednatel: **Obec Vřesovice**

se sídlem: Č.p. 72, 696 48 Ježov

zastoupená starostou obce: Liborem Pazderou

IČ: 00285501

Telefon: +420 518 626 302, e-mail: ou@obecvresovice.cz

Bankovní spojení: 1390235319/0800

Zhotovitel: **Kala, spol. s.r.o.**

Sídlo: Urbanova 626, 679 01 Kyjov

IČ: 25517899

DIČ: CZ25517899

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení 2551789991/5500

Zastoupený: Jiří Kouřil - jednatel

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem je řádné provedení díla s názvem „Vřesovice – úprava návsi před OÚ“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky může být spolufinancován ze **Státního fondu dopravní infrastruktury (dále již „poskytovatel dotace“)**.
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně rozsahu díla v souladu dle čl. 2, odst. 2.6 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení o vícepráce (po odečtení méněprací). Současně dochází k prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu překážek na straně objednatele. Při zjištění podstatných okolností v rámci rozdílů mezi původním technickým zadáním a reálných parametrů v místě stavby (mj. výškopis a další odlišnosti) a projednáním změn v rámci stavebního řízení, došlo k nezbytnému přerušování prací a přípravě změny technického zadání, kdy dodavatel po dobu trvání této překážky nebyl v prodlení s dokončením díla v souladu dle čl. 3.5. S ohledem na technologickou náročnost nového zadání, dodávky chybějících materiálů a trvání překážek na straně objednatele se stanovuje nová lhůta pro dokončení díla nejpozději do 15.11.2024.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

<u>Původní závazek ze Smlouvy o dílo:</u>	
Cena bez DPH	3 029 777,10 Kč
DPH (21%)	636 253,20 Kč
Cena s DPH	3 666 030,30 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 1 SOD</u>	
Cena bez DPH	3 330 418,70 Kč
DPH (21%)	699 387,93 Kč
Cena s DPH	4 029 806,63 Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 2 SOD</u>	
Vícepráce	274 314,96 Kč
Méněpráce	7 337,55 Kč
<u>Celková cena po účinnosti Dodatku č. 2 SOD bez DPH</u>	
	3 597 396,70 Kč
<u>DPH (21%)</u>	755 453,31 Kč
<u>Celková cena po účinnosti Dodatku č. 2 SOD s DPH</u>	4 352 850,01 Kč

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Čl. 3 Termíny a místo plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	Nejpozději do 15.11.2024*
* Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště. Termín pro vyklizení staveniště se řídí dle čl. 7.11 této smlouvy. Zadavatelem stanovený limitní termín pro dokončení stavebních prací zahrnuje také předání veškeré požadované dokumentace – stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod.	

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vřesovicích, dne

V, dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Příloha: Rozpočet více a méněprací