



Město Hodonín

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

„ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715
DIČ : CZ 46992715
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 24.09.2024 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“ SD/2024/0171/150 (dále jen „Smlouva“). Dne 18.12.2025 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo SD/2024/0171/150 se mění rozsah díla o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 3 vč. položkového rozpočtu. Dodatkem č. 3 se mění také termíny plnění a cena díla.

2.1. Termíny a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla na den 26.06.2026. Předáním díla v tento den budou zachovány veškeré lhůty sjednané ve smlouvě, a to včetně lhůty uvedené v čl. 5.1 smlouvy, neboť z důvodu na straně objednatele musely být zhotovitelem přerušeny práce od 12.03.2025 do 06.05.2025, tedy po dobu 56 dní. Důvodem pro přerušování prací byla změna založení stavby. Pokud by tato dohoda nebyla uzavřena, zhotoviteli by byla fakticky zkrácena o tuto dobu lhůta pro zhotovení díla. Změna založení stavby byla již řešena v dodatku č. 1.

2.2. Změna ceny díla

Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy následovně:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy ve znění dodatku č. 2, která činí:

58 119 589,09 Kč bez DPH
12 205 113,71 Kč DPH 21 %
70 324 702,80 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

57 701 887,46 Kč bez DPH
12 117 396,37 Kč DPH 21 %
69 819 283,83 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 3 snižuje o částku 417 701,63 bez DPH (505 418,97 vč. 21% DPH) oproti hodnotě závazku ve znění dodatku č. 2.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č.3 na své schůzi konané dne 09.06.2026.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.06.15
08:02:29 +02'00'

.....
Libor Střecha

starosta města

**Ing. Milan
Velecký**

Podepsal Ing. Milan Velecký
DN: cn=Ing. Milan Velecký,
c=CZ, o=3V & H, s.r.o.,
ou=999,
email=m.velecky@3vah.cz
Datum: 2026.06.12 07:21:39
+02'00'

.....
Ing. Milan Velecký

jednatel společnosti

Název akce:
ZOO Hodonín – pavilon akvárií

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL003**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. smlouvy objednatele: SD/2024/0171/150, číslo smlouvy zhotovitele S 2024/13

- 1. Oddíl stavby:** **Zoo Hodonín – pavilon akvárií**
Architektonicko stavební řešení
Zpevněné plochy
Silnoproud
Zdravotechnické instalace
- 2. Zpracovatel změnového listu:** **3V & H, s.r.o.,** Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

3. Zdůvodnění a příčina změny, technické řešení:

Jednotlivé změny popsané ve změnovém listu vyplývají zejména z upřesnění technických požadavků, v nutnosti reagovat na skutečný stav zjištěný na stavbě, upřesnění požadavků investora a optimalizace technického řešení. Cílem změnových listů je, aby objekt co nejlépe sloužil ke svému finálnímu účelu. Cenová úroveň „indiv“ v položkovém rozpočtu znamená cenu ze smluvního výkazu výměr.

Všechny změny v rámci ZL 003 byly projednány a odsouhlaseny na KD, veškeré provedené práce jsou zdokumentovány a zapsány ve stavebním deníku.

Jednotlivé rozpočty změnového listu č. ZL003

ZL003.1 – Silnoproud – elektromontáže

Předmětem změnového listu je záměna typu svítidel na základě požadavku investora. Současně došlo ke změně typu kabelových žlabů za vhodnější variantu umožňující vedení dalších instalací. Dále bylo doplněno vyhřívání odtokového potrubí od FŠ1.

ZL003.2 – Tepelná izolace podtlakového potrubí

Změnový list nároku chybějící tepelnou izolaci na podtlakovém potrubí. V zimním období docházelo k rosení potrubí a následnému skapávání kondenzátu na podlahu. V budoucím užívání by tento kondenzát zůstal na technologickém vybavení nad podhledem případně by poničil samotný podhled. Z tohoto důvodu byla izolace doplněna.

ZL003.3 – Přepouštění ve 2.NP v podlaze

Předmětem změnového listu je úprava systému přepouštění vody z filtračních nádob do akvárií v rámci skladby podlahy.

ZL003.4 – Místnost 1.11

Změnový list č. ZL003.4 řeší soubor nezbytných prací a dodávek za účelem využití původně nevyužitého prostoru v rámci stavby. Na základě návrhu ředitele zoo byla místnost upravena tak, aby umožňovala instalaci další expozice exotické fauny. Úpravy zahrnovaly provedení vyzdívek, nových omítek, SDK konstrukcí a vedení souvisejících technologií, zejména vzduchotechniky a elektroinstalace.

ZL003.5 – Zpevněné plochy

Tento změnový list týkající se zpevněných ploch reflektuje úpravy projektu vzniklé v průběhu realizace stavby a požadavky investora. Byly upraveny zpevněné plochy a doplněny obruby a zámková dlažba tak, aby jednotlivé komunikace plynule navazovaly na stávající plochy a tvořily funkční i esteticky sjednocený celek. Současně byla odsouhlasena změna barevného provedení žulové kostky z původní růžovo-šedé kombinace na žluto-šedou, a to s ohledem na barevné řešení „šupin“ hliníkové fasády.

ZL003.6 – Ostatní VCP a MNP

Předmětem tohoto změnového listu jsou ostatní práce a dodávky, které nebylo možné věcně zahrnout do ostatních změnových listů, případně jejichž potřeba provedení nebo neprovedení vznikla až v průběhu realizace stavby po odsouhlasení ostatních změnových listů.

ZL003.7 – Zelená střecha

Ve změnovém listu se řeší změna skladby střešního pláště. Konkrétně bylo vypuštěno provedení zeleného souvrství střechy z důvodu náročné údržby, a to jak z časového, tak finančního hlediska, zejména s ohledem na okolní vzrostlou zeleň a stromy.

Původní skladba byla nahrazena vrstvou z praného kameniva, která zároveň slouží jako dodatečná ochrana střešní fólie.

ZL003.8 – Ukládka a odvoz zeminy

V průběhu odkopávek a výkopových prací pro realizaci zpevněných ploch nebyla těžena zemina v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací a výkazem výměr, ale zemina obsahující značné množství příměsí směsného stavebního odpadu. Tento materiál bylo nutné roztřídit pro účely dalšího ukládky.

Vzhledem k charakteru materiálu nebylo možné tyto práce realizovat přímo na staveništi, a proto musel být odpad převezen na místo určené k roztřídění a následnému uložení.

4. Finanční náklady změny

Položky dle rozpočtu v SoD a dle RTS 2024/II.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	971 211,26	1 175 165,62
MÉNĚPRÁCE	-1 388 912,89	-1 680 584,60
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD, D.Č. 1 a 2	58 119 589,09	70 324 702,80
DOD č. 3	-417 701,63	-505 418,97
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	57 701 887,46	69 819 283,83

V Hodoníně dne 20.05.2026


(jméno, podpis zhotovitele)

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změnovým listem č. 3 dochází k provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla, ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“), v důsledku okolností, které zadavatel město Hodonín jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny jsou navrženy z důvodu zajištění efektivnějšího využití dotčených prostor a s ohledem na budoucí provoz s důrazem na jeho celkovou užítost, přičemž navrhovanými změnami nedochází ke zhoršení závazných technických parametrů.

TDS souhlasí s provedením změn i s odůvodněním ze strany zhotovitele.

Dotatkem č. 1 byla řešena změna založení stavby. V době uzavření dodatku č. 1 bylo zmíněno, že tato změna nemá vliv na termín dokončení stavby, čímž bylo míněno, že nedejde k prodloužení termínu dle odst. 5.6. smlouvy o dílo.

Kontrola souladu změny:

- hodnota závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací vyplývajících z dodatku č. 1 a z dodatku č. 2 **dle §222 odst. 4 činí 7,63 %** oproti původní ceně díla

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 20.05.2026

████████████████████
(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V Hodoníně dne

████████████████████
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha
(jméno, podpis)

8. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2024/0171/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č. 003	69 819 283,83

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2025, 2026	150	135213		69 819 283,83 Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace: datum: jméno: ██████████ podpis:

správce rozpočtu: datum: _____ jméno: l ██████████ podpis:

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2024/13 ZOO Hodonín - pavilon akvárií**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **CZ00284891**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: **46992715**
Prakšická 2495 DIČ: **CZ46992715**
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	145 133,23
PSV	-592 892,06
MON	45 057,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-15 000,00
Celkem	-417 701,63

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-417 701,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -417 701,63 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	-417 701,63		-417 701,63	100
ZL003.1	Silnoproud - elektromontáž	0,00	32 557,20		32 557,20	-8
ZL003.2	Tepelná izolace podtlakového potrubí	0,00	12 393,00		12 393,00	-3
ZL003.3	Přepouštění ve 2.NP v podlaze	0,00	13 918,40		13 918,40	-3
ZL003.4	Místnost č. 1.11 (krokodýlci)	0,00	96 700,00		96 700,00	-23
ZL003.5	Zpevněné plochy	0,00	-131 609,93		-131 609,93	32
ZL003.6	Ostatní VCP a MNP	0,00	-145 317,00		-145 317,00	35
ZL003.7	Zelená střecha	0,00	-401 516,46		-401 516,46	96
ZL003.8	Ukládka a odvoz zeminy	0,00	105 173,16		105 173,16	-25
Celkem za stavbu					-417 701,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-16 380,00	3,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94 819,70	-22,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 500,00	-4,2
46	Zpevněné plochy	HSV			45 000,00	-10,8
5	Komunikace	HSV			-149 853,50	35,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			45 000,00	-10,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-30 203,50	7,2
64	Výplně otvorů	HSV			39 200,00	-9,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-18 388,13	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 265,50	-3,2
712	Povlakové krytiny	PSV			-336 788,86	80,6

721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 393,00	-3,0
728	Vzduchotechnika	PSV			27 500,00	-6,6
733	Rozvod potrubí	PSV			13 918,40	-3,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-112 214,60	26,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-25 700,00	6,2
799	Ostatní	PSV			-172 000,00	41,2
M21	Elektromontáže	MON			-71 672,80	17,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			116 730,00	-27,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			105 173,16	-25,2
ON	Ostatní náklady	ON			-15 000,00	3,6
Cena celkem					-417 701,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.1	Silnoproud - elektromontáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: M21		Elektromontáže					-84 172,80		
1	1748290420	Typ C - LED svítidlo přisazené, opál, 4000lm, 33W, IK08, IP66, 4000K, 1263x77x68	ks				Vlastní	Indiv	
2	220263121RT3	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, vč. nosného profilu pro přichytky a přichytek kabelů	m				Vlastní	Indiv	
3	220263126RT4	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 300 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, vč. víka a úchytu víka, nosného profilu pro přichytky a přichytek kabelů	m				Vlastní	Indiv	
4	M21R001	Samoregulační topný kabel pro protimrazovou ochranu potrubí, 10 W/m	m				Vlastní	Indiv	
5	M21R001.0	D+M Světelný rámeček LED AVAR U 6060 32 W-NW 4000K	ks				Vlastní	Indiv	
6	M21R002	Sada pro svépomocné zakončení kabelů ELSR	ks				Vlastní	Indiv	
7	M21R002.1	Drobný materiál, PPV	ks				Vlastní	Indiv	
8	M21R003	Připojovací vodič (tzv. Studený konec) k samoregulačním kabelům ELSR	ks				Vlastní	Indiv	
9	M21R004	Připoj. kabel vyhřívání trubky - kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený vč. dodávky kabelu	m				Vlastní	Indiv	
10	M21R005	Připoj. kabel kalového čerpadla - kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uložený vč. dodávky kabelu	m				Vlastní	Indiv	
11	M21R006	Chráníč nadproudový OLE-10B-1N-030A	ks				Vlastní	Indiv	
12	M21R007	Chráníč nadproudový OLE-16B-1N_030A	ks				Vlastní	Indiv	
13	909 R00	Hzs-nezmentelne stavebni prace	h				RTS 26/ I	RTS 24/ II	
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					116 730,00		
14	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II	
15	220264115R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x300 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II	

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.2	Tepelná izolace podtlakového potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				12 393,00		
1	27244502R	Hadice izolační kaučuková K-Flex ST di 48 mm, tl. 19 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
2	27244503R	Hadice izolační kaučuková K-Flex ST di 54 mm, tl. 19 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
3	27244505R	Hadice izolační kaučuková K-Flex ST di 64 mm, tl. 19 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
4	27244507R	Hadice izolační kaučuková K-Flex ST di 76 mm, tl. 19 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	28377712R	Páska samolepící K-Flex AL CLAD 50 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.3	Přepouštění ve 2.NP v podlaze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				13 918,40		
1	733R001	PPR trubka 63	m				Vlastní	Indiv
2	733R002	PPR koleno 63/90°	ks				Vlastní	Indiv
3	733R003	Pás filcový - plst' 7 cm/1 m	ks				Vlastní	Indiv
4	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h				RTS 26/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.4	Místnost č. 1.11 (krokodýlci)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						17 500,00		
1	3R001	Místnost č. 1.11	kompl				Vlastní	Indiv
		vyzdívka, omítka : úpravy podlah + modelace : SDK podhled : prostupy přes stěnu uvnitř objektu + přes obvodovou stěnu : 1		1,00000				
Díl: 64						39 200,00		
2	64R001	Vnitřní ocelové dveře, lakované, pro stavební otvor 840*2050 doprava, montáž	ks				Vlastní	Indiv
Díl: 728						27 500,00		
3	728R001	Odvětrání místnosti č. 1.11	kompl				Vlastní	Indiv
		vedení potrubí, vč. odboček, kolen, výustních prvků : motor : montáž : 0 1		1,00000				
Díl: M21						12 500,00		
4	M21R001	Napojení VZT na elektro	kompl				Vlastní	Indiv
		kabeláž, montážní práce, zásuvka, vypínač : napojení, dovybrojení rozvaděče (jištění) : uvedení do provozu : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.5	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2						94 819,70		
Základy a zvláštní zakládání								
1	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 severní strana budovy : 160*0,1	m3				RTS 26/ I	Indiv
2	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm 5,26/1000*160	t	0,84100	37 683,00	31 743,76	RTS 26/ I	Indiv
Díl: 5						-149 853,50		
Komunikace								
3	581114118R00	Kryt z betonu komunikací pro pěši tl.15 cm C30/37	m2				RTS 26/ I	RTS 24/ II
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2				RTS 26/ I	RTS 24/ II
5	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2				Vlastní	Indiv
6	597.Z201RX	Z2/01 D+M Liniový žlab	m				Vlastní	Indiv
7	59245020R	Dlažba betonová PRESBETON H-PROFIL zámková 200 x 165 x 60 mm, přírodní	m2				RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 63						-8 453,50		
Podlahy a podlahové konstrukce								
8	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční	m2				RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 91						-18 388,13		
Doplňující práce na komunikaci								
9	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15 včetně zahradního obrubníku ABO, rozměr 50 x 250 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
10	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m	t				RTS 26/ I	RTS 24/ II
11	919722111R00	Dilatační spáry - fezáni, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m				RTS 26/ I	RTS 24/ II
12	917.001RX	Obrubník tvořený krajní řadou žulové kostky zabetonovaný, 800x1000x200	m				Vlastní	Indiv
13	917862114RT5.RX	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku 1000 x 80 x 250 mm	m				Vlastní	Indiv
Díl: 99						13 265,50		
Staveništní přesun hmot								
14	998012022R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t				RTS 26/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.5	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-63 000,00		
15	767.Z202	Z2/02 D+M lemování stromového záhonu	ks				Vlastní	Indiv
16	998767Z01R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.6	Ostatní VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-16 380,00		
1	112101104R00	s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus				Vlastní	Indiv
2	112201104R00	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus				Vlastní	Indiv
3	162201413R00	s naložením, složením a dopravou,	kus				Vlastní	Indiv
4	162201423R00	s naložením, složením a dopravou,	kus				Vlastní	Indiv
5	174201203R00	výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou,	kus				Vlastní	Indiv
Díl: 46 Zpevněné plochy						45 000,00		
6	46R001	Demontáž zámkové dlažby pro další použití, uložení na palety, manipulace, vč. dodávky palet	m2				Vlastní	Indiv
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						45 000,00		
7	6R001	WPC prkna na monolitické schody, dodávka, montáž	kompl				Vlastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-21 750,00		
8	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zatěž: pochozí	m2				Vlastní	Indiv
9	632922913R00	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 500 x 500 mm	m2				Vlastní	Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-47 487,00		
10	764.K03	K/03 D+M oplechování přístřešku	ks				Vlastní	Indiv
11	767R001	úprava a vyrovnání ostění, odstranění nečistot, přetmelení spár, zpevňující podkladní nátěr	ks				Vlastní	Indiv
12	767R002	Oplechování ostění lakovaným Pz plechcem, RAL7016 vč. dodávky a montáže	ks				Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						37 300,00		
13	767.Z09.2	Z/09 D+M čistící zóna exteriér- před WC	ks				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.6	Ostatní VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	767R003	Nájezd do výběhu tygrů	kompl				Vlastní	Indiv

dobetonávka k obrubě :
 slzičkový plech na konstrukci :
 doprava, montáž :
 1

1,00000

Díl: 799		Ostatní					-172 000,00		
15	001	D+M lavička bez opěradla, délka 2900 mm, dřevo finská borovice	ks				Vlastní	Indiv	
16	799.D13	D/13 D+M Nástěnný box na hadici	ks				Vlastní	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					-15 000,00		
17	909.013	Archeologický průzkum lokality	kpl				Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.7	Zelená střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Povlakové krytiny				-336 788,86		
1	2615261395	Substrát střešní extenzivní (2 m3/bigbag)	m3				Vlastní	Indiv
2	2640240902	Kompozit vegetační 20 PLUS 1200x800 mm	m2				Vlastní	Indiv
3	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 240*0,08*1,6	t				Vlastní	Indiv
4	67390524R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 2,10 mm	m2				Vlastní	Indiv
5	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2				Vlastní	Indiv
6	712001	Vegetace zelené střechy	m2				Vlastní	Indiv
7	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2				Vlastní	Indiv
8	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2				Vlastní	Indiv
9	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2				Vlastní	Indiv
10	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2				Vlastní	Indiv
11	712R001	BIG BAG - nevratný obal	ks				Vlastní	Indiv
12	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%				Vlastní	Indiv
13	171156621000R	Jefáb mobil. na autopod. LIEBHERR LTM 1030-2.1	Sh				RTS 26/ I	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-64 727,60		
14	764.K05	K/05 D+M perforovaná kačírková lišta r.š. 220 mm	m				Vlastní	Indiv
15	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S2024/13	ZOO Hodonín - pavilon akvárií
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL003.8	Ukládka a odvoz zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						105 173,16		
1	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km ve VV 25km navíc, skutečnost je 44km : 212,30605*18	t				Vlastní	Indiv
2	D96R001	Třídění odpadu lžici na bagru denně 130t (130/8= 16,25t / h) : 212,30605/16,25	hod				Vlastní	Indiv