

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s. r. o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka
č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s. r. o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539
bankovní spojení: UniCredit Bank, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SD00409** na **Demolici a výstavbu pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2024 smlouvu o dílo č. SD00409, jejímž předmětem je Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova (dále jen smlouva). Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
2. Čl. V odst. 1 smlouvy stanoví lhůtu pro provedení díla do 300 dnů ode dne předání místa plnění zhotoviteli.
3. Čl. V odst. 5 mj. stanoví, že zhotovitel může přerušit provádění díla, pokud nebudou

prokazatelně splněny parametry technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno, se nezapočítává do lhůty dokončení díla.

4. V průběhu provádění díla došlo dne 18.12.2024 k jeho přerušení, neboť nebyly splněny parametry technologických předpisů pro provádění díla. V místě plnění bylo nutné přeložit smyčkovou elektrickou přípojkovou skříň, přičemž přeložku může dle platných právních předpisů zajistit pouze společnost ČEZ, a. s. Přeložka byla provedena dne 20.01.2025. Provádění díla z důvodu nesplnění parametrů technologických předpisů bylo přerušeno na 33 dnů. V souladu s čl. V odst. 5 smlouvy smluvní strany shodně prohlašují, že se tato doba 33 dnů nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.
5. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 43 . schůzi dne 04.02.2025 pod č. usnesení 25/RM/43/ORÚP/6418.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě dne

V Zábřehu dne

Ing. Daniel Rimel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.