

Číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0118/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

**„Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové
sportovní haly Hodonín“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO:	00284891
DIČ:	CZ699001303
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	██████████
zastoupený:	Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Adresa:	Hrušecká stavební spol. s r.o.
IČO:	U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
DIČ :	25585142
Bankovní spojení:	CZ25585142
Zastoupen:	Oberbank AG, a.s., č.ú.: ██████████
	Mgr. Sylvou Demjanovič - prokurista společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu na dodávku stavby č. SD/2024/0022/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v návaznosti na úpravu ceny dle dodatku č.1 smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1:
- 224 959,39 Kč bez DPH
47 241,47 Kč DPH 21%
272 200,86 Kč vč. DPH
- 2.3. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje v návaznosti na dodatek č. 1 smlouvy následovně:
- 896 817,80 Kč bez DPH
188 331,74 Kč DPH 21%
1 085 149,54 Kč vč. DPH
- 2.4. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně původně sjednaného termínu plnění, a to tak, že se prolouguje termín pro předání a převzetí části díla v rozsahu změn uvedených v dodatku č. 1 (viz změnový list č. 1), do 31.10.2024.
Smluvní strany o předání díla sepíší předávací protokol.
- 2.5. Smluvní strany se na základě změn uvedených v dodatku č. 1 rovněž dohodli, že doklady k příjemce díla uvedené v čl. 10., odst. 10.5. budou předány v termínu do 31.10.2024.
- 2.6. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 17.9.2024, usnesení č.3052

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 včetně příloh

V Hodoníně, dne

V Hruškách, dne

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

**Libor
Střecha** Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.10.11
08:33:51 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

**Sylva
Demjanovi
č** Digitálně podepsal
Sylva Demjanovič
Datum: 2024.10.04
10:56:03 +02'00'

.....
Mgr. Sylva Demjanovič
prokurista společnosti

Název akce:

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 01

„Doplnění čidel a krytů VZT a zajištění souladu s PBR“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0118/150

- 1. Oddíl stavby:** Víceúčelová sportovní hala – hala stolního tenisu
- 2. Zpracovatel změnového listu:** Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník:	Řešeno v samostatném zápisu KD
3.2 kontrolní den:	Kontrolní den č. 2 - 5
3.3. jiné související dokumenty:	Položkový rozpočet

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna dle přílohy č. 1 - Položkový rozpočet – práce nad rámec SOD

Změna č.1

Díl 728 Vzduchotechnika

- 4.1.1.** Doplnění 6 ks krycích desek anemostatů z důvodu nevhodného rozměru původních mřížek, které nelze instalovat do minerálního podhledu.



- 4.1.2. Doplnění 2 ks čidel vlhkosti vč. časových spínacích hodin a jejich připojení vč. přípravy do stávající MaR, která nebyla součástí původního stavu.



Vícepráce: 32 865,- Kč

Změna č.2

Díl 766 Konstrukce truhlářské (viz Příloha č.3 Schéma doplnění truhlářských a zámečnických výrobků)

- 4.1.3. Doplnění 3 ks protipožárních interiérových dveří (vč. kování a montáže), 1 ks do kanceláře a 2 ks do prostoru pod tribunou, které nebyly součástí původního stavu a jedná se o jiný požární úsek
- 4.1.4. Doplnění 9 ks samozavíračů na stávající interiérové dveře a 1 ks koordinátora zavírání pro dvoukřídlové dveře, které nebyly součástí původního stavu a na nové interiérové protipožární dveře vč. montáže
- 4.1.5. Doplnění 1 ks elektronického otevírání dveří z důvodu zabezpečení přístupu cizím osobám do prostorů šaten vč. dálkového ovládání a instalace systému

Vícepráce: 115 182,84 Kč

Změna č.3

Díl 76 Konstrukce zámečnické (viz Příloha č.3 Schéma doplnění truhlářských a zámečnických výrobků)

- 4.1.6. Doplnění 6 ks samozavíračů a 3 ks koordinátorů zavírání na stávající ocelové dveře, které nebyly součástí původního stavu
- 4.1.7. Výměna 1 ks nefunkčního panikového kování na ocelových dveřích
- 4.1.8. Provedení kontroly provozuschopností a revize

Vícepráce: 76 911,55 Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz. předešlý bod a příloha č. 1. Položkový rozpočet + příloha č.3 Schéma doplnění truhlářských a zámečnických výrobků

6. Finanční náklady změny:

Finanční náklady dle změny č.1 - 3 jsou dány položkovým rozpočtem víceprací, který tvoří přílohu č.1 tohoto změnového listu. U všech položek je způsob nacenění prací a dodávek uveden ve sloupci „cenová úroveň“.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	224 959,39	272 200,86
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	671 858,41	812 948,68
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	896 817,80	1 085 149,54

V Hodoníně dne 16/09/2024

Mgr. Sylva Demjanovic

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

S provedením prací nad rámec SOD souhlasím.

Vzduchotechnika:

Doplnění vlhkostních čidel se spínacími hodinami je nezbytné pro funkčnost systému VZT na základě požadavku zvýšené vlhkosti v objektu, který nemá přirozené větrání (nachází se pod tribunami sportovní haly.)

Dále je nutné vyměnit stávající kryty anemostatů, které mají nevyhovující rozměr pro osazení do minerálního podhledu.

Konstrukce truhlářské a soulad s PBŘ:

V rámci zajištění souladu s PBŘ dle původního návrhu je nutné doplnit samozavírače na dveře oddělující jednotlivé požární úseky a dále zajistit výměnu dveřních křidel bez požární odolnosti za dveře s požární odolností dle požadavku PBŘ.

Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola VV byla provedena v souladu s SOD, práce mimo ceník jsou dle individuální kalkulace dodavatele PBŘ.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- bude nutno vyhotovit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.01 schválit.

V Hodoníně dne 16/09/2024

Ing. Jiří Štukávec

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Na této stavbě není vykonáván autorský dozor.

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

a) Návrh finančního krytí:

Pro rok 2024 je na ORG 135 130 uvolněno 1,1 mil. Kč, změna nebude mít vliv na rozpočet města.

FI:


Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: 135 130

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v Hodovíně dne 16.9.2024



Bc. Marcel Džuba

VEDOUCÍ ODBORU:


v Hodovíně dne 16.9.2024



Ing. Martin Křížan

GARANT ODBORU:

v Hodovíně dne 16.9.2024



10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2024/0118 /150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1			
Rozpis částky na roky:	2024	272 200,86 Kč s DPH		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOZKA	Částka v Kč
2024	150	135 130		272 200,86 Kč s DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:

datum: 16. 09. 2024

jméno:

MARTIN KŘÍŽAN

podp

správce rozpočtu:

datum: 16. 09. 2024

jméno:

Ing. Marián Maňák

podp

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Příloha č. 2. Položkový rozpočet

Příloha č. 3. Schéma doplnění truhlářských a zámečnických výrobků

Příloha č. 4. Vyjádření k PBŘ

Příloha č. 5. Zápis z KD č.2 z 11.7.2024

Příloha č. 6. Zápis z KD č.3 z 18.7.2024

Příloha č. 7. Zápis z KD č.4 z 25.7.2024

Příloha č. 8. Zápis z KD č.5 z 1.8.2024

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22168-1 **Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu
Víceúčelové sportovní haly Hodonín**
Objekt: 04 **Práce nad rámec SOD**
Rozpočet: 01 **Práce nad rámec SOD**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
69501 Hodonín

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	224 959,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	224 959,39


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	224 959,39 CZK
Základní DPH	21 %	47 241,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 272 200,86 CZK

v



dne

13/09/2024



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			32 865,00	14,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			115 182,84	51,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			76 911,55	34,2
Cena celkem					224 959,39	100,0

Položkový rozpočet


S:	22168-1	Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín
O:	04	Práce nad rámeč SOD
R:	01	Práce nad rámeč SOD

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728							32 865,00	
Vzduchotechnika								
1	728/1	Krycí deska anemostatu 600 x 600	ks				Vlastní	Indiv
2	728/2	Čidlo vlhkosti	ks				Vlastní	Indiv
3	650072621R00	Montáž cidla stropního přisazeného	kus				RTS 24/ II	RTS 24/ I
4	728/3	Časové spínací hodiny	ks				Vlastní	Indiv
5	650052113R00	Montáž spínače časového	kus				RTS 24/ II	RTS 24/ I
6	728/4	Úprava rozvaděče MAR	kompl				Vlastní	Indiv
7	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m				RTS 24/ II	RTS 24/ I
8	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m				RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: 766							115 182,84	
Konstrukce truhlářské								
9	61165612RX	Dveře protipožární plně 1-křídle (atyp výška)	kus				Vlastní	Indiv
10	61165612R	Dveře protipožární plně 1-křídle	kus				RTS 24/ II	Indiv
11	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd.	kus				RTS 24/ II	RTS 24/ I
12	54914630R	Kování dveřní	kus				RTS 24/ II	RTS 24/ I
13	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus				RTS 24/ II	RTS 24/ I
14	54917035RX	Zavírač dveří protipožární	kus				Vlastní	Indiv
15	766/1	Koordinátor zavírání	ks				Vlastní	Indiv
16	767649191R00X	Montáž doplňků dveří, samozavírače protipožárního	kus				Vlastní	Indiv
17	766/2	Zámek - on line (kód, čtečka karet atd.)	ks				Vlastní	Indiv
18	766/3	Dálkové ovládání systému	ks				Vlastní	Indiv
19	766/4	Instalace systému	ks				Vlastní	Indiv
20	005231040R	Provozní řády - provozuschopnost, revize	Soubor				RTS 24/ II	Indiv
21	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - dopravní náklady	%				RTS 24/ II	RTS 24/ I
Díl: 767							76 911,55	
Konstrukce zámečnické								
22	767/1	Samozavírač na ocelové dveře TS 4000 stříbrný	ks				Vlastní	Indiv
23	767/2	Samozavírač na ocelové dveře TS 2000 stříbrný	ks				Vlastní	Indiv
24	767/3	Koordinátor zavírání na ocelové dveře	ks				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 22168-1	Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín
O: 04	Práce nad rámec SOD
R: 01	Práce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cent. soustava / platnost	Centová úroveň
25	767/4	Oprava - paniková hrazda ocelových dveří	ks				Vlastní	Indiv
26	767649191R00XX	Montáž doplňků dveří, samozavírače a panikové hrazdy na ocelové dveře	kus				Vlastní	Indiv
27	005231040R	Provozní řády - provozuschopnost, revize	Soubor				RTS 24/II	Indiv
28	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - dopravní náklady	%				RTS 24/II	Indiv



POL. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20

POL. 14, 15, 16, 20

POL. 23, 24, 26, 27

POL. 14, 16, 20

POL. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20

POL. 14, 16, 18, 19, 20

POL. 9, 14, 16, 20

POL. 22, 24, 26, 27

10, 11, 12, 13, 14, 16, 20

POL. 25, 26, 27, 28, 29, 30

POL. 27

PO2-III

9-V

PO7-V

Skip. 14 Hls: 3
Vehod 1, 12

Chodils
Hls: 1
Skip. 14

Skip. 14 Hls: 2
Vehod 9, 104

Skip. 15 Hls: 8
Vehod 1, 104

Skip. 11
Hls: 1
Vehod

Skip. 13 Hls: 10
TL Vehod 1, 12

Skip. 15 Hls: 11
TL Vehod 1, 11

Skip. 11 Hls: 8
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 9
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Skip. 11 Hls: 11
Vehod 1, 16

Posouzení stavu dveřních požární uzávěrů

Budova (objekt), adresa:
Sportovní hala
Lipová alej 4110/23, Hodonín

Posouzen byl stav dveřních požárních uzávěrů (PU) osazených v požárně dělící stěně následujících požárních úseků (PÚ):

- . PÚ č. 2 – herna stolního tenisu
- . PÚ č. 5 – vstupní chodba
- . PÚ č. 11 – nářad'ovna
- . PÚ č. 12 – šatny

Podkladem pro posouzení bylo PBŘ z 03/2003 včetně požárního výkresu.

Požadavky na provedení PU jsou uvedeny v části 8. výše uvedeného PBŘ.


Posouzením bylo zjištěno:

- Část PU je poškozena – nefunkční.
- PU nejsou opatřeny samouzavíracím zařízením.
- Oproti PBŘ byly zřízeny další dveřní otvory bez instalace PU
 - . mezi vstupní chodbou a kanceláří
 - . mezi nářad'ovnou a přilehlým prostorem
 - . mezi šatnou a přilehlým prostorem

Výše uvedené je zakresleno do půdorysného výkresu „práce nad rámec SOD“.

4.9.2024

Ing. Vlastimil Trnečka
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT 1003738



Digitálně podepsal Ing. Vlastimil Trnečka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační
razítko, ou=1003738, cn=Ing. Vlastimil Trnečka,
sn=Trnečka, givenName=Vlastimil,
serialNumber=P837987, title=IH00
Datum: 2024.09.04 22:22:41 +02'00'

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 2
STAVBA:



Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

- Dne: 11.07.2024
Zapsal: Ing. Štukavec Jiří – TDS
Místo konání: Hodonín, sportovní hala – stolní tenis
Účastníci: Bc. Marcel Džuba – zástupce objednatele – Město Hodonín - omluven
Maňáková Markéta – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Demjanovič Sylva – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Sedlák Zdeněk – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
- Program:
- 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla
 - 2) Plnění požadavků z předcházejícího KD
 - 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity
 - 4) Postup výstavby:
 - a) Upřesnění výstavby zhotovitelem do příštího KD
 - b) Postup výstavby dle HMG
 - c) Zabezpečení kvality, plnění KZP, prováděné zkoušky
 - 5) Požadavky:
 - a) Zhotovitele
 - b) TDI nebo objednatele
 - 6) Bezpečnost na staveništi, dodržování BOZP
 - 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu
 - 8) Různé
 - 9) Další smluvní strany
 - 10) Datum příštího KD

Předání staveniště proběhlo ke dni: 27.06.2024

Zahájení prací ke dni: 27.06.2024 na základě výzvy objednatele k zahájení prací uvedené v protokolu o předání staveniště.

ad 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla

Montáže potrubí VZT a odtahových ventilátorů, montáž elektroinstalace, nutno prověřit doplnění čidel vlhkosti do umývár, které by zajistily automatický chod vzduchotechniky, čidla nebyla v původním stavu osazena – měla by být tedy doplněna!!!

Nutno prověřit možnost zasáhnout do MaR, aby se zajistil automatický provoz VZT v závislosti na doplnění čidel – 2ks hydrostat, 2 ks – pohybový senzor

ad 2) Plnění požadavků předcházejícího KD

ad 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity

Je nutno sesouladit stávající stavebně technický stav haly se schváleným PBŘ – doosazovat na požární dveře samozavírače, vyměnit dveře do prostoru kanceláře – jedná se o jiný PÚ!!!

ad 4) Postup výstavby:

Předložit HMG vč. souvisejících prací pro SKST Hodonín

ad 5) Požadavky zhotovitele / objednatele:

Nachystat ocenění doplnění čidel – 2x hydrostat vč. napojení na MaR.

ad 6) BOZP a PO

STAVBA:

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

Zhotovitel byl upozorněn na souběh stavebních prací dalšího investora na jiné části budovy sportovní haly a byl předán kontakt na koordinátora BOZP.

Dále bylo upozorněno na nutnost dodržovat předpisy BOZP a PO v souvislosti se zvýšeným požárním rizikem a rozdělením stavby do požárních úseků a s dodržením stávajícího PBR při provádění stavby a při jejím dokončení.

Ad 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu

TDI upozorňuje na dodržování pořádku na staveništi a zajišťování průběžného úklidu ve všech prostorách, komunikacích znečištěných stavební činností zhotovitele(ů).

Omezení plochy u vstupu do stavby – osazen stacionární jeřáb dalšího zhotovitele. Plynoucí rizika z jeho provozu pro osoby vstupující do haly stolního tenisu.

Ad 8) Různé

Ad 9) Další smluvní strany

Dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, SIS a DOSS.

Ad 10)

Termín příštího KD: 18.7.2024, 12.00

Obdrží:

Objednatel: Město Hodonín

Zhotovitel: Hrušecká stavební

Ostatní: SKST Hodonín, z.s.

STAVBA:

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

- Dne: 18.07.2024
- Zapsal: Ing. Štukavec Jiří – TDS
- Místo konání: Hodonín, sportovní hala – stolní tenis
- Účastníci: Bc. Marcel Džuba – zástupce objednatele – Město Hodonín - omluven
Maňáková Markéta – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Demjanovič Sylva – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Sedlák Zdeněk – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
- Program:
- 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla
 - 2) Plnění požadavků z předcházejícího KD
 - 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity
 - 4) Postup výstavby:
 - a) Upřesnění výstavby zhotovitelem do příštího KD
 - b) Postup výstavby dle HMG
 - c) Zabezpečení kvality, plnění KZP, prováděné zkoušky
 - 5) Požadavky:
 - a) Zhotovitele
 - b) TDI nebo objednatele
 - 6) Bezpečnost na staveništi, dodržování BOZP
 - 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu
 - 8) Různé
 - 9) Další smluvní strany
 - 10) Datum příštího KD

Předání staveniště proběhlo ke dni: 27.06.2024

Zahájení prací ke dni: 27.06.2024 na základě výzvy objednatele k zahájení prací uvedené v protokolu o předání staveniště.

ad 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla

Řízení vzduchotechniky v prostoru šaten bude přeneseno jedním signálem do řídicího systému stávající MaR. Zdrojem signálu budou vlhkostní čidla + pohybová čidla a časový program. Bezvadný provoz je podmíněn sepnutým režimem příchozího impulsu zapnout vypnout – je nutné provést naprogramování, které zajistí stávající správce MaR (pan Martinka) v programu musí být znemožněn uživatelský zásah, aby nebylo možné systém vypnout.

V příštím týdnu bude připraven vstup do MaR, objednatel zajistí u správce budovy zapojení do systému z důvodu odzkoušení.

Proběhla kontrola Ing. Trnečkou z důvodu umístění nouzového osvětlení, s tím, že byly zjištěny jiné nedostatky v PBŘ zejména chybějící samozavírače na dveřích mezi PÚ a výměna dveří do kanceláře za protipožární.

Zhotovitel předloží změnový list na doplnění VZT a PBŘ.

Probíhá dokončování MTŽ VZT, elektroinstalace, příští týden budou zahájeny práce na podhledech. Vodoinstalace jsou dokončeny.

ad 2) Plnění požadavků předcházejícího KD

ad 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity

Je nutno sesoulatit stávající stavebně technický stav haly se schváleným PBŘ – doosazovat na požární dveře samozavírače, vyměnit dveře do prostoru kanceláře – jedná se o jiný PÚ!!!

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 3
STAVBA:



Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

ad 4) Postup výstavby:

Předložit HMG vč. souvisejících prací pro SKST Hodonín – splněno – průběh výstavby dle HMG.

ad 5) Požadavky zhotovitele / objednatele:

Nachystat ocenění doplnění čidel – 2x hydrostat vč. napojení na MaR + doplnění PBŘ.

ad 6) BOZP a PO

Zhotovitel byl upozorněn na souběh stavebních prací dalšího investora na jiné části budovy sportovní haly a byl předán kontakt na koordinátora BOZP.

Dále bylo upozorněno na nutnost dodržovat předpisy BOZP a PO v souvislosti se zvýšeným požárním rizikem a rozdělením stavby do požárních úseků a s dodržením stávajícího PBŘ při provádění stavby a při jejím dokončení.

Ad 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu

TDI upozorňuje na dodržování pořádku na staveništi a zajišťování průběžného úklidu ve všech prostorách, komunikacích znečištěných stavební činností zhotovitele(ů).

Omezení plochy u vstupu do stavby – osazen stacionární jeřáb dalšího zhotovitele. Plynoucí rizika z jeho provozu pro osoby vstupující do haly stolního tenisu.

Ad 8) Různé

Ad 9) Další smluvní strany

Dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, SIS a DOSS.

Ad 10)

Termín příštího KD: 25.7.2024, 12.00

Obdrží:

Objednatel: Město Hodonín

Zhotovitel: Hrušecká stavební

Ostatní: SKST Hodonín, z.s.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 4
STAVBA:

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

- Dne: 25.07.2024
Zapsal: Ing. Štukavec Jiří – TDS
Místo konání: Hodonín, sportovní hala – stolní tenis
Účastníci: Bc. Marcel Džuba – zástupce objednatele – Město Hodonín - omluven
Maňáková Markéta – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Demjanovič Sylva – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Sedlák Zdeněk – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
- Program:
- 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla
 - 2) Plnění požadavků z předcházejícího KD
 - 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity
 - 4) Postup výstavby:
 - a) Upřesnění výstavby zhotovitelem do příštího KD
 - b) Postup výstavby dle HMG
 - c) Zabezpečení kvality, plnění KZP, prováděné zkoušky
 - 5) Požadavky:
 - a) Zhotovitele
 - b) TDI nebo objednatele
 - 6) Bezpečnost na staveništi, dodržování BOZP
 - 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu
 - 8) Různé
 - 9) Další smluvní strany
 - 10) Datum příštího KD

Předání staveniště proběhlo ke dni: 27.06.2024

Zahájení prací ke dni: 27.06.2024 na základě výzvy objednatele k zahájení prací uvedené v protokolu o předání staveniště.

ad 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla

Vzduchotechnika je dokončena k finalizaci, elektroinstalace – kompletace rozváděče, montáž podhledů, zahájení výmalby.

Připojení VZT do systému sportovní haly proběhne v týdnu od 29.7., poté proběhne zkušební provoz s prvotním nastavením.

ad 2) Plnění požadavků předcházejícího KD

1.8. proběhne kontrola protipožárních dveří od výrobců s následným doporučením a naceněním doplnění samozavíračů + protipožární dveře (do tunelu a do kanceláře).

ad 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity

Je nutno sesoulatit stávající stavebně technický stav haly se schváleným PBŘ – doosazovat na požární dveře samozavírače, vyměnit dveře do prostoru kanceláře – jedná se o jiný PÚ!!!

ad 4) Postup výstavby:

průběh výstavby dle HMG.

ad 5) Požadavky zhotovitele / objednatele:

Bylo předloženo ocenění doplnění čidel – 2x hydrostat vč. napojení na MaR – bude nachystán ZL
nutno ještě ocenit doplnění PBŘ – po kontrole z 1.8.

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

ad 6) BOZP a PO

Zhotovitel byl upozorněn na souběh stavebních prací dalšího investora na jiné části budovy sportovní haly a byl předán kontakt na koordinátora BOZP.

Dále bylo upozorněno na nutnost dodržovat předpisy BOZP a PO v souvislosti se zvýšeným požárním rizikem a rozdělením stavby do požárních úseků a s dodržením stávajícího PBR při provádění stavby a při jejím dokončení.

Ad 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu

TDI upozorňuje na dodržování pořádku na staveništi a zajišťování průběžného úklidu ve všech prostorách, komunikacích znečištěných stavební činností zhotovitele(ů).

Omezení plochy u vstupu do stavby – osazen stacionární jeřáb dalšího zhotovitele. Plynoucí rizika z jeho provozu pro osoby vstupující do haly stolního tenisu.

Ad 8) Různé

Ad 9) Další smluvní strany

Dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, SIS a DOSS.

Ad 10)

Termín příštího KD: 1.8.2024, 12.00

Obdrží:

Objednatel: Město Hodonín
Zhotovitel: Hrušecká stavební
Ostatní: SKST Hodonín, z.s.

STAVBA:

Dokončení stavebních úprav v hale stolního tenisu Víceúčelové sportovní haly Hodonín

- Dne: **01.08.2024**
- Zapsal: Ing. Štukavec Jiří – TDS
- Místo konání: Hodonín, sportovní hala – stolní tenis
- Účastníci: Bc. Marcel Džuba – zástupce objednatele – Město Hodonín - omluven
Maňáková Markéta – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Demjanovič Sylva – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Sedlák Zdeněk – za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
- Program:
- 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla
 - 2) Plnění požadavků z předcházejícího KD
 - 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity
 - 4) Postup výstavby:
 - a) Upřesnění výstavby zhotovitelem do příštího KD
 - b) Postup výstavby dle HMG
 - c) Zabezpečení kvality, plnění KZP, prováděné zkoušky
 - 5) Požadavky:
 - a) Zhotovitele
 - b) TDI nebo objednatele
 - 6) Bezpečnost na staveništi, dodržování BOZP
 - 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu
 - 8) Různé
 - 9) Další smluvní strany
 - 10) Datum příštího KD

Předání staveniště proběhlo ke dni: 27.06.2024

Zahájení prací ke dni: 27.06.2024 na základě výzvy objednatele k zahájení prací uvedené v protokolu o předání staveniště.

ad 1) Prohlídka stavby, připomínky k realizaci díla

Vzduchotechnika je dokončena k finalizaci čeká se na anemostaty, elektroinstalace – kompletace rozváděče téměř hotovo, montáž podhledů, zahájení výmaleb

Připojení VZT do systému sportovní haly proběhne v týdnu od 29.7., poté proběhne zkušební provoz s prvotním nastavením – proběhne po získání přístupu do systému MaR.

ad 2) Plnění požadavků předcházejícího KD

1.8. proběhne kontrola protipožárních dveří od výrobců s následným doporučením a naceněním doplnění samozavíračů + protipožární dveře (do tunelu a do kanceláře) – proběhlo dnes při KD – nabídka bude předložena co nejdříve.

ad 3) Problematika výstavby, projektové dokumentace a jiné aktivity

Je nutno sesoulatit stávající stavebně technický stav haly se schváleným PBŘ – doosazovat na požární dveře samozavírače, vyměnit dveře do prostoru kanceláře – jedná se o jiný PÚ!!! - trvá

ad 4) Postup výstavby:

průběh výstavby dle HMG.

ad 5) Požadavky zhotovitele / objednatele:

Bylo předloženo ocenění doplnění čidel – 2x hydrostat vč. napojení na MaR – bude nachystán ZL
nutno ještě ocenit doplnění PBŘ – po kontrole z dnešního KD

Změnový list č.1 bude zaslán TDS a zástupci objednatele k doplnění jejich stanovisek.

ad 6) BOZP a PO

Zhotovitel byl upozorněn na souběh stavebních prací dalšího investora na jiné části budovy sportovní haly a byl předán kontakt na koordinátora BOZP.

Dále bylo upozorněno na nutnost dodržovat předpisy BOZP a PO v souvislosti se zvýšeným požárním rizikem a rozdělením stavby do požárních úseků a s dodržením stávajícího PBR při provádění stavby a při jejím dokončení.

Ad 7) Koordinace s infrastrukturou, opatření k minimalizaci negativních vlivů na okolí a dopravu

TDI upozorňuje na dodržování pořádku na staveništi a zajišťování průběžného úklidu ve všech prostorách, komunikacích znečištěných stavební činností zhotovitele(ů).

Omezení plochy u vstupu do stavby – osazen stacionární jeřáb dalšího zhotovitele. Plynoucí rizika z jeho provozu pro osoby vstupující do haly stolního tenisu.

Ad 8) Různé

Ad 9) Další smluvní strany

Dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, SIS a DOSS.

Ad 10)

Termín příštího KD: 8.8.2024, 12.30 a následně 15.8.2024 v 12.30.

Obdrží:

Objednatel: Město Hodonín

Zhotovitel: Hrušecká stavební

Ostatní: SKST Hodonín, z.s.