



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0237/24 ze dne 11.09.2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšinská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX  
e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 27-1649322359/0800  
číslo smlouvy: INV/0237/24  
identifikátor veřejné zakázky: P23V00000010

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

### Hydor s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025  
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz  
ID datové schránky: nxfa65t  
zástupce: Jiří Kunz – jednatel  
ve věcech smluvních: Jiří Kunz – jednatel  
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX  
ve věcech technických: Jiří Kunz – jednatel  
- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX  
IČO: 25818457  
DIČ: CZ25818457  
bankovní ústav: KB Ostrava  
číslo účtu: 43-3345970217/0100  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0237/24** uzavřené dne 11.09.2024 (dále jen „**Dodatek**“).

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2351/RMOB-Sle/2226/70 ze dne 19.08.2024) Smlouvu o dílo č. INV/0237/24 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **10 469 310,85 Kč bez DPH**.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „**méněpráce**“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.
2. **Smluvní strany se dohodly takto:**  
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.  
Cena sjednaných víceprací činí **+ 1 902 097,04 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **- 603 400,00 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací a víceprací činí **+ 1 298 697,04 Kč bez DPH**.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:  
*„Cena za Dílo, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 k této Smlouvě, ve výši **11 768 007,89 Kč bez DPH**, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.“*
4. V důsledku víceprací se posouvá termín dokončení díla a Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se tedy mění a nově zní:  
*„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:  
a) termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,  
b) termín dokončení Díla: do 31.03.2025.“*
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřeného v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.



3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek IV.**

#### **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 2.12.2024 svým usnesením č. 2744/RMOB-Sle/2226/81.

*Za Objednatele*

*Za Zhotovitele*

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....  
**Mgr. Richard Vereš**  
starosta

.....  
**Jiří Kunz**  
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách</b>	Číslo SO: INV/0237/24	Číslo změny stavby: Souhrnný přehled č. 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách</b>		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.09.2024, číslo smlouvy objednatele INV/0237/24, číslo smlouvy zhotovitele: .....

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívov, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

**Gen. Projektant (autorský dohled):** [redacted]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [redacted]

Přílohy: 1. Souhrnný rozpočet změnových listů	Počet paré:                      Příjemce:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">3x</td> <td>objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1x</td> <td>zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">1x</td> <td>projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	3x	objednatel	1x	TDS	1x	zhotovitel	1x	projektant (autorský dozor)
3x	objednatel								
1x	TDS								
1x	zhotovitel								
1x	projektant (autorský dozor)								

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:				
		Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
ZL-01	Provedení sanací podkladových vrstev	-201 690,00 Kč	1 241 833,57 Kč	1 040 143,57 Kč
ZL-02	Realizace nových kanalizačních poklopů a šoupátek	-50 400,00 Kč	340 683,67 Kč	290 283,67 Kč
ZL-03	Nahrazení kulatých palisád za hranaté palisády	-351 310,00 Kč	319 579,80 Kč	-31 730,20 Kč
Údaje v Kč bez DPH:		-603 400,00 Kč	1 902 097,04 Kč	1 298 697,04 Kč

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-603 400,00 Kč	5,76%	1 902 097,04 Kč	18,16%	1 298 697,04 Kč

Projektant (autorský dozor)	souhlasím/nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
TDS	souhlasím/nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
Zhotovitel	souhlasím/nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
Objednatel	souhlasím/nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů,, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV)- krycí list	Číslo paré:
--------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách</b>	Číslo SO:01 <b>INV/0237/24</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">01</div>
--	-----------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.09.2024, číslo smlouvy objednatele INV/0237/24 číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívov, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

**Gen.projektant (autorský dohled):** [redacted]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [redacted]

Přílohy:  1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis víceprací:  
**Provedení dodatečných sanací podkladových vrstev vlivem povodní. Bude provedeno výškové zaměření vozovky. Bude provedeno dodatečné čištění kanalizace vlivem povodní.**

Odůvodnění změny:  
 Dotčený úsek ul. Antošovické byl v průběhu povodní několik dnů zatopen vodou. Došlo k promočení podkladních vrstev (viz. Příloha č.1 Tlaková zkouška, Příloha č.2 Tlaková zkouška), vlivem toho muselo dojít k provedení dodatečných sanací o tloušťce 30cm. Bude provedeno skutečně výškové zaměření vozovky. Kanalizace bude znovu vyčištěna kvůli jejímu zanesení vlivem povodní.

Popis méněprací:

**Nebudou provedeny nové asfaltové povrchy v komunikaci**

Odůvodnění změny:  
 Z důvodu nevyhovujícího spádování vozovky nebude realizován nový asfaltový beton v šíři 100cm.

Vyjádření projektanta:  
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
201 690,00	1,92%	1 241 833,57	11,86%	1 040 143,57

<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, změn položek.

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách</b>	Číslo SO:01 <b>INV/0237/24</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">02</div>
--	-----------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.09.2024, číslo smlouvy objednatele INV/0237/24 číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přivoz, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b>	
--	--

Přílohy:  1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis vícepráci:  
**Realizace nových kanalizačních poklopů a šoupátek. Realizace kanalizační vpusti v komunikaci**

Odůvodnění změny:  
 Z důvodu špatného technického stavu kanalizačních poklopů požaduje investor jejich výměnu. V průběhu výkopových prací dochází ke kontrole šoupátek firmou OVAk a.s. Byl zjištěn nevyhovující stav ventilů (šoupátek). Bylo dohodnuto, že firma OVAk a.s. dodá a namontuje nové teleskopické ventily. Zhotovitel stavby provede zemní práce.

Popis méněpráci:

**Nebudou provedeny zápachové uzávěry**

Odůvodnění změny:  
 Firma OVAk a.s. nepožaduje provést dodávku a montáž zápachové uzávěry (sifonu) u kanalizačních vpustí.

Vyjádření projektanta:  
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
50 400,00	0,48%	340 683,67	3,25%	290 283,67

<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách</b>	Číslo SO:01 <b>INV/0237/24</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">03</div>
--	-----------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.09.2024, číslo smlouvy objednatele INV/0237/24 číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívov, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457

**Gen.projektant (autorský dohled):** [REDAKCE]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDAKCE]

Přílohy:  1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis vícepráci:  
**Nahrazení kulatých palisád za hranaté palisády**

Odůvodnění změny:  
 Na základě požadavku investora budou nahrazeny kulaté palisády za hranaté palisády.

Popis méněpráci:

**Nahrazení palisád za obrubníky**

Odůvodnění změny:  
 V úseku 51,5m budou nahrazeny kulaté palisády za obrubníky

Vyjádření projektanta:  
 Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
<b>351 310,00</b>	<b>3,35%</b>	<b>319 579,80</b>	<b>3,05%</b>	<b>-31 730,20</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.11.2024

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy. Není součástí Evidenčního listu "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Menprce  
Stavba: Měněpráce č.1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2024

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

Projektant:  
AWT Rekultivace a.s.


IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Zpracovatel:  
Ing. Kropáčová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-201 690,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-201 690,00	-42 354,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-244 044,90</b>




Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

**HYDOR, s.r.o.**  
Fügnerova 778/23  
Slezská Ostrava a Přívoz  
VA 2  
CZ25818457



Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Menprce

Stavba: Méněpráce č.1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Místo: Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AWT Rekulivace a.s.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-201 690,00</b>	<b>-244 044,90</b>
20A033_u znatelné	Uznote...	-201 690,00	-244 044,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -201 690,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-201 690,00	21,00%	-42 354,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -244 044,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HYDOR, s.r.o.  
Ostrava 778/23  
Ostrava a Přívoz  
OSTRAVA 2  
DIČ CZ25818457

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce č.1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...


Místo:

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant: AWT REKONSTRUKCE

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-201 690,00**

HSV - Práce a dodávky

-201 690,00

SO01 - Chodník

-201 690,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant:

AVI rekultivace

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-201 690,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky				-201 690,00
D	SO01		Chodník				-201 690,00
13	K	577144111 měněpráce	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "1"	m2	-486,000	390,00	-189 540,00
	vv		486*-1		-486,000		
	vv		Součet		-486,000		
15	K	573111112 práce	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 "1"	m2	-486,000	25,00	-12 150,00
	vv		-486		-486,000		



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: meneprace2  
Stavba: Měněpráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 5. 11. 2024

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

Projektant:  
AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-50 400,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -50 400,00	Výše daně -10 584,00
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-60 984,00</b>

Projektant :



TDS :



Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024


Razítko

Objednavatel:



Zhotovitel

**HYDOR, s.r.o.**  
Etiopierova 778/23 -3-  
Ostrava a Přívoz  
TRAVA 2  
IČ: CZ25818457



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: meneprace2

Stavba: Měněpráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Místo: Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AWT Rekultivace a.s.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-50 400,00</b>	<b>-60 984,00</b>
20A033_u znatelné	Uznate...	-50 400,00	-60 984,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Projektant:

AWT Rekulivace a.s.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 400,00	21,00%	-10 584,00
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 984,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**HYDOR, s.r.o.**

Průmyslová zóna Přívoz  
VA 2  
IČO: CZ25818457

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 5. 11. 2024

Projektant: AVV I REKUITIVACE

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-50 400,00**

SO02 - Úprava dešťové kanalizace

**-50 400,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 5. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AVVI Rekonivace

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-50 400,00</b>
	D	SO02	Úprava dešťové kanalizace				-50 400,00
60	M	56241459méněpráce	sifon+sítka PP/Pz pro žlab z PE š 150mm "2"	kus	-12,000	4 200,00	-50 400,00



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Meneprace3  
Stavba: Měněpráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.  
Projektant:  
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2024

IČ:  
DIČ: CZ00845451

IČ:  
DIČ: CZ25818457

IČ:  
DIČ: CZ47676175

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-351 310,00</b>
DPH základni	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	-351 310,00	-73 775,10
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-425 085,10</b>
v CZK			

Projektant

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**HYDOR, s.r.o.**

Právní zástupce: 779 722 303

Právní zástupce: 813457

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Meneprace3

Stavba: Měněpráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Místo: Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AWT Rekultivace a.s.

Zholovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-351 310,00</b>	<b>-425 085,10</b>
20A033_u znatelné	Uznate...	-351 310,00	-425 085,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -351 310,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-351 310,00	21,00%	-73 775,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -425 085,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HYDOR s.r.o.  
Právní zástupce  
Marek  
IČO 25818457

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant: AWT REKONSTRUKCE

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-351 310,00**

HSV - Práce a dodávky

**-351 310,00**

SO01 - Chodník

**-351 310,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 15. 11. 2024

Projektant: AVVI Rekonstrukce

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-351 310,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky				-351 310,00
D		SO01	Chodník				-351 310,00
36	K	339921112méněpráce	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m "3"	kus	-293,550	200,00	-58 710,00
	vv		-51,5*5,7"počet kusů do 1m"		-293,550		
	vv		Součet		-293,550		
37	M	58343959méněpráce	Palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm "3"	kus	-1 463,000	200,00	-292 600,00





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vceprce1  
Stavba: Vícepráce č. 1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.  
Projektant:  
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2024

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 241 833,57</b>	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	12,00%	1 241 833,57	260 785,05
		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>1 502 618,62</b>

Projekt

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**HYDOR, s.r.o.**

Právní zástupce: 778/23 3

Průvoz

2

5818457

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vceprce1

Stavba: Vícepráce č. 1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Místo: Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AWT Rekultivace a.s.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 241 833,57</b>	<b>1 502 618,62</b>
20A033_u znatelné	Uznote...	1 241 833,57	1 502 618,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č. 1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 241 833,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 241 833,57	21,00%	260 785,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 502 618,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HYDOR, s.r.o.  
Fügnerova 778/23  
702 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č. 1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant:

AVVI REKAPITULACE

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 241 833,57**

HSV - Práce a dodávky

1 241 833,57

SO01 - Chodník

1 214 247,07

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - revize a ochrana inženýrských sítí

9 720,00

VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady

17 866,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č. 1 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant:

AVV I Rekultivace

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 241 833,57</b>
D	HSV		Práce a dodávky				1 241 833,57
D	SO01		Chodník				1 214 247,07
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "1"	t	427,073	240,00	102 497,52
	vv		224,775*1,9		427,073		
	vv		Součet		427,073		
8	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "1"	m3	269,730	1 220,00	329 070,60
	vv		486*1,85*0,30		269,730		
	vv		Součet		269,730		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "1"	m3	269,730	312,00	84 155,76
	vv		486*1,85*0,30		269,730		
	vv		Součet		269,730		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "1"	m3	1 618,380	23,70	38 355,61
	vv		6*269,73		1 618,380		
	vv		Součet		1 618,380		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "1"	t	246,514	1 600,00	394 422,40
	vv		234,775*1,05		246,514		
	vv		Součet		246,514		
99	K	564911311 VP	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm "1"	m2	766,800	52,08	39 934,94
	vv		486*1,6-10,8"(neuznatelné náklady)"		766,800		
98	K	564971315 VP	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm "1"	m2	766,800	200,02	153 375,34
	vv		486*1,6-10,8"(neuznatelné náklady)"		766,800		
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným "1"	t	298,086	243,00	72 434,90
D	VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - revize a ochrana inženýrských sítí				9 720,00
77	K	043144000R	Kamerová prohlídka,čištění "1"	m	486,000	20,00	9 720,00
D	VRN2		Vedlejší rozpočtové náklady				17 866,50
78	K	012002001 VP	Geodetické práce-zaměření spádů vozovky "1"	kpl	1,000	17 866,50	17 866,50



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

340 683,67

DPH základní

Základ daně

340 683,67

Sazba daně

21,00%

Výše daně

71 543,57

snížená

0,00

12,00%



0,00

Cena s DPH

v CZK

412 227,24

Projekta



Datum a podpis:

15.121.2024 Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Objednavatel:



Zhotovitel

HYDOR, s.r.o.

Mon... řívovz

IČO: ...18457

Datum a podpis:

15.11.2024 Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant:

AVV I Rekultivace

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**340 683,67**

HSV - Práce a dodávky

340 683,67

SO01 - Chodník

210 178,20

SO02 - Úprava dešťové kanalizace

130 505,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.2 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant:

AVV I REKULTIVACE

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

2.6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>340 683,67</b>
D	HSV		Práce a dodávky				340 683,67
D	SO01		Chodník				210 178,20
8	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "vpust"	m3	14,500	1 220,00	17 690,00
	vv		"kanalizace-vpust"3*1*1,5		4,500		
	vv		"kanalizace-napojeni"2*2*2,5		10,000		
	vv		Součet		14,500		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "vpust"	m3	14,500	312,00	4 524,00
	vv		14,5		14,500		
	vv		Součet		14,500		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "vpust"	m3	87,000	23,70	2 061,90
	vv		14,5*6		87,000		
	vv		Součet		87,000		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "vpust"	t	23,200	1 600,00	37 120,00
	vv		14,5*1,6		23,200		
	vv		Součet		23,200		
102	K	132212212.	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "2"	m3	14,000	1 220,00	17 080,00
	vv		(1*1*1,4)*10		14,000		
	vv		Součet		14,000		
103	K	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "2"	m3	14,000	312,00	4 368,00
	vv		14		14,000		
	vv		Součet		14,000		
104	K	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "2"	m3	84,000	23,70	1 990,80
	vv		14*6		84,000		
	vv		Součet		84,000		
105	K	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 "2"	t	22,400	1 600,00	35 840,00
	vv		14*1,6		22,400		
	vv		Součet		22,400		
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím "vpust"	m2	6,000	10,00	60,00
	vv		6		6,000		
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm "vpust"	m	2,000	232,00	464,00
	vv		2		2,000		
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm "vpust"	m	2,000	197,00	394,00
	vv		2		2,000		
12	K	58343959R.	Zásyp výkopových jam frakce 32/63, včetně hutnění po vrstvách 200 mm "vpust"	m3	23,200	1 800,00	41 760,00
	vv		23,2		23,200		
38	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 "vpust"	m2	6,000	300,00	1 800,00
	vv		"po montáži nové vpusti"6		6,000		
17	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého "vpust"	m	2,000	148,00	296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221611.	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "2"	t	26,600	240,00	6 384,00
	vv		14*1,9		26,600		
	vv		Součet		26,600		
12	K	58343959R	Zásyp výkopových jam frakce 32/63, včetně hutnění po vrstvách 200 mm "2"	m3	14,000	1 800,00	25 200,00
	vv		14		14,000		
	vv		Součet		14,000		
21	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/64 (zásyp ventilů) "2"	t	26,600	380,00	10 108,00
	vv		14*1,9		26,600		
	vv		Součet		26,600		
54	K	998223011.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným "vpust"	t	12,500	243,00	3 037,50
D	SO02		Úprava dešťové kanalizace				130 505,47
55	K	894411111R	Zřízení vpustí kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 12/15 "vpust"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
56	K	52-dod	Betonové uliční vpusti DN 450 se stružkovou vtokovou mříží "vpust"	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
57	M	PPL.PR101606	přípojka dešťové vpusti DN 150 mm, délka 6m "vpust"	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
58	M	KSI.UB1	Betonová uliční vpust', koš kalový, B1 nízký v.250mm pro 500x500 "vpust"	kus	1,000	500,00	500,00
59	M	BTL.0006304.UR S	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm "vpust"	kus	1,000	350,00	350,00
61	M	BET.KZARV6258 0	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 450/60 "vpust"	kus	1,000	230,00	230,00
62	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8, tl. 150mm "vpust"	t	0,600	382,00	229,20
	vv		3*0,2		0,600		
63	K	879221911R	Napojení přípojky dešťové vpusti, včetně těsnění "vpust"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
100	K	899132111 VP	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm "2"	kus	7,000	6 631,36	46 419,52
101	M	KSI.KDB65 VP	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání PUR "2"	kus	7,000	7 225,25	50 576,75

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vceprce3  
Stavba: Vícepráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.

Projektant:  
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2024

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 319 579,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	319 579,80	67 111,76
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 386 691,56

Projektant

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Objednavatel:

Zhotovitel

HYDOR, s.r.o.

23 -3-  
a Přívoz  
A 2  
25818457

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

Datum a podpis: 15.11.2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vceprce3

Stavba: Vícepráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Místo: Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: AWT Rekultivace a.s.

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>319 579,80</b>	<b>386 691,56</b>
20A033_u znatelné	Uznate...	319 579,80	386 691,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Projektant:

AWT Rekulivace a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2024

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**319 579,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
319 579,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
67 111,76  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**386 691,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**HYDOR, s.r.o.**

Fügenerova 778/23

Městský obvod Přívoz

A 2

IČ: 25818457

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

**20A033\_uznatelne - Uznate...**

Místo:

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Datum:

15. 11. 2024

Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**319 579,80**

HSV - Práce a dodávky

319 579,80

SO01 - Chodník

319 579,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.3 - Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

Objekt:

20A033\_uznatelne - Uznate...

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava


Projektant:

AWT Rekultivace a.s.

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>319 579,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky				319 579,80
D	SO01		Chodník				319 579,80
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "3"	m	51,500	349,00	17 973,50
	W		51,5		51,500		
	W		Součet		51,500		
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm "3"	m	51,500	197,00	10 145,50
	W		51,5		51,500		
	W		Součet		51,500		
95	M	59229011 VP	palisáda hranatá betonová 165x120mm v 600mm přírodní "3"	kus	1 230,000	236,96	291 460,80
	W		205*6"počet kusů do 1m"		1 230,000		



