



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0237/24 ze dne 11.09.2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic
a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0237/24
identifikátor veřejné zakázky: P23V00000010

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

Hydor s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, 702 00, Ostrava – Přívoz
ID datové schránky: nxfa65t
zástupce: Jiří Kunz – jednatel
ve věcech smluvních: Jiří Kunz – jednatel, - tel.: XXX, mobil: XXX,
e-mail: XXX
ve věcech technických: Jiří Kunz – jednatel, - tel.: XXX, mobil: XXX,
e-mail: XXX
IČO: 25818457
DIČ: CZ25818457
bankovní ústav: KB Ostrava
číslo účtu: 43-3345970217/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0237/24** uzavřené dne 11.09.2024 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2351/RMOB-Sle/2226/70 ze dne 19.08.2024) Smlouvu o dílo č. INV/0237/24 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **10 469 310,85 Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 na základě rozhodnutí Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2744/RMOB-Sle/2226/81 ze dne 02.12.2024) Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně termínu dokončení díla k navýšení ceny díla na **11 768 007,89 Kč bez DPH**.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „**vícepráce**“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.
2. **Smluvní strany se dohodly takto:**
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. O vícepráci se rozšiřuje sjednaný předmět díla.
Cena sjednaných víceprací činí + **127 056,60 Kč bez DPH**.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k této Smlouvě, ve výši **11 895 064,49 Kč bez DPH**, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.“*
4. V důsledku víceprací se posouvá termín dokončení díla a Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se tedy mění a nově zní:
*„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
a) termín zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
b) termín dokončení Díla: do 30.04.2025.“*
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřeného v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,



nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 31.03.2025 svým usnesením č. 3163/RMOB-Sle/2226/94

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Jiří Kunz
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO:01		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		INV/0237/24		04
Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne11.09.2024, číslo smlouvy objednateleINV/0237/24 číslo smlouvy zhotovitele:				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Hydor s.r.o., Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívov, IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS):				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce		3 x Objednatel		
		1 x TDS		
		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Popis víceprací:				
Realizace dodatečných kanalizačních vpustí v komunikaci				
Odůvodnění změny:				
Vzhledem k nevhodnému spádování komunikace dojde k provedení nových kanalizačních vpustí sloužících k odvodnění srážkových vod z komunikace.				
Popis méněprací:				
Odůvodnění změny:				
Vyjádření projektanta:				
Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	127 056,60	1,08%	127 056,60
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	25.03.2025
TDS:	souhlasím	jméno	datum	25.03.2025
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	25.03.2025
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	26.03.2025
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách			Číslo SO: INV/0237/24		Číslo změny stavby: Souhrnný přehled č. 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.09.2024, číslo smlouvy objednatele INV/0237/24 , číslo smlouvy zhotovitele:					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Hydor s.r.o. ,Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívov , IČO: 25818457, DIČ: CZ25818457					
Gen. Projektant (autorský dohled					
Technický dozor stavebníka (TDS)					
Přílohy: 1. Souhrnný rozpočet změnových listů			Počet paré: Příjemce: 3x objednatel 1x TDS 1x zhotovitel 1x projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:					
Popis:					
		Méněpráce		Vícepráce	Rozdíl
ZL-04	Realizace dodatečných kanalizačních vpustí v komunikaci	0,00 Kč	127 056,60 Kč	127 056,60 Kč	
Údaje v Kč bez DPH:		0,00 Kč	127 056,60 Kč	127 056,60 Kč	
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00 Kč	0,00%	127 056,60 Kč	1,08%	127 056,60 Kč	
Projektant (autorský dozor)	souhlasím	jméno		datum 25.03.2025	podpis
TDS	souhlasím	jméno		datum 25.03.2025	podpis
Zhotovitel	souhlasím	jméno		datum 25.03.2025	podpis
Objednatel	souhlasím	jméno		datum 26.03.2025	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů,, ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV)- krycí list				Číslo paré:	