



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na **dodávku stavby** na akci:

„Hodonín – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – lávka přes olšinu“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Libor Střecha, starosta města

v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: **LEVEL 02, a.s.**

Sídlo: Jar. Staši 165, 763 02 Zlín, Malenovice

IČO: 26929708

DIČ: CZ26929708

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

Zastoupen: Václavem Kadlčíkem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4140

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2025/0146/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na úpravě termínu provedení takto:

Na základě zaměření skutečného provedení a dohod na posledních KD byl s projektantem a AD, TDS a zástupcem stavebníka bylo provedeno menší množství zábradlí, dále napojení dřevěné části chodníku hutněným štěrkopískem. Vzhledem k tomu, že není k dnešnímu dni znám provozovatel chodníku stavebník požádal o dodání náhradních prken v počtu 15 ks a 2 ks dvoumetrových madel zábradlí k případné nutné opravě a dodání 2 ks roštů o rozměrech. V PD a výkazu výměr byl odhadem zadán prořez roštů ve výši 20 %. Skutečnost je 30%. Projektant a AD souhlasí.

2.2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy

2.3. Cena více/méně prací dle Změnového listu č. 2 činí:

CELKEM Vícepráce:	106 948,80 Kč (bez DPH)
CELKEM Méněpráce:	- 182 082,66 Kč (bez DPH)
CELKEM	- 75 133,86 Kč (bez DPH)
Celkem snížení ceny díla dle ZL č.2:	- 90 911,97 Kč vč. DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	106 948,80	129 408,05
MÉNĚPRÁCE	182 082,66	220 320,02
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DOD. Č. 1	2 884 527,08	3 490 277,77
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 809 393,22	3 399 365,80

Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně součet změn (méněpráce + vícepráce) dle je 60,36 % . Zakázka byla soutěžena jako zakázka malého rozsahu, tudíž se na ní nevztahuje ZZVZ.

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

2.809.393,22 Kč bez DPH
589.972,58 Kč 21% DPH
3.399.365,80 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.2 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.2 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne
.....

Luboš
Veselý

Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2026.07.29
16:10:23 +02'00'

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum: 14.7.2026

V Hodoníně dne:

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha** Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.07.28
07:15:53 +02'00'

*Libor Střecha
Starosta města*

**Václav
Kadlčík** Podepsal Václav Kadlčík
DN: cn=Václav Kadlčík, c=CZ,
o=Level 02 a.s., ou=1,
email=kadlick.v@seznam.cz
Datum: 2026.07.27 14:09:22
+02'00'

*Ing. Václav Kadlčík
jednatel společnosti*

Název akce:

**HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – LÁVKA
PŘES OLŠINU**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 2**

Povalový chodník Hodonín

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0189/150

1. Oddíl stavby: Není členěno v PD na SO

2. Zpracovatel změnového listu: LEVEL 02 a.s. XXXXXXXXXX

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Na základě předchozích KD, jednání s projektantem a AD a na základě zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno menší množství zábradlí, dále napojení dřevěné části chodníku hutnějším šterkopískem. Vzhledem k tomu, že není k dnešnímu dni znám provozovatel chodníku stavebník požádal o dodání náhradních prken v počtu 15 ks a 2 ks dvoumetrových madel zábradlí k případné nutné opravě a dodání 2 ks roštů o rozměrech. V PD a výkazu výměr byl odhadem zadán prořez roštů ve výši 20 %. Skutečnost je 30%

Vícepráce : 106 948,80 Kč

Méněpráce: 182 082,66 Kč

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změny jsou provedeny na základě proběhlých prací a na základě dodaného zaměření skutečného provedení stavby geodetem, požadavku stavebníka.

Vliv na funkčnost

Změny technologie dřevěného chodníku nejsou významné.

Technické a funkční posouzení

Dopad do termínu a ceny:

Termíny dle dodatku č.1 byly splněny

Vyčíslení :

CELKEM Vícepráce: 106 948,80 Kč (bez DPH)

CELKEM Méněpráce: - 182 082,66 Kč (bez DPH)

CELKEM - 75 133,86 Kč (bez DPH)

Celkem snížení ceny díla dle ZL č.2: - 90 911,97 Kč vč. DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	106 948,80	129 408,05
MÉNĚPRÁCE	182 082,66	220 320,02
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DOD. Č. 1	2 884 527,08	3 490 277,77
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 809 393,22	3 399 365,80

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn vyplývá ze zaměření skutečného provedení a bude upraven v projektové dokumentaci. Zaměření skutečného provedení je uvedena v příloze změnového listu. Změny cen jsou zaneseny v položkovém rozpočtu, který je přílohou, změnového listu.

6. Finanční náklady změny

Položky oceněny dle položek v rozpočtu v SoD

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	106 948,80	129 408,05
MÉNĚPRÁCE	182 082,66	220 320,02
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DOD. Č. 1	2 884 527,08	3 490 277,77
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 809 393,22	3 399 365,80

Ve Zlině 6 / 2026

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně součet změn (méněpráce + vícepráce) dle je 60,36 % . Zakázka byla soutěžena jako zakázka malého rozsahu, tudíž se na ní nevztahuje ZZVZ.
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů
- stanovisky dotčených orgánů
Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu
akce je realizována z dotačního programu, o změnách bude nositel dotace informován

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – **není nutná**
- Dodatek IZ - **Dle TDS není potřeba**
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - **Dle TDS není potřeba**
- Dodatek Smlouvy o dílo - **Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 2 ke změně ceny a termínu dokončení a předání hotového díla**
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – **správce dotačního programu bude informován po odsouhlasení změn**

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2, tj. dodatek č.2, schválit.

V Hodoníně dne

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

AD souhlasí s provedenými změnami

GP (AD) doporučuje ZL.č.2 schválit.

V Hodoníně dne

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (více/méně práce) lze uhradit až po jejich schválení, toto podléhá schválení RMH.

- a) Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů a navýšení finančního limitu bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG- 673).

Fl:	- 90 911,97,- Kč vč. DPH
Provozní náklady PO:	
Rozpočet MH – ORG 150:	5.000.000,- Kč
Dotace EU/SR:	ano

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0189/150

Změnový list č.

2

Rozpis částky na roky:

Název Změnového listu:

ZL č. 2

2026 – cena dle
SoD

celková částka

3.399.365,80 Kč vč. DPH

Finanční profil:

ROK

ORJ

ORG

POLOŽKA

Částka v Kč

2026

150

25211

Měněpráce – vč. DPH

90 911,97

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:

datum:

podpis

správce rozpočtu:

datum:

20.7.26

1. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

položkový rozpočet

Příloha č. 2

dokumentace skutečného provedení stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – LÁVKA PŘES OLŠINU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 809 393,21

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 809 393,21	589 972,57
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 399 365,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – LÁVKA PŘES OLŠINU

Místo:

Datum:

10.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2 809 393,21

3 399 365,78

104.1.01

Soupis prací a...

2 137 633,21

2 586 536,18

VRN.1

Vedlejší a ostatn...

671 760,00

812 829,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – LÁVKA PŘES OLŠINU

Objekt:

104.1.01 - Soupis prací a...

Místo:

Datum:

10.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	méněpráce	vícepráce	rozdíl	komentář zdůvodnění
Náklady soupisu celkem												
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				724 617,75					
	D	1	Zemní práce				217 881,92					
1	K	111111104	Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu	m2								
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2								
3	K	111251212	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 2,5 m, s ponecháním nehroubí na místě, při hustotě porostu do 50 kusů	ar								
5	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2								
									182 082,66	21 188,80	-160 893,86	

	D	23	Zakládání - piloty				420 784,00					
9	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m								
10	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm ²	m								
11	M	605MAT.001	Akátové dřevo kůly pro piloty, dodávka materiálu	m3								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
15	M	40445650	dodatečné tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus								
16	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2								
	D	997	Přesun sutě				2 897,37					
17	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t								
	D	998	Přesun hmot				43 412,22					
18	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným	t								
19	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvláštní přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t								

D PSV		Práce a dodávky PSV		1 413 015,46	
D 762		Konstrukce tesařské		728 091,62	
25	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm ²	m	
26	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	
27	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	
28	K	762795000R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkn	m3	
29	K	762952011	Montáž terasy nášlapné vstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky do 90 mm	m2	
30	K	762952014	Montáž terasy nášlapné vstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	SOD
31	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	SOD
32	K	762595001R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	SOD
33	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	
34	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	
35	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	

22 001,00 Kč

7 478,40 Kč

13 710,40 Kč

změna plochy z 254,4m² na skutečnost 231,95 m² dle zaměření

navýšení z 318 m² na 380,32m² dle zaměření

navýšení z 318 m² na 380,32m² dle zaměření

D PSV		Práce a dodávky PSV		1 413 015,46	
D	762	Konstrukce tesařské		728 091,62	
25	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	
26	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	
27	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	
28	K	762795000R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkn	m3	
29	K	762952011	Montáž terasy nášlapné vstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky do 90 mm	m2	
30	K	762952014	Montáž terasy nášlapné vstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	SOD
31	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	SOD
32	K	762595001R1	Příplatek za nerezové spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	SOD
33	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	
34	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	
35	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	

22 001,00 Kč

7 478,40 Kč

13 710,40 Kč

změna plochy z 254,4m2 na skutečnost 231,95 m2 dle zaměření

navýšení z 318 m2 na 380,32m2 dle zaměření

navýšení z 318 m2 na 380,32m2 dle zaměření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HODONÍN – Příměstský les, SO Komunikace, chodníky, cesty – LÁVKA PŘES OLŠINU
Objekt: VRN.1 - Vedlejší a ostatn...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10.06.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Př.	Un.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	méněpráce	vícepráce	rozdíl	komentář zdůvodnění
Náklady soupisu celkem							671 760,00	0,00	0,00	85 760,00	85 760,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							671 760,00					
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							91 000,00					
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor								
D VRN3 Zařízení staveniště							240 000,00					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor								
D VRN4 Inženýrská činnost							25 000,00					
4	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kus								
D VRN6 Územní vlivy							220 000,00					
5	K	060001000	Územní vlivy	soubor								
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor								
D VRN9 Ostatní náklady							95 760,00					
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor								
			dubová nášlapná prkna + dubové zábradlí	m3				SOD		31 200,00 Kč		ořadani materiálu do zásoby to je techn 15 ks prken
			Úprava a napojení stávajícího chodníku včetně dosypání pískového lože	kpl				INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE		4 500,00 Kč		vyjádření AD: doplnění nástupů z hutné hliněpískové směsi (ferreto) není uvedeno v katalogu směrných cen (cenová soustava URS) proto je řešeno individuální R položkou
			Srovnání příjezdové cesty	kpl				INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE		8 300,00 Kč		úprava přístupových komunikací do původního stavu
			doplnění dubové nášlapné vrstvy řeziva v délce 55m	m3				SOD		41 760,00 Kč		příčné trámký a část vrchních nášlapných prken.

Plocha dřevěné části chodníku je 231.95 m².

Plocha tvořená corteny je 148.37 m².

Manipulační plocha kolem chodníku 795 m².

Délka zábradlí je 70,11 m.

