

**Město Hodonín****DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, kanalizace J. Suka – zkapacitnění potrubí“

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel: Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína

v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě pověření

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu
o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy

2.2. Cena více/méně prací dle Změnového listu č. 1 činí:

Vícepráce: 852 831,82 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)

Méněpráce: - 836 066,68 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)

Celkem změny dodatek č. 1 vč. DPH: 16 765,14 Kč

VÍCEPRÁCE	704 819,69	852 831,82
MÉNĚPRÁCE	-690 964,20	-836 066,68
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	9 504 132,23	11 500 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 517 987,72	11 516 765,14

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 Změnový list

3.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.2 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.2 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 9.9.2025/4811

Hodoníně, dne dle el. podpisu

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Libor Střecha
Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.09.17
08:20:25 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta

Zhotovitel:

Tomáš Hrabina
Digitální podpis: Tomáš
Hrabina, 16.09.2025 09:17

.....
Ing. Tomáš Hrabina a
Ing. Jiří Štukavec
ředitel oblasti Hodonín a výrobně-
technický ředitel

Podepsal Jiří
Štukavec
DN: cn=Jiří
Štukavec, c=CZ,
o=SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.,
ou=995
Datum:
2025.09.15
14:30:08 +02'00'

Název akce:
„Hodonín, kanalizace J. Suka – zkapacitnění potrubí“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 01
„Úprava konstrukčních vrstev a doplnění stavebních prací“



zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0006/150, S25-034-0300

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
 - Kanalizace - Rekonstrukce stoky A15.3,
 - Zpevněné plochy - Oprava zpevněných ploch.
2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.,
závod Dopravní stavby MORAVA
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den: KD č. 05 z 14.7.2025 bod 2. a,
KD č. 08 z 4.8.2025 bod 1. d, e,
KD č. 09 z 11.8.2025 bod 1. b, c, d, e,
KD č. 10 z 18.8.2025 bod 1. c,
KD č. 11 z 25.8.2025 bod 1. c, d, h.

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

Kanalizace - Rekonstrukce stoky A15.3

Z důvodu vhodné zvoleného postupu stavebních prací nebylo nutné realizovat dočasnou plochu z betonových panelů o výměře 234 m² a s tím související položení geotextilie. V rámci výstavby vyvstaly práce, které bylo nutné udělat a jsou tak nad rámec původního rozsahu díla. Jedná se o kompletní pokládku silničních obrub v délce 159 m, rozebrání a následně předláždění stávajících povrchů komunikace pro pěši, osazení 1 ks nové uliční vpusti a především zřízení konstrukční vrstvy KSC tl. 120 mm v trase celé délky nové kanalizace.

Zpevněné plochy - Oprava zpevněných ploch

V návaznosti na probíhající stavbu jiného zhotovitele ve sportovním areálu AK Hodonín (výstavby tribun a šaten) bylo z důvodu pohybu stavebních strojů dohodnuto, že nové asfaltové povrchy budou provedeny pouze po školní jídelnu ZŠ ve zbytku plochy bude použit recyklát. Mimo úsporu nákladů investora toto opatření efektivně sníží míru možného poškození nového povrchu dotčenou sousední výstavbou. Dále je zde uvažováno s projektovou úpravou předmětného okolí a souvisejících objektů v následujících etapách.

Vícepráce: 852 831,82 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)
Méněpráce: - 836 066,68 Kč vč. DPH (dle § 222 ZZVZ odst. 4)

Celkem změny dodatek č. 1 vč. DPH: 16 765,14 Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

Potrubí DN 1000 budované stoky zasahuje pod jízdní stopu a pod chodník. Vzhledem k nechtěnému poškození bylo proto přistoupeno k zesílení konstrukce vozovky o vrstvu KSC (beton) tl. 12. cm. Krytí bylo pod 90 cm a dále nezmapovaný výskyt IS v nízkém krytí. Nalezená uliční vpust byla opravena a uvedena do provozu. Nežádoucí vrstva z betonových panelů jako podkladu byla vybourána. Taktéž stávající teplovody a parovody.

V rámci uvedených změn není předpoklad řešení specifických technických opatření. Práce budou provedeny dle standardních pracovních postupů.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)
Většina položek je dle rozpočtu SOD, nové pak dle cenové soustavy ÚRS.

VÍCEPRÁCE	704 819,69	852 831,82
MÉNĚPRÁCE	-690 964,20	-836 066,68
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	9 504 132,23	11 500 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 517 987,72	11 516 765,14

V Hodoníně dne 5.9.2025

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Byla provedena kontrola přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek dle podmínek SOD. Změny zahrnuté v tomto změnovém listě znamenají mírný nárůst nákladů stavebníka. Hodnota změn je nižší než 15 % (limit v §222 odst. 4 ZZVZ)

Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek k smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodoníně dne 5.9.2025

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné pro zvýšení užitné kvality celého díla stavby. Změny nemění původní parametry stavby, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodoníně dne 5.9.2025

9. Stanovisko zástupce investora

Technické řešení změny díla byly vyvolány nejenom důvody uvedenými v čl. 4 Zdůvodnění a příčina změny, ale i nedořešenými návaznostmi např. příjezd do lesoparku Bažantnice, oplocení atletického stadionu, parkování u atletického stadionu apod. Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru RMH.

Vícepráce/méněpráce vedou ke změně technických parametrů a změně finančního limitu. RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ – 150, ORG 25213

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Str: 2/4

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne 5.9.2025




VEDOUcí ODBORU :

V Hodonině dne 5.9.2025



GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 5.9.2025



Libor Střecha



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2025/0006/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	16 765,14
Rozpis částky na roky:	2025	16 765,14

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2025	150	25213		16 765,14

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

přikazce operace:	datum: 5.9.2025	jmeno: Ing. Martin Křížan	podpis: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 5.9.2025	jmeno: Ing. Marian Maňák	podpis: [redacted]

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 zápisy z KD
Příloha č. 3 fotodokumentace

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.