

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO „ZEMNÍ PRÁCE – SILNICE III/2832 ROHLINY A RAKOUSY“ Č. 2024108 ZE DNE
12. 7. 2024**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluvních dokumentů):	██ ██ ██
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Finkous, člen představenstva ██

Název:	TOP NYANA s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Spisová značka:	C 29780 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	Štěpán Pflégr, jednatel
IČO:	489 51 480
DIČ:	CZ48951480
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Štěpán Pflégr, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Štěpán Pflégr, jednatel

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

- (A) Objednatel zahájil zadávací řízení na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy“ ev. č. Z24062 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ (dále jen „**veřejná zakázka ev. č. Z24062**“). Objednatel se Zhotovitelem spolu v návaznosti na toto zadávací řízení uzavřeli dne 12. 7. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Z24062 č. 2024108 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou stavební práce, které zahrnují odtěžení zeminy, včetně odtěžení zeminy s příměsí komunálního odpadu, demolicí propustku a odvoz a likvidaci zeminy, komunálního odpadu a sutí na skládku. Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 7. 2024 uveřejněním Smlouvy v registru smluv.
- (B) V průběhu realizace zemních prací dle Smlouvy, resp. v rámci provádění prací dle projektové dokumentace, však došlo k nepředvídatelným haváriím a sesuvu půdy způsobených neočekávanou nestabilitou podloží. V důsledku toho byl Zhotovitel dne 31. 7. 2024 nucen zastavit práce dle Smlouvy z důvodu nebezpečí sesuvu při provádění prací dle projektové dokumentace, jež byla součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ev. č. Z24062, a vyčkat dalších pokynů Objednatele. Dne 24. 9. 2024 došlo k obnovení zemních prací (zahrnujících také likvidaci stavu způsobeného haváriemi a sesuvy půdy), přičemž 8. 10. 2024 došlo k dalšímu sesuvu půdy. Nadto je na stavbě stále „uvězněný“ jeden z bagrů dodavatele TOP NYANA s.r.o.
- (C) Přerušení realizace Díla bylo způsobeno překážkou (Vyšší mocí), kterou nemohly Strany předvídat a zároveň tuto situaci nezpůsobili. S ohledem na nastalou situaci vznikla také potřeba víceprací spojených jak s odstraněním následků havárií a sesuvů, tak s úpravou rozsahu Díla s ohledem na nestabilitu podloží.
- (D) Objednatel v období srpna a září 2024 nechal vypracovat geologický průzkum společností SG Geotechnika a.s., jehož závěr doporučuje prohloubení dolních etáží o 1,8 m (vrstva kameniva bez výztuže), popř. ještě realizovat odvodňovací žebro.
- (E) Předmětem tohoto dodatku je tak kromě změny rozsahu (rozšíření) Díla, také změna (prodloužení) Termínu dokončení. Termín dokončení je prodloužen právě s ohledem na délku trvání překážky (Vyšší mocí) a nemožnosti realizovat předmětné práce a také s ohledem na potřebu realizace víceprací, které spočívají v odstranění následků havárií a sesuvů a změny (rozšíření) Díla. Změna Termínu dokončení je možná až tímto Dodatkem č. 1, kterým je definován rozsah změny Díla. Dřívější změna Termínu dokončení by nebyla účelná, neboť nebyl znám rozsah změny Díla.
- (F) Vzhledem k tomu, že došlo k havárii, sesuvům půdy a byl zjištěn havarijní stav podloží, vznikla krajně naléhavá potřeba dalších prací nezahrnutých v původním závazku ze Smlouvy, které z důvodů popsaných výše Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.
- (G) Realizace těchto dodatečných prací je časově naléhavá z důvodu potřeby bezodkladné nápravy závadného stavu a nelze tak dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, nebo zjednodušené podlimitní řízení, a to ani s ohledem na možnost zkrácení těchto lhůt postupem dle § 54 ZZVZ ani dalších zákonných výjimek.
- (H) S ohledem na výše uvedené Objednatel zahájil jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ s názvem „*Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy havárie sesuv půdy*“, na jehož základě je uzavřen tento Dodatek č. 1.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu (rozšíření) Díla ve smyslu čl. 3 Smlouvy, a to dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a kterým dochází k doplnění, resp. úpravě původního soupisu prací, jenž byl přílohou Smlouvy. Změny Smlouvy představují nezbytné stavební práce oproti původnímu závazku ze Smlouvy k odstranění havarijního stavu místa provádění Díla a související nezbytné vícepráce vyplývající mj. z geologického průzkumu, a to v rozsahu a za cenu uvedených v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

1.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je také prodloužení Termínu dokončení ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy. Nový Termín dokončení celého Díla (tedy Díla dle původní Smlouvy a dle tohoto Dodatku č. 1) byl stanoven tak, že Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024.

Tato prodloužená doba Termínu dokončení Díla reflektuje jednak dobu, v níž Dílo mělo být dokončeno, ale nemohlo být vůbec realizováno (v době nezbytného pozastavení prací), dobu trvání Vyšší moci, dobu nutnou k provedení prací k odstranění havarijního stavu a dobu nutnou k provedení víceprací, jež objektivně souvisí se změnou rozsahu Díla.

1.3 Dílo bude předáno jako celek dle pravidel ve Smlouvě, a to v rozsahu definovaném Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.

2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je podepsán podle dohody Stran buď elektronicky, anebo vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejich přílohách, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 odlišně.

2.5 Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

2.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za **Silnice LK a.s.**
V Jablonci nad Nisou
dne dle el. podpisu

Za **TOP NYANA s.r.o.**
V Praze
dne dle el. podpisu

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Štěpán Pflégr
Funkce: jednatel

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

.....
Jméno: Ing. Petr Finkous
Funkce: odborný garant, člen představenstva



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: III/2832 - Rohlíny - více méně práce

Celková cena bez DPH: 1 878 457,00

Celková cena s DPH: 2 272 932,97

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
VÍCE SO 101	SO 101 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Více + méně práce	1 878 457,00	394 475,97	2 272 932,97



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

III/2832 Rohliny - více méně práce

VÍCE SO 101

1 878 457,00

Rozpočet:

VÍCE SO 101 SO 101 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - Více + méně práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				475 209,00	
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	690,270	200,00	138 054,00	
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	224,770	1 500,00	337 155,00	
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	1		Zemní práce				969 450,00	
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	473,000	650,00	307 450,00	
			Výkop pro dodatečný štěrkový polštář + dodatečná odvodňovací rýha pod propustkem					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
4			PRÁCE PÁSOVÝM BAGREM 225	HOD	340,000	1 850,00	629 000,00	
5			PRÁCE BAGREM 5,7 T - RYPADLO	HOD	19,500	1 000,00	19 500,00	
6			PRÁCE BAGREM 8,5 T - RYPADLO	HOD	7,000	1 000,00	7 000,00	
7			PRÁCE BAGREM 7 T	HOD	6,500	1 000,00	6 500,00	
	2		Doprava				433 798,00	
8			NÁVOZY A ODVOZY TECHNIKY NA STAVBU A ZE STAVBY	KS	5,000	5 000,00	25 000,00	
9			NÁVOZY KAMENIVA FRAKCE 0/63 A 32/63	KM	9 321,000	38,00	354 198,00	
10			PROSTOJE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ	HOD	91,000	600,00	54 600,00	