

DODATEK Č. 2**KE SMLOUVĚ O DÍLO „ZEMNÍ PRÁCE – SILNICE III/2832 ROHLINY A RAKOUSY“ Č. 2024108 ZE DNE
12. 7. 2024**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluvních dokumentů):	██ ██ ██
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Finkous, člen představenstva ██

Název:	TOP NYANA s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Spisová značka:	C 29780 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	Štěpán Pflégr, jednatel
IČO:	489 51 480
DIČ:	CZ48951480
Telefon:	776 311 633
E-mail:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Štěpán Pflégr
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Štěpán Pflégr

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

- (A) Objednatel zahájil zadávací řízení na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy“ ev. č. Z24062 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. Objednatel se Zhotovitelem spolu v návaznosti na toto zadávací řízení uzavřeli dne 12. 7. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Z24062 č. 2024108 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou stavební práce, které zahrnují odtěžení zeminy, včetně odtěžení zeminy s příměsí komunálního odpadu, demolici propustku a odvoz a likvidaci zeminy, komunálního odpadu a sutí na skládku. Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 7. 2024 uveřejněním Smlouvy v registru smluv.
- (B) V průběhu realizace zemních prací dle Smlouvy, resp. v rámci provádění prací dle projektové dokumentace, však došlo k nepředvídatelným haváriím a sesuvu půdy způsobených neočekávanou nestabilitou podloží. Objednatel proto zahájil jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ s názvem „*Zemní práce – Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy havárie sesuv půdy*“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), na jehož základě byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (C) Znění dodatku č. 1 uvádělo termín dokončení a předání Díla Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024, Zhotovitel však čekal na vystavení dokladu správy sociálního zabezpečení, bez něhož nemohlo dojít k podpisu dodatku č. 1 a zadání veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že k předložení vystaveného dokladu došlo až 31. 12. 2024, byl dodatek č. 1 podepsán až 3. 1. 2025. Z toho důvodu Strany uzavírají tento Dodatek č. 2, jímž se z důvodu prodloužení zadávacího řízení, které nebylo způsobeno žádnou Stranou, formálně prodlužuje termín dokončení a předání Díla.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení Termínu dokončení ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy. Nový Termín dokončení celého Díla (tedy Díla dle původní Smlouvy a dle Dodatku č. 1) byl stanoven tak, že Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 6. 1. 2025.

Tato prodloužená doba Termínu dokončení Díla reflektuje prodloužení trvání zadávacího řízení, k jehož ukončení došlo až po původně stanoveném Termínu plnění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv souhlasí.
- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 2 a jeho přílohách výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je podepsán podle dohody Stran buď elektronicky, anebo vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejich přílohách, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 odlišně.

2.5 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za Silnice LK a.s.
V Jablonci nad Nisou
dne dle el. podpisu

Za TOP NYANA s.r.o.
V Praze
dne dle el. podpisu

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Štěpán Pflégr
Funkce: jednatel

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

.....
Jméno: Ing. Petr Finkous
Funkce: odborný garant, člen představenstva