



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„MŠ Štefánikova – rekonstrukce příjezdové komunikace“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

48035599

DIČ: CZ48035599

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2025/0050/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.2.2.. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

242 954,80 Kč bez DPH

51 020,50 Kč DPH 21%

293 975,31655 719,09 Kč vč. DPH 21%

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

33 750,00 Kč bez DPH

7 087,50 Kč DPH 21%

40 837,50 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

708 904,80 Kč bez DPH

148 870,00 Kč DPH 21%

857 774,81 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.7. 2025, usn. Č 4522.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací a méně prací

V Hodoníně, dne:.....

V Hodoníně dne:.....

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.07.24
08:01:39 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.07.23
11:50:03 +02'00'

.....
Tomáš Hrabina, Jiří Štukavec
ředitel oblasti Hodonín a výrobně-technický ředitel

**Jiří
Štukavec**
Podpisář Jiří Štukavec
DN: c=cz, o=Štukavec,
ou=OWE TELSKÝ stavební
s.r.o., ou=596,
email=j.stukavec@swetelsky.cz
Datum: 2025.07.23 11:50:50
+02'00'

Název akce:
„MŠ Štefánikova – Rekonstrukce příjezdové komunikace“

číslo: ZL č. 1
„MŠ Štefánikova - Rekonstrukce příjezdové komunikace“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2025/0050/150

1. Oddíl stavby: MŠ Štefánikova - Rekonstrukce příjezdové komunikace

2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKY stavební s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 16362 a 16363, datum 24.6.2025)
- 3.2 kontrolní den: (KD č. 1, ze dne 25.6.2025)
- 3.3. jiné související dokumenty: (nejsou)

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Po odstranění stávajícího živičného povrchu byl zjištěn zcela nevyhovující stav stávající uliční vpusti, výška kanalizačních poklopů a jejich uložení. Dále bylo odstoupeno na pokyn investora od pokládky obrub, které oddělují komunikace a sportovní povrch. Bude řešeno samostatně. Plocha pod sportovištěm vykazující trhliny a výškové nerovnosti a pro pokládku dopadových ploch je zcela nevyhovující. Pokládka živičného povrchu může vést vzhledem k složitosti plochy k poškození nového povrchu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Rozšíření plochy asfaltobetonové komunikace, výšková úprava poklopů, výměna (oprava) uliční vpusti včetně mříže v dotčené ploše, bourání a zpětné dobetonování betonových ploch.

6. Finanční náklady změny

Kalkulace položek dle rozpočtu v SOD, a individuální kalkulace položek, které nebyly předmětem smlouvy o dílo.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	242 954,80	293 975,31
MÉNĚPRÁCE	-33 750,00	-40 837,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	499 700,00	604 637,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	708 904,80	857 774,81

V Hodoníně dne 7.7.2025

...

Ing. Petr Šíkula

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod.)


Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOVINĚ dne 7.7.2025



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

GP a AD nejsou)



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150 (INV/NIV):

Dotace EU/SR:

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU INV:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 | fotodokumentace |
| Příloha č. 3 | návrh smlouvy dodatek č.1 |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/xxxx/2015/INV

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:		

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum: 11.2.2025	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Položkový rozpočet

S:	Příjezdová komunikace
O:	MŠ Štefánikova z ulice Scots Viatora, Hodonín

Původní rozpočet dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	113107341	Odstranění podkladu živičného tl. do 50 mm <i>včetně odvozu a uložení na skládku</i>	kpl			
2	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2			
3	572131211	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí SAL přes 20 do 40 mm	m2			
4	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2			
5	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
6	Pol 1	Osazení ležatého obrubníku ABO 2-15 včetně všech nutných stavebních prací	m			
		CELKEM				499 700,00

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	113107341	Odstranění podkladu živičného tl. do 50 mm <i>včetně odvozu a uložení na skládku</i>	kpl			
2	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2			
3	572131211	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí SAL přes 20 do 40 mm	m2			
5	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
	899132111	Výšková úprava kanalizačního poklopu	ks			
	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti vč. Nové mříže a vyrovnávacích prvků	ks			
	961044111	Bourání podkladů z betonu prostého	m3			
	452311131	Dobetonování konstrukci beton prostý	m3			
	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			
	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
		CELKEM				242 954,80

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
6	Pol 1	Osazení obrubníků včetně všech nutných stavebních prací	m2			
		CELKEM				-33 750,00

Dodatek č.1 celkem bez DPH	209 204,80
DPH 21 %	43 933,01
Dodatek č.1 celkem vč. DPH	253 137,81

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	708 904,80
DPH 21 %	148 870,01
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH	857 774,81

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.07.01
10:14:21 +02'00'

**Martin
Vymyslický**

Podepsal Martin Vymyslický
DN: cn=Martin Vymyslický,
o=SWIETELSKÝ stavební s.r.o.,
ou=2349,
email=m.vymyslicky@swietelsky.cz
Datum: 01.07.2025

