



# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

*uzavřeny podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*


na akci:

### STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** Město HODONÍN
- Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303  
Statutární orgán: Libor Střecha, starosta  
Zastoupený:  
v technických záležitostech:   
Bankovní spojení: 

/dále jen objednatel/

- 1.2. Zhotovitel:** Městská bytová správa, spol. s r.o.
- Sídlo: Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín  
IČO: 63489953  
DIČ: CZ699001303  
Zastoupen: Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21697  
Bankovní spojení: 

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/2018/0244/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

92 101,00,- Kč bez DPH  
0,00,- Kč DPH 21%  
92 101,00,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 73 794,00,- Kč bez DPH  
0,00,- Kč DPH 21%  
- 73 794,00,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

18 307,00,- Kč bez DPH  
0,00,- Kč DPH 21%  
18 307,00,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

**1 928 202,39,- Kč bez DPH**  
**0,00,- Kč DPH 21%**  
**1 928 202,39,- Kč vč. DPH**

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento Dodatek **nabývá platnosti** dnem uzavření Dodatku, tj dnem podpisu obou Smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti **dnem jeho uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín  
Datum a číslo usnesení: 18.12.2018, usnesení č. 198

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 **Změnový list č. 1**

Příloha č. 2 **Oceněný soupis víceprací a méněprací**

V Hodoníně dne: 19.12.2018

Objednatel:



V Hodoníně dne: 19.12.2018

Zhotovitel:



I  
jednatelka ✓

**Příloha č. 1**

**Změnový list č. 1**

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU  
HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ“

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2018/0244/150

1. **Oddíl stavby:** Stavební úpravy zkušebny LDO v objektu Horní Valy 2 v Hodoníně
2. **Zpracovatel změnového listu:** Městská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 696/4,  
695 01 Hodonín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. 1., strana č. 4,7,8,11 datum 31.10., 14.11, 21.11. 2018
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. 2,4,5 ze dne 31.10., 14.11., 21.11. 2018)
  - 3.3. jiné související dokumenty: nejsou doloženy
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
  - a) Příčinou změny VZT bylo nalezení 2ks funkčních střešních ventilátorů, které jsou s ohledem na dispozici učeben vhodněji umístěny než stávající ventilátor, určený k výměně.
  - b) Dále byly zjištěny nevyhovující značné nerovnosti mezi jednotlivými stropními panely nad jevištěm, které mohou být při představeních světelně exponovány a nepůsobily by esteticky. Navíc s ohledem na černou malbu stropní konstrukce, která veškeré nedokonalosti ještě opticky zvýrazňuje, a která byla vybrána p. ředitelem ZUŠ, by nebylo možno provést vyhovující rovinnost stropní konstrukce.
  - c) Elektroinstalace přilehlé chodby 1.11 je provozně propojena s elektroinstalací v 1.PP a nijak nespojuje s dotčenými prostory. Její výměna by vyvolala navazující neplánované stavební práce (opravy obkladů, omítek, malby, atd.).
  - d) Litinová otopná tělesa na jevišti nejsou vhodná s ohledem na výskyt dětí v dotčených prostorech (nebezpečí úrazu) a svými rozměry neumožňují umístění inventáře (botníky, věšáky, atd.), který požaduje ředitel ZUŠ.
  - e) S ohledem na skutečnost, že přilehlé sociální zařízení se bude rekonstruovat v samostatné etapě a počítá se s novými přívody jednotlivých okruhů elektroinstalace, tak je nutné tyto přívody přivést již v rámci probíhajících stavebních úprav, aby se následně nezasahovalo do nově provedených podhledů.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny:**
  - a) 2 ks funkčních ventilátorů budou „repasovány“ a plánovaný 1ks nového ventilátoru včetně příslušenství nebude instalován. Z tohoto důvodu bude nutná likvidace 2 ks zvuktlumících komor na ploché střeše.
  - b) Nad jevištěm bude proveden SDK podhled.
  - c) Elektroinstalace přilehlé chodby 1.11 nebude prováděna.
  - d) Budou osazena ocelová desková otopná tělesa, která jsou vyšší, bezpečnější a umožní umístění inventáře.

- e) Pro budoucí plánovanou rekonstrukci přilehlých soc. zař. se podhledem přivedou nové přívody jednotlivých okruhů elektroinstalace. Pokud by se toto provádělo až při vlastní rekonstrukci sociálních zařízení, byly by nutné velmi problematické demontáže podhledů. Při vlastní rekonstrukci sociálních zařízení bude celková cena ponížena o tyto, již předem vynaložené náklady.

## 6. Finanční náklady změny:


*položky dle rozpočtu SoD, položky RTS*

Nacenení jednotlivých položek víceprací a méněprací je provedeno v jednotkových cenách dle příslušné SoD. Pokud se v SoD některé položky nevyskytují, jsou tyto nevyskytující se položky naceněny dle RTS 2016.

Rozdíl více x méně prací je 18 307,- Kč

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	92 101	92 101
MÉNĚPRÁCE	73 794	73 794
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 909 895	1 909 895
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>1 928 202</b>	<b>1 928 202</b>

V Hodoníně dne 3.12.2018



## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Výše uvedené změny byly řádně projednány na KD za účasti zástupce investora, zhotovitele, TDS a vedení ZUŠ.

Byla provedena kontrola rozsahu navržených změn a cen zhotovitele. TDS souhlasí s cenovým návrhem zhotovitele a se zhotovením výše uvedených změn.

Část elektro byla posouzena jak technicky, tak cenově autorským dozorem (projektant části elektro).

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- *zadávací dokumentací VZ – jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv na zadávací dokumentaci VZ*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.) - nemá vliv na SoD,*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím - nemá vliv na stavební povolení*
- *stanovisky dotčených orgánů - nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu - nemá vliv*


**Návrh dalšího postupu:**

- *Úprava harmonogramu stavby - nebude měněn*
- *Dodatek IZ - nebude řešeno*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – nebude řešeno*
- *Dodatek Smlouvy o dílo - bude zpracován a předložen ke schválení dle vnitřní normy objednatele*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - nebude řešeno*

**Doporučení:**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 3.12.2018




**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)):**

Jedná se o změny, které ze stavebně-technického hlediska zvýší kvalitativní úroveň stavebních úprav – způsob nuceného odvětrání bude řešen vhodněji a novým SDK pohledem bude zvýšena estetická úroveň díla. Osazením deskových otopných těles dojde k vhodnějšímu a hospodárnějšímu využití dispozice jeviště. Nerealizací části elektromontážních prací nebude nijak snížena kvalitativní úroveň probíhajících elektromontážních prací neboť se nebudou realizovat ty elektromontážní práce, které nijak nesouvisí s dotčenými prostory. Provedení nových přívodů pro plánovanou novou elektroinstalaci přilehlých sociálních zařízení je nutné neboť se do budoucna zabrání problematickým zásahům do podhledů ( ať už nových minerálních nebo stávajících z AL lamel)

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 3.12.2018




**9. Stanovisko zástupce investora:**

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

- a) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SD/2018/0244/150 bude předložen RMH ke schválení dne 18.12.2018.
- b) Návrh finančního krytí: 0

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ:



(podpis)

VEDOUcí ODBORU IaÚ:



.....  
(p

GARANT ODBORU IaÚ:

Libor Střecha  
starosta

...  
(p



V Hodoníně dne 3.12.2018

**10. Přílohy ke změnovému listu:**

<b>Příloha č. 1</b>	doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce:	<b>nedokládá se</b>
<b>Příloha č. 2</b>	položkový rozpočet:	<b>doložen</b>
<b>Příloha č. 3</b>	fotodokumentace:	<b>nedokládá se</b>
<b>Příloha č. 4</b>	dodatek PD:	<b>řešeno zápisem na KD KD č. 2,4,5 ze dne 31.10., 14.11., 21.11. 2018</b>



# Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2018/0244/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
č. 1	Stavební úpravy zkušebny LDO v objektu Horní Valy 2 v Hodoníně	1 928 202,- Kč
Rozpis částky na roky:	2018	1 928 202,- Kč

## Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2018	150	14811	6121	2 200 000,- Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	
správce rozpočtu:	datum: 19.12.18	jméno:	

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.  
Kopie založena u TDS.

**Oceněný soupis víceprací a méněprací**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stav.úpr.LDO, VCP-MP,CELKEM**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Městská bytová správa, spol. s r.o.** IČ: **63489953**  
**Rodinova 691/4** DIČ: \_\_\_\_\_  
**69501 Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 247,04
PSV			8 538,44
MON			-27 478,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>18 306,68</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>18 306,68 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

**Cena celkem s DPH 18 307,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
735	Otopná tělesa	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			
Cena celkem					18 306,68

## Položkový rozpočet

S:	Stav.úpr.LDO, VCP-MP,CELKEM
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 4				Vodorovné konstrukce						
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2							
2	440321313R00	demontáž 2ks zvuktlumících komor, viz. samostatný rozpočet	kpl							
Díl: 60				Úpravy povrchů, omítky						
3	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2							
Díl: 61				Úpravy povrchů vnitřní						
4	612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m							
Díl: 735				Otopná tělesa						
5	735111350R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160	m2							
6	735890803R00	Přemístění otop. těles k nátěru, H 6-12m	t							
7	735890803R00	Přemístění otop. těles na místo, H 6 - 12 m	t							
8	48457299R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.900dl.1400	kus							
Díl: 783				Nátěry						
9	783322120R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2							
Díl: M21				Elektromontáže						
10	210010311R00	Vícepráce, viz.SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl							
11	210010311R00	Méněpráce, viz.SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl							
Díl: M24				Montáže vzduchotechnických zař						
12	728111112R00	Méněpráce, viz.SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl							

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Stav.úpravy zkušebny LDO - demontáž zvuktlumících komor**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Městská bytová správa, spol. s r.o.** IČ: **63489953**  
**Rodinova 691/4** DIČ: \_\_\_\_\_  
**69501 Hodonín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 681,77
PSV			11 104,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			840,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>19 626,47</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,47 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **19 626,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
90	Přípočty	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
712	Živičné krytiny	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
728	Vzduchotechnika	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					19 626,47

## Položkový rozpočet

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>							
1	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus							
<b>Díl: 90</b>			<b>Přípočty</b>							
2	900 R24	HZS-odpojení ovládní, zajištění kabelů, elektromontér v tarifní třídě 7	h							
3	900 R02	HZS, nezměnitelná stavební práce, stavební dělník v tarifní třídě 5	h							
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>							
4	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2							
5	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t	kus							
<b>Díl: 97</b>			<b>Prorážení otvorů</b>							
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t							
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t							
8	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t							
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t							
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, za dalších 10km, skládka Mutěnice	t							
<b>Díl: 712</b>			<b>Živičné krytiny</b>							
11	712300951RT2	Oprava na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1 vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral	m2							
12	712300951RT2	Oprava na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 2 vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral	m2							
<b>Díl: 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>							
13	713141313R00	Izolace tepelná střech do tl.200 mm, 1 vrstva, lepením	m2							
14	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střech	kus							
15	63153803.AR	Deska z minerální vlny 1000x600x 50 mm, polotuhá	m2							
<b>Díl: 728</b>			<b>Vzduchotechnika</b>							
16	728111118R00	Demontáž střešních ventilátorů do DN 315, snesení	ks							
<b>Díl: VN</b>			<b>Vedlejší náklady</b>							
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor							
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor							



Zakázkové č:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ**  
**D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika - více práce**

Rozpočet č: P091070

## Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I	Dodávka materiálu
	<b>Celkem</b>
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady
	Podružný materiál
	Podíl přidružené výroby
	<b>Celkem</b>
HLAVA IV	Montážní práce a služby
	<b>Celkem</b>
HLAVA VI.	Vedlejší náklady
	Mimostaveništní doprava
	Náklady na umístění stavby
	<b>Celkem</b>
HLAVA VII.	Ostatní náklady
	Lešení/plošina
	<b>Celkem</b>
	<b>Celkem bez DPH</b>

*Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.*

*Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.*

**Rozpočet**

P091070

**Kabely, vodiče a příslušenství**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	40	M		
CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	60	M		
CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	120	M		

**Celkem****Montáže dle ceníku M741**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	40	m
744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	180	m
740999904	Nezměřitelné mont.práce	20	hod
743591214	Montáž přichytek kabel-p90 mm	160	kus

**Celkem****Stavební práce při elektromontážích - 846-9**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	18	m
971032300	Bourání otvorů zdi cih 0,09m2, tl.45cm	1	kus
953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	160	kus

**Celkem****Úložný materiál, krabice a příslušenství**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	160	KS
HMOZDINKA8/	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	160	KS

**Celkem**

Zakázkové č:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ**  
**D.1.4.g - silnoprúdová elektrotechnika - méně práce**

Rozpočet č: P091069

## Rekapitulace rozpočtu

### HLAVA I

Dodávka materiálu

**Celkem**

### HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Podružný materiál

Podíl přidružené výroby

**Celkem**

### HLAVA IV

Montážní práce a služby

**Celkem**

### HLAVA V

Demontáže celkem

**Celkem**

### HLAVA VI. Vedlejší náklady

Mimostaveništní doprava

Náklady na umístění stavby

**Celkem**

### HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků

Revize a zkoušky

**Celkem**

**Celkem bez DPH**

*Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.*

*Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.*

**Rozpočet**

P091069

**Kabely, vodiče a příslušenství**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	20	M		
CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	10	M		

**Celkem****Montáže dle ceníku M741**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	50	kus
744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	30	m
748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	6	kus
747112461	Mont přepínač zapašćen 6-střídavých	2	kus
743411111	Montáž krabic instal zapašćen PH kruh	4	kus
742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	20	kus
743419110	Otevření krabic vičkem na závit	2	kus
747161240	Mont zásuv domov zapašćen 2P+Z 2zapoj	2	kus
743412111	Montáž krabic přístr zapašćen PH kruh	2	kus

**Celkem****Stavební práce při elektromontážích - 846-9**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	20	m
973031100	Sekání kapes zdi cih.krubic 7x7x5	6	kus
971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	1	kus

**Celkem****Ukončovací prvky a svorkovnice**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	20	KS

**Celkem****Úložný materiál,krabice a příslušenství**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	2	KS
KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	4	KS

**Celkem****Spínače,zásuvky a vidlice**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	2	KS
5519A-A02357	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON TA	2	KS
3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	4	KS
3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	2	KS

**Celkem****Svítlidla**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
BRO4KO340V2	Typ A svítlidlo LED přisazené kruhové Ř3	5	ks
OZN/ETE/3W/C	Typ N svítlidlo nouzové LED přisazené 1x	1	ks

**Celkem****Demontáže dle ceníku M741**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	5	hod

**Celkem**

## Soupis prací

Zakázka: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ**

Místo: **VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**69501 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Městská bytová správa s.r.o.**  
**Rodinova 691/4**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **63489953**

DIČ: **CZ699001303**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 452,00
PSV	-44 179,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	-500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-34 227,20</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 227,20 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-34 227,20 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			
713	Izolace tepelné a zvukové	PSV			
728	Vzduchotechnika	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

## Soupis prací

<b>S:</b>	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNÝ LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ
<b>O:</b>	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>			<b>Přípočty</b>			
1	900 R04	HZS - vyčištění 2ks ventilátorů, jejich oprava, promazání, výměna ložisek, nátěr, demontáž, montáž	h			
2	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h			
<b>Díl: 713</b>			<b>Izolace tepelné a zvukové</b>			
3	nabíčka	zvukizolační úprava střeš. boxu s deskou do 1m2, SDK 600/600+2x Techrock 40-FB1 tl.50mm, vycpávka	ks			
4	nabíčka	úprava střeš. boxu s oplechováním do 0,5m2, vycpávkou min. rohoží 0,09m3, podhl. SDK do 0,5m2	ks			
5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 728</b>			<b>Vzduchotechnika</b>			
6	728111118R00	DEMONT střešních ventilátorů, do DN 315, snesení	ks			
7	979100012RA0	Odvoz vyb. hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			
8	728616213R00	Montáž ventilátoru střešního, D 250mm včetně příslušenství	kus			
9	katalog	Ventilátor 750m3/h, 100Pa, 230V, IP 54, CRVB 4-280, 435/435mm	kus			
10	katalog	příslušenství CRVB 435/435, adapter JPA, rám JMS, klapka JCA, reg. REB 1N	kus			
11	998 72-8202.	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%			
<b>Díl: 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>			
12	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, konzol a závěsů	kg			
13	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímků do 10 kg	kg			
14	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 783</b>			<b>Nátěry</b>			
15	783222120R00	Nátěr synt. 2x, nových i původních prvků VZT	m2			
16	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			
<b>Díl: VN</b>			<b>Vedlejší náklady</b>			
17	VRN1	Zařízení staveniště 1%				

26