



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0149/150



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

„Revitalizace parku Sadová, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **STAVBY VANTO s.r.o.**
Adresa: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Revitalizace parku Sadová, Hodonín“ SD/2025/0149/150 (dále jen „Smlouva“). Dne 22.04.2026 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo SD/2025/0037/150 se mění rozsah díla o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 která činí:

47 861 037,92 Kč bez DPH
10 050 817,97 Kč DPH 21 %
57 911 855,89 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

48 626 313,31 Kč bez DPH
10 211 525,80 Kč DPH 21 %
58 837 839,11 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o částku **765 275,39 bez DPH** (925 983,22 vč. 21% DPH).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 2 na své schůzi konané dne 14.07.2026.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel **Libor**
Střecha
.....
Libor Střecha
starosta města

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2026.07.24
09:09:23 +02'00'

Zhotovitel **Mgr.**
Ondřej
Pavka
.....
Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

Digitálně
podepsal Mgr.
Ondřej Pavka
Datum:
2026.07.24
08:19:41 +02'00'



Název akce:
Revitalizace parku Sadová, Hodonín

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 02
Změny v rámci realizace zeleně, hřiště a zpevněných povrchů

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0149/150 ze dne 14.08.2025

1. Oddíl stavby: Revitalizace parku Sadová, Hodonín

Neuznatelné výdaje - výsadba stromů, prokořenitelný prostor, popínavé rostliny, založení trávníků

Uznatelné výdaje - ochrana dřevin na staveništi, štěrkové trvalkové záhony, podrost půdopokryvných cibulovin, založení trávníků, dětské hřiště, zpevněné povrchy

2. Zpracovatel změnového listu: STAVBY VANTO, s.r.o.

nám. Svobody 362 686 04 Kunovice

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Všechny změny v rámci ZL č. 02 byly projednány a odsouhlaseny na KD, veškeré provedené práce jsou zdokumentovány a zapsány v zápisech TDS a stavebním deníku.

4. Zdůvodnění a příčina změny, technické řešení:

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám a doplnění projektové dokumentace z důvodů, které se nedaly předvídat. Tyto změny reagovaly na skutečný stav, který byl jiný, než předpokládala projektová dokumentace. Ke změnám oproti projektové dokumentaci došlo také na základě požadavku objednatele. Tyto změny povedou ke zlepšení parametrů výsledného díla.

Jednotlivé rozpočty změnového listu č. ZL 02:

1/ 01_01 Neuznatelné výdaje - MNP Popínavé rostliny

Jedná se o 8 záhonových kapes s výsadbou popínavých rostlin podél nového oplocení sportovního hřiště ze strany od budovy školy obchodní akademie (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola – dále také GOAH). Těchto 8 kapes nebude realizováno, neboť se GOAH chystá rekonstruovat celý přilehlý prostor od oplocení směrem ke škole, což se v době zpracování dokumentace nevědělo a ani nebylo plánováno. Z důvodu stavebních prací ze strany GOAH by došlo k poškození rostlin a nebylo by tedy možné zajistit udržitelnost těchto prvků. Tyto kapsy jsou v nezpůsobilých výdajích projektu. Z hlediska rostlin jde o 8 ks *Clematis alpina* a 24 ks *Geranium cant. 'Boikovo'*. Odečteny jsou veškeré výdaje na přípravu záhonových kapes, substráty, obruby, sadební materiál a samotnou výsadbu.

Méněpráce – 33 157,00 Kč bez DPH

2/ 01_02 Neuznatelné výdaje – MNP Založení parkového trávníku

V areálu školního hřiště (GOAH) je odečtena polovina původní výměry založení parkového trávníku. Realizací zídky pod oplocením došlo ke zmenšení plochy zeleně a bude se realizovat pouze 46 m².

Méněpráce – 4876,77 Kč bez DPH

3/ 01_03, 01_04 Neuznatelné výdaje - MNP Výsadba stromů

V prostoru u hřiště byly navrženy k výsadbě dva břestovce (*Celtis occidentalis*), jenž budou přesunuty do parku. Je to kvůli realizaci zídky pod oplocením, která podstatně zmenšila prokořenitelný prostor. Břestovce budou vysazeny do standardního výsadbového substrátu, jelikož v parku není třeba realizovat prokořenitelný prostor se strukturálním substrátem, který byl navržen na hřišti. Taktéž nebudou mít kovovou mříž a kovové kotvení.

Méněpráce – 73 025,46 Kč bez DPH

4/ 02_01 VCP - Návoz zeminy pro travnaté plochy

V centrálních plochách parku, kde má být nově založen parkový a květnatý trávník, bylo při realizaci zjištěno množství sutě a pozůstatků bývalé zástavby. S tímto stavem se v rámci projektové dokumentace nepočítalo a jedná se o nepředvídatelnou okolnost. Aby bylo možné vhodně upravit terén pro založení trávníku, proběhla výměna zeminy v množství 362,4 t. V ploše parkového trávníku jde o výměnu do hloubky 0,2 m v ploše 975 m² a u květnatého trávníku o výměnu do hloubky 0,1 m v ploše 435 m².

Vícepráce – 674 931,79 Kč bez DPH

5/ 03_01, 03_02, 03_03 VCP - Péče o trávník zakládáný na jaře

Jelikož travnaté plochy budou zakládány na jaře, zemina pro parkový trávník byla vylepšena půdním kondicionérem pro lepší udržení vláhy a je nutné počítat se zálivkami v následujících měsících (14 týdnů, 3x týdně) v souhrnném množství 463 m³. Travnaté plochy v centrální části je třeba ochránit během pokračování stavby před sešlapem – po obvodu bude realizováno dočasné oplocení z modřínových kůlů a lesnického pletiva o výšce 1 m.

Vícepráce – 302 788,10 Kč bez DPH

6/ 03-06-04 MNP a VCP Obruba záhonu Z11 pro popínavé rostliny

Obruba záhonu Z11 pro popínavé rostliny (oddělení od pryžového hřiště) bude realizována betonovým obrubníkem – změna spočívá pouze v záměně relevantnějších položek v rozpočtu.

Méněpráce – 11 663,20 Kč bez DPH

Vícepráce – 9 755,20 Kč bez DPH

7/ 03_06 MNP – Ochrana dřevin na staveništi – bednění

Pro ochranu dřevin na staveništi byla z prostorových důvodů třeba menší rozloha ochranného bednění (odečteno 300 m²).

Méněpráce – 98 490,00 Kč bez DPH

8/ 03_07 MNP a VCP Štěrkové trvalkové záhony

Z důvodu nedostupnosti sadebního materiálu na trhu bude nahrazeno

150 ks *Linum narbonense* za *Linum perenne*.

Méněpráce – 8 055,00 Kč bez DPH

Vícepráce – 8 055,00 Kč bez DPH

9/ 03-08 MNP a VCP Výsadba cibulovin - podrost

Z důvodu nedostupnosti sadebního materiálu na trhu bude nahrazeno

2634 ks *Tulipa bakeri* 'Lilac wonder' za *Tulipa saxatilis*.

Méněpráce – 43 987,80 Kč bez DPH

Vícepráce – 43 987,80 Kč bez DPH

10/ 03-09-01, 03-09-02 MNP A VCP Změna navrženého povrchu (vodopropustná dlažba -> parkový trávník)

Na dvou místech došlo ke koncepční změně – na místo navržené vodopropustné dlažby bude realizován parkový trávník. Týká se to dvou lokalit:

14 m² parkového trávníku bude založeno v místě stožáru VO č. 6 a stožár tak nebude zasahovat do komunikace pro pěší

39 m² parkového trávníku bude založeno mezi chodníkem a silnicí před budovami ÚAMK a č.p. 615/10, což přirozeně upraví sklonitost terénu směrem k vozovce a doplní vegetační plochu mezi zpevněnými povrchy.

Méněpráce – 89 262,60 Kč bez DPH

Vícepráce – 29 914,41 Kč bez DPH

11/ 03-10-01, 03-10-02, 03-11 MNP a VCP Výsadba keřů a regenerace trávníků

V rámci nově navržených záhonů Z12 a Z13 a přilehlé travnaté ploše dochází ke změnám, a to zejména kvůli rozrostení současného keřového porostu. U záhonů bylo navrženo 110 m² trávníku k regeneraci. Vzhledem k tomu, že část této plochy je již zapojená keři, budou nové výsadby keřů rozvolněny, aby se nesázely v plném zápoji stávajících keřů a aby trávník netvořil je úzký, neudržovatelný pás. Na ploše tak bude regenerováno 18 m² trávníku, 32m² je již pod stávajícím zápojem keřů (bez opatření) a na 60m² budou vysázeny keře a budou zamulčovány. Trávník bude oddělen ocelovou lemovkou v délce 10m, 44m ocelové lemovky bude odečteno jako méněpráce.

Část keřů se přesune od protihlukové stěny do porostní skupiny u schodiště v centrální části parku a nahradí zde navržený trávník a volnou plochu pod stromy.

Souhrnně:

MNP regenerace trávníku – odečteno 105 m²

VCP zamulčování – přičteno 105 m²

MNP ocelová lemovka – odečteno 44 m²

Méněpráce – 49 196,29 Kč bez DPH

Vícepráce – 19 375,50 Kč bez DPH

12/ 04_01, 04_02 MNP a VCP Dětské hřiště – workout

Původně navržená workoutová sestava byla nahrazena nižší průlezkou obdobného tvaru, ale určenou pro mladší děti. Díky tomu budou všechny prvky hřiště v souladu s jednotnou normou ČSN EN 1176.

Méněpráce – 226 431,40 Kč bez DPH

Vícepráce – 226 431,40 Kč bez DPH

13/ 04_03 VCP Dětské hřiště – dopadová plocha

Z důvodu jiných nároků dodavatele na tloušťku dopadových ploch (oproti projektu) bylo nutné tloušťku pryže pod kopulovitou průlezkou zvýšit o 1,8cm.

Vícepráce – 40 066,00 Kč bez DPH

14/ 05 VCP Zpevněné povrchy u garáží;

V místě vyústění silnice do uličky za garážemi v jihozápadní části řešeného území je třeba dokončit návaznost obrubníků a zpevněných ploch při vybourání přilehlého asfaltového stání.

Vícepráce – 9 620,80 Kč bez DPH

15/ 05-01 VCP Zpevněné povrchy v silnici a chodnících

Zahrnují bourací vícepráce nad energokanálem ve východní části území; přidání uličních vpustí tamtéž; provedení opravy potrubí u domu č. 2 a úpravu nájezdů do garáží.

Vícepráce – 140 537,26 Kč bez DPH

16/ 06-01, 06-02 Změna dlažby na zvýšených prazích - retardérech

Z důvodu vhodnějšího technického řešení pro stabilitu povrchu a lepší propustnost budou svrchní části zvýšených prahů na silnici realizovány ze vsakovací dlažby, nikoliv z žulové kostky. Dlažba bude totožná s dlažbou okolních chodníků.

Méněpráce – 370 748,96 Kč bez DPH

Vícepráce – 268 706,61 Kč bez DPH
SOUHRN ZMĚN V DODATKU Č. 02

Změny č. 1 a 4

Méněpráce 33 157,00 Kč bez DPH

Vícepráce 674 931,79 Kč bez DPH

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 6 ZZVZ, celková změna při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány je 641 774,79 Kč bez DPH.

Změny č. 2,3 a 5-16

Méněpráce 975 737,48 Kč bez DPH

Vícepráce 1 099 238,08 Kč bez DPH

Změna závazku spadá pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je 2 074 975,56 Kč bez DPH.

5. Finanční náklady změny

Většina položek je dle rozpočtu SoD, nové pak dle cenové soustavy RTS 2025/II, příp. individuální kalkulace.

Cena díla se změnovým listem č. 2 zvyšuje o částku **765 275,39 Kč bez DPH a 925 983,22 Kč vč. DPH** oproti hodnotě závazku dle SoD.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 774 169,87	2 146 745,54
MÉNĚPRÁCE	-1 008 894,48	-1 220 762,32
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	43 939 487,60	53 166 780,00
DODATEK č. 1	3 921 550,32	4 745 075,89
DODATEK č. 2	765 275,39	925 983,22
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	48 626 313,31	58 837 839,11

V Kunovicích dne 02.07.2026
Mgr. Ondřej Pavka

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám, které si vyžádaly úpravu původního řešení díla. Jednotlivé změny vyplývají zejména jako reakce na skutečný stav zjištěný na stavbě a z požadavků investora.

Součástí změn jsou vícepráce a méněpráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat. Tyto změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ a jsou popsány pod body 1 až 4 změnového listu.

Kontrola souladu změny:

- Celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí dle dodatku č. 1 částku 2 080 695,29 Kč bez DPH, dle dodatku č. 2 činí 641 774,79 Kč bez DPH. Cenový nárůst tedy činí částku 2 722 470,08 Kč bez DPH ve výši 6,19 % a nepřesahuje tedy 30 % původní hodnoty závazku a je v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.
- Součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí dle dodatku č. 1 částku 4 235 641,19 Kč bez

DPH, dle dodatku č. 2 činí 2 074 975,56 Kč bez DPH, celkem tedy dle dodatků č. 1 a 2 činí součet všech změn částku 6 310 616,75 Kč bez DPH, předmětné změny jsou ve výši 14,36 % původní hodnoty závazku.

- c. Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.
- d. Byla provedena kontrola přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek dle podmínek SoD.

Návrh dalšího postupu

- e. změna vede k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
- f. změna závazku bude oznámena správci dotačního programu

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.
TDS doporučuje ZL 02 schválit.

V Hodoníně dne 02.07.2026

7. Stanovisko technického dozoru vegetačních úprav (TDVÚ)

Navržené změny vychází ze skutečností zjištěných v průběhu realizace. Veškeré změny byly průběžně konzultovány a za technický dozor vegetačních úprav k nim nemám připomínek.

TDVÚ doporučuje ZL 02 schválit.

V Hodoníně dne 02.07.2026

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné z důvodu plné funkčnosti celého díla. Změny nemění charakter navrženého veřejného prostoru parku, ani původní parametry stavby, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL 02 schválit.

V Kunovicích dne 02.07.2026

9. Stanovisko zástupce investora

Změny díla byly vyvolány zejména stavem zjištěným při realizaci a vznikly v důsledku okolností, které zadavatel město Hodonín jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Navrhovanými změnami **nedochází** ke zhoršení závazných technických parametrů, nedochází jimi k prodloužení termínu ukončení realizace a nejsou v rozporu s podmínkami dotačního programu.

Zástupce investora souhlasí s navrženým technickým řešením změn díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení radou města Hodonína (RMH).

RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

- a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet: MH – ORJ – 150, ORG 664

Dotace: „Revitalizace parku Sadová a Rozmarýnek Hodonín“, s registračním číslem projektu:

CZ.06.02.02/00/22_064/0004039. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (dále také jako „IROP“) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027).

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 02.07.2026

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2025/0149/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
1	Změny v rámci výstavby stavební části		925 983,22 vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2026	925 983,22	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2026	150	664		925 983,22

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:		podpis:
správce rozpočtu:	datum:		podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín	
	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	STAVBY VANTO, s.r.o. náměstí Svobody 362 68604 Kunovice	IČ: 28269314 DIČ: CZ28269314	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			761 775,39
PSV			0,00
MON			3 500,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			765 275,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		765 275,39 CZK
Základní DPH	21 %		160 707,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			925 983,22 CZK
V _____ dne _____ 7.7.2026 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2	0,00	765 275,39	160 707,83	925 983,22	100,00
01	Neuznatelné VCP a MNP	0,00	-111 059,23	-23 322,44	-134 381,67	-14,51
01	MNP - popínavky	0,00	-33 157,00	-6 962,97	-40 119,97	-4,33
02	MNP - trávnik 15.02	0,00	-4 876,77	-1 024,12	-5 900,89	-0,64
03	MNP - mříže	0,00	-11 135,20	-2 338,39	-13 473,59	-1,46
04	MNP str. substrát	0,00	-61 890,26	-12 996,95	-74 887,21	-8,09
02	Návoz zeminy	0,00	674 931,79	141 735,68	816 667,47	88,19
01	Návoz zeminy	0,00	674 931,79	141 735,68	816 667,47	88,19
03	Uznatelené VCP a MNP	0,00	113 221,12	23 776,44	136 997,56	14,79
01	Půdní kondicionér	0,00	101 302,50	21 273,53	122 576,03	13,24
02	Zatravnění	0,00	158 994,20	33 388,78	192 382,98	20,78
03	Oplocení travních ploch	0,00	42 491,40	8 923,19	51 414,59	5,55
06	MNP - bednění	0,00	-100 398,00	-21 083,58	-121 481,58	-13,12
04	MNP a VCP - obruby	0,00	-1 908,00	-400,68	-2 308,68	-0,25
07	Len - záměna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Záměna Tulipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Změna dlažba - trávnik	0,00	-59 348,19	-12 463,12	-71 811,31	-7,76
01	VCP	0,00	29 914,41	6 282,03	36 196,44	3,91
02	MCP	0,00	-89 262,60	-18 745,15	-108 007,75	-11,66
10	změna trávniků- mulč	0,00	-2 820,19	-592,24	-3 412,43	-0,37
01	VCP	0,00	19 375,50	4 068,86	23 444,36	2,53
02	MCP	0,00	-22 195,69	-4 661,09	-26 856,78	-2,90
11	Lemovka MCP	0,00	-27 000,60	-5 670,13	-32 670,73	-3,53
04	Dětské hřiště	0,00	40 066,00	8 413,86	48 479,86	5,24
01	VCP	0,00	226 431,40	47 550,59	273 981,99	29,59
02	MCP	0,00	-226 431,40	-47 550,59	-273 981,99	-29,59
03	VCP EPDM	0,00	40 066,00	8 413,86	48 479,86	5,24
05	zpevněné povrchy ostatní práce	0,00	150 158,06	31 533,19	181 691,25	19,62
01	VCP	0,00	140 537,26	29 512,82	170 050,08	18,36
06	úprava nájezdová rampa - retardér	0,00	-102 042,35	-21 428,89	-123 471,24	-13,33

01	VCP	0,00	268 706,61	56 428,39	325 135,00	35,11
02	MCP	0,00	-370 748,96	-77 857,28	-448 606,24	-48,45
Celkem za stavbu		0,00	765 275,39	160 707,83	925 983,22	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
#16	Vylepšení půdy - půdní kondicionér	HSV			101 302,50	13,24
01.2	Workout	HSV			0,00	0,00
025	Ochrana dřevin na staveništi	HSV			-98 490,00	-12,87
1	Zemní práce	HSV			695 903,10	90,93
12	Výsadba stromů	HSV			-11 135,20	-1,46
13	Výsadba keřů	HSV			47 570,34	6,22
15	Příprava půdy pro založení trávníku	HSV			21 717,78	2,84
15a	Parkový trávník	HSV			3 319,86	0,43
16	Regenerace stávajících trávníků	HSV			-22 195,69	-2,90
1N	Asanace pro tvorbu nepropustných povrchů	HSV			43 606,33	5,70
24	Litá pryž	HSV			40 066,00	5,24
241	Kanalizace dešťová	HSV			57 596,00	7,53
28	Prokořenitelný prostor	HSV			-61 890,26	-8,09
4a	Příprava půdy na původně zpevněných plochách	HSV			-31 099,39	-4,06
4b	Příprava půdy na původně travnatých plochách	HSV			-326,96	-0,04
4c	Výsadba popínavých rostlin	HSV			-13 393,85	-1,75
5	Komunikace	HSV			45 455,73	5,94
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-191 304,95	-25,00
5c	Výsadba cibulovin - podrost	HSV			0,00	0,00
6b	Výsadba trvalek a cibulovin - štěrkové záhony	HSV			0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 755,20	1,27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			125 318,85	16,38
M99	Ostatní dodávky a práce "M"	MON			3 500,00	0,46
Cena celkem					765 275,39	100,00

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	01	MNP - popínavky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	4c	Výsadba popínavých rostlin						-13 393,85
1	111112797	Clematis Alpina 2 l	ks					
2	026820312T	Geranium cantabrigiense 'Biokovo', K 9x9	kus					
3	183204RT00	Vytýčení výsadeb	kus					
4	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus					
5	183204112R00~1	Výsadba trvalek	kus					
6	185802114T00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině jednotlivě	ks					
7	100068	Silvamix tabletové hnojivo 10g	ks					
8	184921093R00~1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2					
9	583425601R~1	Kamenivo drcené 8/16 prané Olbramovice, JHM	t					
10	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2	m3					
11	185851111R00~1	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3					
12	08211320Rxx	Voda	m3					
13	998231311R00~1	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t					

Díl	4a	Příprava půdy na původně zpevněných plochách						-19 436,19
14	183104331R00	Hloubení rýh s výměnou půdy na 100 % šířka do 600 mm, hloubka do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m					
15	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3					
16	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t					
17	R0210	Promísení podkladového substrátu	m3					
18	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t					
19	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3					

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	01	MNP - popínavky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

20	460620021RT1	Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku	m				
21	100101	Chodníkový obrubník 5x20x50cm šedý	ks				
22	R181301101R001	Založení štěrkového záhonu	m2				
23	R0211	Promísení výsadbového substrátu	m3				
24	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: praný; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit	t				
25	R0212	Kompost	m3				
26	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm	m3				
27	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2				

Díl 4b		Příprava půdy na původně travnatých plochách	-326,96	
28	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	
29	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	
30	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	
31	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3	
32	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t	
33	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	
34	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	
35	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,	m2	
36	R0212	Kompost	m3	
37	R18002	Biouhel, frakce 0-2cm	m3	
38	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	02	MNP - trávník 15.02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 15a	Parkový trávník					-722,20	
1	180402111R00~1	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2				

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					-165,60	
2	184802111R00~1	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2				

Díl 15a	Parkový trávník					-473,69	
3	1111128252	Parková travní směs VV-20	Kg				

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					-54,57	
4	100070	Roundup flex	l				

Díl 15a	Parkový trávník					-648,60	
5	183403153R00~1	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2				

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					-340,40	
6	183403113R00~1	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2				

Díl 15a	Parkový trávník					-138,00	
7	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2				

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					-1 297,20	
8	183403153R00~1	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2				

Díl 15a	Parkový trávník					-432,40	
9	185803111R00~1	Ošetření trávniku v rovině	m2				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	02	MNP - trávník 15.02

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					-604,11	
10	R0216	Naložení a odvoz biologické hmoty do 5000m	m3				
11	R0204	Likvidace bioodpadu v kompostárně	t				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	03	MNP - mříže

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 12	Výsadba stromů					-11 135,20	
1	R0205.	Instalace mříže ke stromům vč. spodních staveb	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	01	Neuznatelné VCP a MNP
C:	04	MNP str. substrát

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 28	Prokořenitelný prostor					-61 890,26	
1	174101101R00~1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				
2	289971212R00~1	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2				
3	998231311R00~1	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t				
4	R0209	Promísení strukturálního substrátu	m3				
5	11111282381	Geotextilie Geomatex NTB10 300, 300g/m2, 2 x 100 m (200m2), bílá	m2				
6	583427603R~1	Kamenivo drcené 32/63 Z Luleč, JHM	t				
7	R0208	Směs kompost 50% + biouhel 50%	m3				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	02	Návoz zeminy
C:	01	Návoz zeminy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					496 480,55	
1	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3				
2	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3				
3	182001121R00	Plošná úprava terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, nerovnosti do 150 mm	m2				
4	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, v ploše nad 500 m2, tl. do 200 mm	m2				
5	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, v ploše do 500 m2, do tl. 100 mm	m2				
6	5832100R.	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	t				

Díl 13	Výsadba keřů					55 195,44	
7	460600001RT3.	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3				

Díl 99	Staveništní přesun hmot					123 255,80	
8	998231311R00~1	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	01	Půdní kondicionér

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	#16	Vylepšení půdy - půdní kondicionér				101 302,50	
1	1858apl	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
3	101360	Terracottem Turf (bal. 20 kg)					

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	02	Zatravnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					158 994,20	
1	185804312R005414	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	03	Oplocení travních ploch

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1	Zemní práce					40 428,35	
1	34895oplocsad	Výstavba oplocenky - zatlučení kůlů, natažení pletiva	km				
2	11111284563	Modřínový frézovaný kůl, průměr 8 cm, délka 150 cm	ks				
3	11111284564	Uzlové lesnické pletivo 1000 mm / průměr drátů 1,60/2,00 mm / 10 drátů (baleno po 50m)	m				

Díl 99	Staveništní přesun hmot					2 063,05	
4	998231311R00~1.	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t				



Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	06	MNP - bednění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 025	Ochrana dřevin na staveništi					-98 490,00	
1	184807111R00~1	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2				
2	184807112R00~1	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	06	MNP - bednění
C:	04	MNP a VCP - obruby

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 4a	Příprava půdy na původně zpevněných plochách					-11 663,20	
1	460620021RT1	Provizorní položení obrubníku, zřízení lože, osazení obrubníku	m				
2	100101	Chodníkový obrubník 5x20x50cm šedý	ks				

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					9 755,20	
3	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	07	Len - záměna

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 6b	Výsadba trvalek a cibulovin - štěrkové záhony					0,00	
1	li	Linum narbonense, (k9) k11	ks				
2	11111282431	Linum perenne, K9	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	08	Záměna Tulipa

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	5c	Výsadba cibulovin - podrost				0,00	
1	tul	Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'	ks				
2	tul Sax	Tulipa 'Saxatilis '	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	09	Změna dlažba - trávník
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 15	Příprava půdy pro založení trávniku					24 179,66	
1	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
2	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2				
3	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2				
4	5832100R	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	t				

Díl 15a	Parkový trávník					5 734,75	
5	180402111R00	Založení trávniku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
6	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2				
7	185803111R00	Ošetření trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
8	1111128252	Parková travní směs VV-20	Kg				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	09	Změna dlažba - trávník
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací		-89 262,60	
1	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2		
2	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 4 cm (vápencová drť 2/5)	m2		
3	5929901R.	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2		

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	10	změna trávniků- mulč
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 13	Výsadba keřů					19 375,50	
1	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
2	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	10	změna trávniků- mulč
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 16		Regenerace stávajících trávníků				-22 195,69	
1	111104211R00	Pokosení trávniku trávnik parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2				
2	183406204R00	Prořezání trávniku s přisevem travního semene, do plochy 1500 m2	m2				
3	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
4	185803111R00	Ošetření trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
5	185803211R00	Uválcování trávniku uválcování trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
6	185803411R00	Vyhrabání trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
7	1111128203	Travinobylinná směs do sucha	Kg				
8	1111128227	Travníkové hnojivo NPK	kg				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	03	Uznatelené VCP a MNP
C:	11	Lemovka MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 13	Výsadba keřů					-27 000,60	
1	916261111RT1x	Osazení obruby z ocelové pásnice	m				
2	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	04	Dětské hřiště
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	01.2	Workout				226 431,40	
1	1W-Nová	Workout pro dětské hřiště . vč. dopravy a montáže	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	04	Dětské hřiště
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	01.2	Workout				-226 431,40	
1	1W	Workoutová sestava, kov. vč. dopravy a montáže	ks				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	04	Dětské hřiště
C:	03	VCP EPDM

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 24	Litá pryž					40 066,00	
1	1LP- NOV	Povrch z lité pryže (EPDM) vč. dopravy a zhotovení zvýšení o - 18mm Copulon - v. 2,3m	m2				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	05	zpevněné povrchy ostatní práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 5		Komunikace				9 620,80	
1	917862114R00.	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m				
2	59217488R.	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní,	kus				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	05	zpevněné povrchy ostatní práce
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 1N		Asanace pro tvorbu nepropustných povrchů	43 606,33	
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	
3	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	
4	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	
5	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	
6	979089001R00	Poplatek za uložení	t	
7	979095312R00	Naložení a složení suti	t	

Díl 241		Kanalizace dešťová	57 596,00	
8	130900040RAB	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopu, odvoz do 5 km, uložení na skládku- beton energokanálu	m3	

Díl 5		Komunikace	35 834,93	
9	895941211R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	
10	591071111RA0	nájezd z betonu- GARÁŽE, podklad štěrkodeř - vjezdy do garáže	m	
11	894431191RAA	Silniční plastová vpust' se sifonem, D 315 mm, vyústění D 160 mm, dešťová mříž čtvercová 12,5 t, šedá litina	kus	

Díl M99		Ostatní dodávky a práce "M"	3 500,00	
---------	--	-----------------------------	----------	--

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	05	zpevněné povrchy ostatní práce
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

12	R položka 32	Provedení opravy potrubí litinové, přechod na žlab dům č.2	soubor				
----	--------------	--	--------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	06	úprava nájezdová rampa - retardér
C:	01	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	59	Dlažby a předlažby komunikací				268 706,61	
1	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2				
2	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 4 cm (vápencová drť 2/5)	m2				
3	5929901R.	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2				

Položkový rozpočet

S:	01-0484	Revitalizace parku Sadová, Hodonín
R:	1000401/2	Revitalizace parku Sadová, Hodonín dodatek č.2
C:	06	úprava nájezdová rampa - retardér
C:	02	MCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl 59	Dlažby a předlažby komunikací	-370 748,96	
--------	-------------------------------	-------------	--

1	567122114R00.	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	
---	---------------	--	----	--

2	591241111R00.	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Dvojrádek kostka 100/100	m2
---	---------------	--	----

[REDACTED]

3	58380120.AR...	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	
---	----------------	---	----	--

	[REDACTED]	
--	------------	--