



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

„Obnova parku před ZŠ U Červených domků, Hodonín“

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Ondřejem Fialíkem, místostarostou
města Hodonína určeného zastupováním starosty dle §104 odst. 1 z.
č. 128/2000 Sb., o obcích, v technických záležitostech [REDACTED]
[REDACTED] referentem odboru
IaÚ, [REDACTED] referentkou odboru právního

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: ČSOB,a.s., č. účtu: 3 [REDACTED]
UniCreditBank Czech Republic and Slovakia,a.s., č.ú. [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2144

/dále jen zhotovitel/

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku založena tímto dodatkem č. 1 je prováděna v souladu s **§ 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“)
- 2.2 Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu realizace stavby byly zjištěny objektivní a skryté nedostatky v dokumentaci pro provádění stavby, které se projevily až v souvislosti s prováděním prací na staveništi, konkrétně rozpor v navržených trasách nových sítí (VO, voda) s existujícími sítěmi – ukládání ve stejných trasách, nerespektování ochranného pásma vedení VN/NN, nedostatečná skladba komunikace pro pěší – pojezdový chodník do školního areálu, konstrukce uloženého kanalizačního potrubí neodpovídala předpokládané zátěži, skladba komunikace nebyla navržena na pojezd zásobování ke vstupu do školy. Tyto vady PD znemožnily technologické provádění navazujících stavebních prací a vyžádaly si jejich objektivní přerušení ze strany zhotovitele v celkovém rozsahu 96 dnů, což je prokazatelně doloženo zápisy ve stavebním deníku (potvrzenými TDS).
- 2.3 Smluvní strany potvrzují, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje limity stanovené v § 222 odst. 9 ZZVZ.

3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na **změně čl. 5.3.**, kde se původní text „Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 390 dnů od zahájení stavebních prací“ nahrazuje novým zněním a to:

**„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
do 486 dnů od zahájení stavebních prací“**

4 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne

**Luboš
Veselý**

Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2026.09.15
09:01:49 +02'00'

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na své schůzi konané dne 01.09.2026

V Hodoníně, dne

Objednatel

Ing. Ondřej Fialík 2026.09.14
09:51:45
+02'00'

.....
Ing. Ondřej Fialík

místostarosta města určený zastupováním starosty
dle §104 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

V Hodoníně, dne

Zhotovitel

Ing. Pavel Borek Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2026.09.11
11:50:53 +02'00'

.....
Ing. Pavel Borek

člen správní rady