

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
číslo smlouvy objednatele 29/12110/25

I. Smluvní strany a identifikační údaje

1. Objednatel:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
IČ:	002 914 63
DIČ:	CZ00291463
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	██████████
2. Zhotovitel:	Ing. Martin König Václava Kulíška 686 05 uherské Hradiště
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Martinem Königem
IČO/DIČ :	72293390
Bankovní spojení:	ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu:	██████████

Na základě provedeného geodetického zaměření byly zjištěny skutečnosti významně zpřesňující prostorové a technické vztahy řešeného území ve vztahu k podkladové studii „Studie parku Sady J. A. Komenského“ (Ing. Pavel Šimek – FLORART, 12/2022). Tyto skutečnosti mají přímý dopad na další rozpracování projektového řešení, zejména v části týkající se návrhu průchodů městskou hradbou, a proto je nezbytné toto řešení znovu komplexně prověřit, a to zejména z hlediska:

- technického řešení,
- statického a konstrukčního posouzení,
- požadavků památkové péče.

Vzhledem k charakteru zásahu do tělesa městských hradeb je nutné projednat navrhované řešení s příslušným pracovištěm (Národní památkový ústav) a dalšími dotčenými orgány již ve fázi studie proveditelnosti. Rozsah, průběh a délka těchto projednání nejsou plně v dispozici zhotovitele a mohou mít zásadní vliv na následný postup a časový harmonogram projekčních prací.

Uvedené skutečnosti mají přímý vliv na provádění díla v dotčené části, a proto se smluvní strany dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 29/12110/25 ze dne 27. 11. 2025 takto:

V čl . 5. Doba a místo plnění

Termíny plnění v bodech 5.01.4, 5.01.5, 5.01.6, 5.01.7 nově zní:

- **5.01.4** DPS – koncept bez dokladové části v počtu dle odst. 3.01.09 do **20. 03. 2026**
- **5.01.5** DPS včetně dokladové části, inženýrské činnosti, průzkumů a zjednodušeného položkového rozpočtu stavby v počtu dle odst. 3.01.09 do **22. 06. 2026**, přičemž tento termín je **závislý na vydání stanovisek dotčených orgánů.**
- **5.01.6** Projektová dokumentace PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.09 do **31. 08. 2026**
- **5.01.7** Výstavní panel do **31. 08. 2026**

Zbývající ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 paré a objednatel 2 paré.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: 96. Rada města Uherský Brod

126. schůze konaná dne 23.02.2026

č. usnesení 2974/R126/26

V Uherském Brodě dne: 13.03.2026

V Uherském Hradišti dne: 13.03.2026

objednatel:

zhotovitel: