

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2025/0065/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Bc. Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.,
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SEHNAL STAVBY s. r. o.</b>
se sídlem	Loukov 251, 768 75
IČ:	08038261
DIČ :	CZ08038261
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2025/0065/ORI v tomto znění:

**II.**

- II.1 V souladu s odst. II.8 a IV.5. smlouvy o dílo č. SMLD/2025/0065/ORI ze dne 24.06.2025 se smluvní strany rozhodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o nezbytné vícepráce, které vyplynuly při realizaci díla „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – ulice Topolová“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	214.522,14 Kč
DPH (21%)	45.049,65 Kč
Cena víceprací vč. DPH	259.571,79 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se cena díla uvedená v čl. IV., odst. IV.1. smlouvy o dílo mění takto:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>7.398.307,25 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1.553.644,52 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>8.951.951,77 Kč</b>

- II.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zjištění potřeby víceprací dle tohoto dodatku č. 1 a jejich následné realizace dojde k nezbytnému posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 31.10.2025 na nový termín 14.11.2025. V souvislosti s touto změnou se upravuje znění věty první odst. III.2 smlouvy o dílo, která nově zní takto:
- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 14.11.2025**.
- II.3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkové rozpočty víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.09.2025, číslo usnesení:6/21/2025.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 15.09.2025

V Loukově, dne 11.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Stanislav Sehnal  
jednatel