

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2026/0083/ORI/2**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| název:                          | <b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>                     |
| sídlo:                          | Masarykovo náměstí 137<br>768 61 Bystřice pod Hostýnem |
| IČ:                             | 00287113                                               |
| DIČ:                            | CZ00287113                                             |
| zástupce ve věcech smluvních:   | Zdeněk Rolinc, starosta                                |
| telefon, e-mail:                |                                                        |
| zástupce ve věcech technických: | Libor Svobodník, investiční technik                    |
| telefon, e-mail:                |                                                        |
| bankovní spojení:               | Komerční banka, a. s.                                  |
| číslo účtu:                     |                                                        |

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| název:                          | <b>Slováček s.r.o.</b>                    |
| sídlo:                          | Tovární 725, 769 01 Holešov               |
| IČ:                             | 05759889                                  |
| DIČ:                            | CZ05759889                                |
| zástupce ve věcech smluvních:   | Lukáš Slováček, jednatel                  |
| telefon, e-mail:                |                                           |
| zástupce ve věcech technických: | Bc. Patrik Buček, MSc., projektové řízení |
| telefon, e-mail:                |                                           |
| bankovní spojení:               | Československá obchodní banka, a.s.       |
| číslo účtu:                     |                                           |

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0083/ORI v tomto znění:

**II.**

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Celková cena méněprací bez DPH | 276 152,19 Kč |
| DPH (21 %)                     | 57 991,96 Kč  |
| Celková cena méněprací vč. DPH | 334 144,15 Kč |

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Celková cena víceprací bez DPH | 538 092,05 Kč |
| DPH (21 %)                     | 112 999,33 Kč |
| Celková cena víceprací vč. DPH | 651 091,38 Kč |

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH    | 7 341 713,14 Kč |
| DPH (21 %)                   | 1 541 759,76 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8 883 472,90 Kč |

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 30.10.2026 na nový termín 13.11.2026. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 13.11.2026**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 07.10.2026, číslo usnesení: 6/21/2026.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 08.10.2026

V Holešově, dne 09.10.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Lukáš Slováček  
jednatel