

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 3**

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání			
Objekt: SO 01 – Objekt Loucká 3059/25			
Objednatel: Město Znojmo			
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo			
Generální projektant: Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno			
Změna: Z.05 Anglický dvorek - východní fasáda			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologické průzkumné práce a nálezy		
	Popis změny: Po provedení archeologického průzkumu byly zjištěny torzální pozůstatky stěn z různých stavebních období. Upravený návrh tvaru a výztuže železobetonové opěrné stěny tyto skutečnosti akceptuje. <ul style="list-style-type: none">• Půdorysně anglický dvorek a opěrná stěna končí u torza kamenné románské stěny jižního křídla směrem do rajského dvora. Dno anglického dvorku byl určen na kótu +1,30 (219,1 m n. m.), spád ke dvěma podlahovým vpustem.• Hlava opěrné stěny (bez cihelné nadezdívky) +3,0 (220,8 m n. m.), stěna bude opatřena zábradlím• Terén mezi opěrnou stěnou a historickou stěnou ambitu bude zatravněn v úrovni +3,0, výšková úroveň mezi rajským dvorem bude překonána svahem, nebo vyrovnávacími kamennými stupni v terénu.• Historická stěna – torzální architektura bude prezentována a upravena částečnou rekonstrukcí s oddělením nálezové části a doplněním nadezdívkou do úrovně terénu• Části konstrukcí ponechaných pod terénem budou prezentovány náznakovou rekonstrukcí v úrovni terénu.• Anglický dvorek bude zkrácen z důvodu archeologického nálezu barokního sklepa, viz změnový list č. 4.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO		
	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	107 052,57	-248 350,84
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 617 159,45	69 716 762,50
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	- 141 298,27	-170 970,91
	nová cena:	57 475 861,18	69 545 791,59
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	11.03.2020		
objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
TDI:	11.03.2020		
GP+AD:	11.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 25.09.2019		
	Termín realizace změny:		
SOD	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.05 Anglický dvorek – východní fasáda		
Datum	11.03.2020		

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka