

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 6**

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání			
Objekt: SO 01 – Objekt Loucká 3059/25			
Objednatel: Město Znojmo			
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo			
Generální projektant: Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno			
Změna: Z.04 Strop nad 1.P - trémový strop nad místností č. 105 - 114			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Doplnující stavebně technický průzkum stavu stávajících dřevěných konstrukcí		
	Popis změny: Změnu vyvolal zjištění stav dřevěných konstrukcí. Po odstranění stávající skladby podlahy a násypu na záklopu byl proveden doplnující stavebně technický průzkum stavu dřevěných konstrukcí. Tento průzkum zjistil větší míru poškození u jednotlivých stropních trámů. Z tohoto důvodu je nutné konstrukční zpevnění stropních trámů ocelovými příložkami dle návrhu AD.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	210 313,28	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 922 670,14	70 086 430,43
	zvýšení:	210 313,28	254 479,07
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	58 132 983,42	70 340 909,50
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	11.03.2020		
objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
TDI:	11.03.2020		
GP+AD:	11.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.04 Strop nad 1.P – trémový strop nad místností č.105 – 114		
Datum	11.03.2020		

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka