

**Protokol o změně díla****změnový list číslo: 5**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno****Změna: Z.14 Vstup do gotického sklepa - východní fasáda**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Archeologické průzkumné práce a nálezy</b>	
	Popis změny: Při provedení doplňujícího archeologického průzkumu byl před vystupující hmotou hlavního schodiště zjištěn gotický sklep s valenou kamennou klenbou, při schodišti částečně probořenou, pravděpodobně při realizaci původního kanalizačního potrubí. Valená klenba sklepa je situována kolmo na prostřední pole původního ambitu, možným účelem je přístup ke studni v rajském dvoru (domněnka). Stavba provedla sondu do zdiva pod mezipodestou - výstupním ramenem a byl zjištěn volný prostor s pozůstatkem gotického zdiva a výkopem zjištěna úroveň základové spáry tohoto zdiva ve výšce -1,0 m (216,8 m n.m.). Účelem těchto sond je vypracování návrhu zpřístupnění sklepního prostoru z objektu – místnost č. 102. Sonda bude zpětně zazděna a v současné době nebude řešen přístup do nálezu gotického sklepa.	
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>BYLO</b>	
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>	
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	27 855,05
	projekční náklady	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 894 815,09
		s DPH
		70 052 725,82
	zvýšení:	27 855,05
	snížení:	-----
	nová cena:	<b>57 922 670,14</b>
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>	
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v:	
	Bude řešena v dodatku č. 1	
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu:	
	Položkový rozpočet Z.14 Vstup do otického sklepa – východní fasáda	
<b>Datum</b>	11.03.2020	

21.04.2020

**X** Ing. Karel Kafka

---

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka