

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku**

„Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2019084/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 19_007AD-2

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 (dále jen „objednatel“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice“ a dne 7. 5. 2020 Dodatek č. 1 a dne 2. 10. 2020 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zhotovitel povinen předat nejpozději do 685 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Dne 18. 1. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 18. 1. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení. Žádost o stavební povolení byla podána dne 14. 9. 2020, ale dne 5. 10. 2020 bylo řízení přerušeno s výzvou o doplnění. Žádost byla na stavebním úřadu doplněna dne 7. 12. 2020. Nicméně k opětovnému zahájení stavebního řízení došlo až 13. 1. 2021. Z tohoto důvodu není možné dodat pravomocné povolení ve smluvním termínu, protože musí proběhnout všechny zákonné lhůty pro jeho vyřízení.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **ADVISIA s.r.o.**
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti