

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019194/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 012/2019/AP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem Muchova 9, 160 00 Praha 6

zastoupená Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 4035220001/5500

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/27018 Kněžice – Lvová, rekonstrukce silnice“ a dne 6. 12. 2019 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 530 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 10. 9. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 10. 9. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to především z důvodu probíhající obnovy katastrálního operátu v dotčeném katastrálním území, která komplikuje projednání se

soukromými vlastníky potřebnými pro podání žádosti o stavební povolení. Na základě této obnovy bude nutné přepracovat záborový elaborát, aktualizovat seznam dotčených parcel a následně zahájit jednání s vlastníky formou veřejného projednání projektu. Dále v rámci projednání s dotčenými orgány státní správy byl vydán souhlas AOPK se stavbou, ale zároveň nesouhlasí s navrženými vegetačními úpravami. Nová žádost byla podána 1. 6. 2020 a s AOPK se v tuto chvíli jedná o dalším postupu a hledá se vhodné řešení vegetačních úprav. Dále jsou v řešení vyjádření Městského úřadu Jablonné v Podještědí a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec, které jsou závislé na pozemkovém vypořádání.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 806 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Atelier PROMIKA s.r.o.**
Ing. Petr Macek
jednatel společnosti