

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019194/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 012/2019/AP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „objednatel“)

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem Muchova 9, 160 00 Praha 6

zastoupená Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 4035220001/5500

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/27018 Kněžice – Lvová, rekonstrukce silnice“ a dne 6. 12. 2019 Dodatek č. 1 a dne 24. 9. 2020 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 806 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 7. 6. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 7. 6. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu úmrtí vlastníka pozemku st.

51/2 v k. ú. Lvová. Tato skutečnost byla zjištěna během oznámení o zahájení stavebního řízení, které bylo zahájeno 13. 4. 2021. Zhotovitel projektové dokumentace ve spolupráci se stavebním úřadem následně oslovil Okresní soud v Semilech s dotazem na sdělení právních nástupců a možnou délku dědického řízení. Nicméně vzhledem k tomu, že samotná délka řízení je v jednotlivých případech individuální, tak ji není možné z legitimních důvodů odvodit. Dále se dá předpokládat, že po dořešení dědického řízení bude pravděpodobně nutné obnovit některá vyjádření vlastníků inženýrských sítí, která již budou po platnosti.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 120 dnů od odpadnutí objektivní příčiny, tj. vyřešení dědického řízení na pozemku p. č. st. 51/2, kat. území Lvová.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Atelier PROMIKA s.r.o.**
Ing. Petr Macek
jednatel společnosti