

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

*Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

Zastoupené: ve věcech smluvních: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
ve věcech technických: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Petrou Svobodovou, investice obce

IČ: 00297666

DIČ: CZ00297666

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., nám. Republiky 1521/1b, 736 01 Havířov - Město

Číslo účtu: 1721602399/0800

Dále jen Objednavatel

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191

Zastoupený: Markem Bainarem

ve věcech smluvních: Markem Bainarem, jednatelem

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Peněžní ústav: Komerční banka

Číslo účtu: 35-1597080297/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 32897

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Na základě článku 13. Smlouvy o dílo č. 177/2015 na realizaci díla s názvem „**Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště**“ bod 13.2 uzavírají smluvní strany dodatek č. 2

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o vícepráce a méně práce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 177/2015.

Celková cena více prací po započtení méně prací je:

cena bez DPH	153 423 Kč
DPH	32 219 Kč
Cena celkem s DPH	185 642 Kč

Celková cena stavby včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH	6 457 544 Kč
DPH	1 356 084 Kč
Cena celkem s DPH	7 813 628 Kč

D-1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti, včetně předchozích dodatků.

D-1.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.




V Těrlicku dne: 25. 9. 2015

Ve Zlíně dne: 24. 9. 2015




.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Srkal	
Datum:	24.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Založení trávníku parkového s dovozem nové překátrované zeminy 2) Doplnění drenáže na kratší straně nové opěrné stěny 3) Vyrovnání (přespádování) nerovností dráhy 4) Lajnování bez krajních čar 5) Změna způsobu provádění nového oplocení, repase stávajícího <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad1) V rozpočtu bylo uvažováno s menší výměrou, je však nutné nově založit trávník na celé ploše kruhových výsečí. PD (projektová dokumentace) uvažovala pouze lokální doplnění zeminy, což je dle kubatury nedostačující.</p> <p>Ad2) V PD byla navržena HI (hydroizolaci) na celé ploše nové opěrné stěny, drenáž však je navržena pouze na delší straně. Z pohledu prodloužení životnosti opěrné stěny je vhodné provést drenáž i na kratší straně.</p> <p>Ad3) Po kompletním odstranění stávajícího běžeckého povrchu byl zjištěn nevyhovující stav z pohledu rovinatosti. Nebylo dostatečně provedení lokálního vyrovnání, jak předpokládala PD. Dle zkušeností GDS bylo provedeno celoplošné vyrovnání pryžovým granulátem. Započtení předpokládaného vyspravení dle PD.</p> <p>Ad4) Lajnování bude provedeno dle PD. Krajní lajny však vzhledem k využívání hřiště nebudou provedeny.</p> <p>Ad5) Vzhledem ke způsobu provádění bylo dohodnuto na základě požadavku GDS, že oplocení nebude provádět společně s betonováním opěrné stěny, jak bylo uvažováno v PD. Z důvodu vhodnějšího provedení byla nabídnuta GDS sleva i když se jedná o materiálově i prováděním pracnější provedení. Očištění stávajícího oplocení a povrchovou úpravu žárovým zinkováním si zajistí investor ve vlastní režii mimo GDS.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0 listů	Počet připojených výkresů: 0 výkresů	
Cena méněprací bez DPH : 114 486 Kč	Cena víceprací bez DPH : 267 909 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 153 423 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Provedení v termínu	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Martin Polášek  	Podpis zmocněnce zhotovitele: Marek Bajnar 	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL02		číslo OZ:	
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191				
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42, IČ:00297666	Datum: 24. 9. 2015			
Název akce: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:	-				
na výkresy:	Skutečné provedení stavby				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: Soupis provedených prací 10-2015 změnový rozpočet č. 3 VCP				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2				
Předmět změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) Založení trávníku parkového s dovozem nové překátrované zeminy 2) Doplnění drenáže na kratší straně nové opěrné stěny 3) Vyrovnání (přespádování) nerovností dráhy 4) Lajnování bez krajních čar 5) Změna způsobu provádění nového oplocení, repase stávajícího 					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Ad1) V rozpočtu bylo uvažováno s menší výměrou, je však nutné nově založit trávník na celé ploše kruhových výsečí. PD (projektová dokumentace) uvažovala pouze lokální doplnění zeminy, což je dle kubatury nedostačující.</p> <p>Ad2) V PD byla navržena HI (hydroizolaci) na celé ploše nové opěrné stěny, drenáž však je navržena pouze na delší straně. Z pohledu prodloužení životnosti opěrné stěny je vhodné provést drenáž i na kratší straně.</p> <p>Ad3) Po kompletním odstranění stávajícího běžeckého povrchu byl zjištěn nevyhovující stav z pohledu rovinatosti. Nebylo dostatečné provedení lokálního vyrovnání, jak předpokládala PD. Dle zkušeností GDS bylo provedeno celoplošné vyrovnání pryžovým granulátem. Započtení předpokládaného vyspravení dle PD.</p> <p>Ad4) Lajnování bude provedeno dle PD. Krajní lajny však vzhledem k využívání hřiště nebudou provedeny.</p> <p>Ad5) Vzhledem ke způsobu provádění bylo dohodnuto na základě požadavku GDS, že oplocení nebude provádět společně s betonováním opěrné stěny, jak bylo uvažováno v PD. Z důvodu vhodnějšího provedení byla nabídnuta GDS sleva i když se jedná o materiálově i prováděním pracnější provedení. Očištění stávajícího oplocení a povrchovou úpravu žárovým zinkováním si zajistí investor ve vlastní režii mimo GDS.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: Bc. Polášek, starosta obce					
					

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel Srkal

Ad1) V PD uvedená výměra založení trávníku a dodávky zeminy bude nedostatečná. Se zvětšením rozsahu prací v tomto segmentu souhlasím.

Ad2) PD řešila pouze HI a na delší části drenáž. Z pohledu životnosti opěrné stěny je vhodné provést drenáž po celé délce nové opěrné stěny. TDS doporučuje.

Ad3) Rozsah nerovnosti stávajícího povrchu podkladní vrstvy běžického oválu, který má být ponechán je nevyhovující. Stávající povrch nerovnosti značně vyrovnával. Je tedy nutné provést vyrovnání opět v celé ploše s proměnlivou tl. skladby. Lokální vyrovnání je nedostatečné. Na jižní části dojde ke spádování stávajícím směrem, tedy jižním oproti projektově plánovanému spádování severně k novému žlabu. TDS souhlasí.

Ad4) GDS navrhnul úsporu v lajnování, vnitřní a vnější kraj není nutné provádět. Za TDS souhlas.

Ad5) Oplocení je vhodnější provést při dokončování, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Tzn, provedení oplocení na chemickou injektáž přes kotevní desky. Toto je finančně nákladnější. Přesto bude změna odsouhlasena pouze pokud GDS nabídne slevu. Investor si zajistil kompletní repase včetně nového žárového zinkování na vlastní náklad. S úpravami v daném rozsahu souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. Arch. Pavel Ksenič

Ad1) V PD bylo uvažováno pouze s doplnění trávníku a lokálním dodáním zeminy (doronání u obrubníků). S doplněním většího rozsahu souhlasím.

Ad2) HI byla navržena po celé délce nové stěny, vzhledem ke sádu terénu se drenáž na kratší straně nejevila nezbytně nutná, je však vhodnější drenáž provést po celé délce opěrné stěny.

Ad3) Rozsah nerovností stávajícího povrchu nebylo možné zjistit bez kompletního odkrytí. PD odborně uvažovala s lokálním vyspravením. Po zhodnocení stávajícího stavu po odkrytí je nutné provést kompletní vyrovnání.

Ad4) S úsporou na lajnování souhlasím.

Ad5) Se změnou způsobu osazení opocení souhlasím, včetně provedení nové povrchové úpravy investorem ve větším rozsahu, než bylo požadováno v PD.



Příloha: Bez příloh - fotodokumentace, uložena v archivu GDS, TDS, AD

SPP Těřicko 10-2015 rekapitulace

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SPP Těřicko 10-2015	358 542,31 Kč	75 294,00 Kč	433 836,00 Kč
SPP Těřicko 10-2015 - změnový rozpočet č. 3 VCP	153 423,37 Kč	32 219,00 Kč	185 642,00 Kč
Celkem	511 965,68 Kč	107 513,00 Kč	619 478,00 Kč

Datum: 15.10.2015

Soupis provedených prací 10-2015 změnový rozpočet č. 3 VCP

Stavba: 048-2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště
Objekt: Těrlicko, parc.č.983/1,13,1115/1,2
Rozpočet: 04 Dodatek č. 3

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	173 195,57
PSV	-19 772,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	153 423,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 423,37 CZK
Základní DPH	21 %	32 219,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH 185 642,00 CZK

v Zlíně dne 15.10.2015
Marek Bainer

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 618,31	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 272,56	11
5	Komunikace	HSV			149 750,90	98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-14 446,20	-9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 488,20	-2
783	Nátěry	PSV			-17 284,00	-11
Cena celkem					153 423,37	100